

**Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. W dniu 28.08.2019 r. zostały złożone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dwa wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:
  - pierwszy obejmuje **przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Strażackiej w miejscowościach Biała i Kopiec – II etap**. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Wartość zadania tj. roboty budowlane i inspektor nadzoru: 6.354.811,00 zł w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 6.176.115,00 zł, dofinansowanie min. 50 % do wydatków kwalifikowanych tj. 3.088.057,50 zł. Środki własne: 3.266.753,50 zł
  - drugi wniosek został złożony na wykonanie **remontu ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku wraz ze skrzyżowaniem z ul. Krzywą**. Wartość zadania: 1.000.902,00 zł i stanowi w całości wydatki kwalifikowane, dofinansowanie min. 50 % tj. 500.451,00 zł.Obecnie trwa ocena wniosków.
2. W dniu 26.08.2019 r. ,zgodnie z procedurą odwoławczą, do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, został złożony protest od decyzji dot. oceny merytorycznej w zakresie przyznanej punktacji wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „**Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck**”. Termin rozpatrzenia protestu został przedłużony do 14 października br. Nasz wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe dofinansowania nie uzyskano, a wniosek znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej.
3. W dniu 19.08.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła Decyzja Wojewody Śląskiego zezwalająca na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 492 (ul. Sienkiewicza w m. Łobodno) umożliwiającą włączenie kanału deszczowego z ul. Prusa w Łobodnie i w konsekwencji dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego „**Przebudowy ul. Bolesława Prusa i ul. Wincentego Witosa w Łobodnie**”. Na podstawie wydanej Decyzji Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał zezwolenie na prowadzenie powyższych prac w pasie drogi wojewódzkiej w terminie od 23.09.2019 r. do 27.09.2019 r. Wykonawca wznowił roboty budowlane.
4. W dniu 23.08.2019 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek od Wykonawcy: firmy „BITUM” Sp. z o.o. realizującego zadanie „**Przebudowy odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0 + 000 do 1+103 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I**” z żądaniem przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w przesłanym wniosku poinformował, że przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26.06.2019 r. a decyzja na wycinkę drzew została przekazana wykonawcy w dniu 05.08.2019 r. Z uwagi na możliwość wykonywania części robót branżowych dopiero od momentu uzyskania przedmiotowej decyzji Wykonawca zawniósł o przedłużenie umownego terminu zakończenia zadania do dnia 15.11.2019r. Obecnie Zamawiający dokonuje oceny zasadności terminu zakończenia robót żądanego przez Wykonawcę. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew został złożony w Starostwie Powiatowym w Kłobucku w dniu 11.04.2019 r. a zezwolenie zostało wydane w dniu 05.08.2019 r. Nadmieniam, iż w przedmiotowej Decyzji na Gminę Kłobuck został nałożony obowiązek wykonania w najbliższym sezonie wegetacyjnym nasadzenia zastępczego w ilości minimum 80 sztuk drzew gatunków rodzimych lub ich odmian, o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm wynoszącym minimum 6 cm.
5. W dniu 16.09.2019 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu poza ustawą Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tuwima w Kamyku**”. Złożono 2 oferty. Obecnie trwa ich badanie.



6. W dniu 16.09.2019 r. ogłoszono postępowanie poza ustawą Prawo zamówień publicznych na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tuwima w Kamyku**”. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień: 24.09.2019 r.
7. W dniu 16.09.2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: „**Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz dostarczenie ich pod wskazane przez zamawiającego adresy.**” Otwarcie ofert wyznaczono na dzień: 24.09.2019 r.
8. W dniu 18.09.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Łobodnie**”. W postępowaniu wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą była oferta firmy: „PRIMTECH” Szymon Kita z siedzibą w Tarnowskich Górach. Cena oferty wynosi: 19.065,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 02.12.2019 r. Podpisanie Umowy wyznaczono na dzień 25.09.2019 r.
9. W dniu 18.09.2019 r. otwarto oferty złożone na usługę polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej w Kłobucku**”. Wpłynęły 4 oferty, z czego najniższa zaoferowana kwota wynosiła 984,00 a najwyższa 1.999,99 zł. Trwa badanie ofert.
10. W dniu 16.09.2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „**Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku**” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 25.09.2019 r.
11. W dniu 19.09.2019 r. otwarto oferty złożone na roboty budowlane dla zadania pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej w Kłobucku**”. Wpłynęły 2 oferty, z czego najniższa zaoferowana kwota wynosiła 25.584,00 zł a najwyższa 28.793,78 zł. Termin realizacji zadania 8.11.2019 r. Trwa badanie ofert.
12. W dniu 19.09.2019 r. otwarto oferty złożone na dostawę urządzeń dla zadania pn.: „**Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew**”. Wpłynęły 4 oferty z czego najniższa zaoferowana kwota wynosiła 12.639,48 zł a najwyższa 37.207,50 zł. Termin realizacji zadania 9.12.2019 r. Trwa badanie ofert.
13. W dniu 19.09.2019 r. otwarto oferty złożone na usługę pn.: „**Wykonanie projektu zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w sołectwie Brody Malina**”. Wpłynęły 2 oferty z czego najniższa zaoferowana kwota wynosiła 3.075,00 zł a najwyższa 4.305,00 zł. Termin realizacji zadania 31.10.2019 r. Trwa badanie ofert.
14. W dniu 19.09.2019 r. otwarto oferty złożone, w przetargu nieograniczonym, na usługę pn.: „**Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Kłobucku**”. Wpłynęły 2 oferty z czego najniższa zaoferowana kwota wynosiła 3.936,00 zł a najwyższa 7.810,00 zł. Termin realizacji zadania 9.12.2019 r. Trwa badanie ofert.
15. W dniu 21.08.2019 r. dokonano odbioru robót budowlanych **rozbudowy i przebudowy wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia**. Wartość robót budowlanych wyniosła 707.996,08 zł. Do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłobucku został złożony wniosek o pozwolenie na użytkowania obiektu. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem w ramach PROW 2014-2020. Oczekiwana wysokość



dofinansowania wynosi 300.694,00 zł.

16. W dniu 18.09. br. w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego na osiedlu w Kamyku ((ul. J Brzechwy, B. Malinowskiego, W. Rutkiewicz, W. Komara, J. Kusocińskiego). Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 27.09.br.
17. Trwają przygotowania do ogłoszenia, poza ustawą Prawo zamówień publicznych, postępowania na sporządzenie uproszczonych dokumentacji projektowych i wykonania robót budowlanych związanych z uzupełnieniem oświetlenia (tzw. dowieszenia opraw oświetleniowych) na terenie gminy.
18. Trwają roboty budowlane zadania „**Budowa otwartej strefy aktywności na terenie bazy sportowo – rekreacyjnej w Łobodnie**”. Termin zakończenia robót 30.09.2019 r.
19. Trwają roboty budowlane:
  - **budowy siłowni zewnętrznej w Sołectwie Rybno** ; wykonawcą jest firma Herkules z siedzibą w Chrzanowie; wartość zamówienia wynosi 29.130,09 zł ; termin zakończenia 7.10.2019 r.
  - **przebudowy placu zabawa w Sołectwie Biała** ; wykonawcą jest firma Fior z siedzibą we Wrocławiu; wartość zamówienia wynosi 44.179,88 zł; termin zakończenia 7.10.2019 r.
  - **przebudowy placu zabaw w Sołectwie Kamyk**; wykonawcą jest firma Fior z siedzibą we Wrocławiu; wartość zamówienia wynosi 40.757,46 zł; termin zakończenia 14.10.2019 r.
20. W dniu 19.09.br ogłoszono trzeci przetarg nieograniczony na roboty budowlane zadania pn. „**Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.**” z terminem realizacji zamówienia do 29 sierpnia 2020 r. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 7 października br. Wartość zamówienia, ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, łącznie z podatkiem VAT wynosi 918.129,88 zł. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 930.000, zł.  
Poprzednie przetargi zostały unieważnione z powodu tego, że cena najkorzystniejszej oferty była wyższa niż kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.  
W poprzednim postępowaniu złożono 7 ofert, z czego najtańsza wynosiła 803.365,01 zł, a najdroższa 1.694.937,38 zł. Jednak wykonawca z najtańszą ceną, nie udzielił wyjaśnień w kontekście możliwości wystąpienia rażąco niskiej ceny, czym doprowadził do odrzucenia swojej oferty. Była to jedyna oferta, której cena była niższa od środków potencjalnie przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
21. **Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku.** W dniu 9 września br. rozpoczęto czynności odbiorowe robót budowlanych. W trakcie czynności, zgodnie z treścią zawartej umowy, wskazano na braki zarówno w wykonanych robotach jak i w dokumentacji odbiorowej oraz wyznaczono na dzień 23 września br. termin ich usunięcia. Wykonawca w dniu 20 września br. zgłosił zamawiającemu usunięcie braków. Czynności odbiorowe zostaną wznowione w bieżącym tygodniu.  
Jednocześnie inwestor wystąpił z zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlanych, do Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku. Tym samym rozpoczął procedurę zmierzającą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie ostatniej części placu targowego.
22. Na ukończeniu są roboty budowlane dotyczące zadania pn. „**Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej**”. Termin zakończenia robót został zmieniony z 16 września na 30 września br. Powodem przedłużenia terminu był brak możliwości prowadzenia robót z uwagi na zaistnienie kolizji spowodowanej niezainwentaryzowanymi elementami infrastruktury technicznej, a także złym stanem muru oporowego zlokalizowanego w granicy z terenem kotłowni.

Przerwa w prowadzeniu robot nie była zawiniona przez wykonawcę, a czas jej trwania był niezbędny zamawiającemu dla rozwiązania zaistniałych problemów budowlanych.

23. W dniu 13.09.br. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn. „**Dostosowanie obiektu do wymogów klasy rozgrywkowej w ramach: przebudowy boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku oraz budowa oświetlenia**”.

KIEROWNIK  
Wydziału Inwestycji  
i Rozwoju

*mgr inż. Piotr Chaliński*