

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,  
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 29.09.2020 r.  
**Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Termomodernizacja budynku domu nauczyciela w Kamyku.  
Wykonawca robót budowlanych poinformował nas, że w dniu 29 września br. zamierza przekazać zamawiającemu pismo informujące o zakończeniu robót budowlanych. Umowny termin realizacji upływa z dniem 30 września br. Po dokonaniu formalnej weryfikacji zgłoszenia, będzie można rozpocząć procedurę odbiorową.
2. Odebrano roboty budowlane dotyczące doposażenia placu zabaw w sołectwie Biała w dodatkowe urządzenia siłowni. Wartość zamówienia wynosi 13.327,05 zł.
3. Podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś. Termin wykonania został ustalony na dzień 8 października br. Wartość zamówienia wynosi 47.009,05 zł.  
Zdanie to uzyskało dofinansowanie z środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020, w wysokości 15 tys. zł.
4. Trwają roboty budowlane, dotyczące przebudowy boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku”. Termin wykonania zamówienia upływa w dniu 30 września br. Wykonawca, na skutek wystąpienia w firmie przypadków infekcji spowodowanej covid-19 oraz nałożonej kwarantanny, miał miesięczną przerwę w prowadzeniu robót. Po analizie prawnej, ustalono, że Wykonawca ma prawo do wydłużenia terminu wykonania robót. Obecnie strony ustalają konkretną ilość dni, o którą można wydłużyć ten termin.
5. Trwają roboty budowlane dotyczące drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 470128 w miejscowościach Biała i Kopiec.
6. Usunięto drobne usterki (o których była mowa w poprzedniej informacji) i odebrano roboty budowlane dotyczące oświetlenia terenu pomiędzy ulicami Baczyńskiego i Wyszyńskiego w Kłobucku. Umowna wartość zamówienia wynosi 88.995,42 zł. Ponadto uzyskano zmianę pozwolenia na budowę, uwzględniającą dobudowę dwóch latarni. Przesłano, dotychczasowemu wykonawcy robót, umowę na wykonanie tych latarni, z ceną wynoszącą 9.812,05 zł i terminem realizacji do 30 listopada br. Data zakończenia robót została zdeterminowana koniecznością oczekiwania na dostawę słupów oświetleniowych.
7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłobucku przesłał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie pozwolenie na użytkowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku, po wykonaniu robót w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Tym samym zakończyła się formalna procedura związana z użytkowaniem obiektu po przeprowadzeniu przebudowy.
8. Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu miejskiego w Kłobucku. Zakres opracowania obejmuje odwodnienie terenu przyległego (wraz drenażem opaskowym wokół budynku oraz kanalizacją deszczową), budowę miejsc parkingowych wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej, budowę oświetlenia, zagospodarowanie zieleni, elementy małej architektury itp., oraz zabezpieczenie bądź przebudowę


kolidującego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych. Wartość zamówienia wynosi 29.274,00 zł. Termin wykonania został ustalony na 28 listopada br.

9. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych, związanych z budową oświetlenia przy z ul. Kołłątaja w Kłobucku. Wartość zamówienia wynosi 25.980,00 zł. Termin wykonania robót został ustalony na 30 października br.
10. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych, związanych z budową oświetlenia przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku (od skrzyżowania z ul. Korczaka w stronę torów kolejowych). Wartość zamówienia wynosi 30.538,98 zł. Termin wykonania robót został ustalony na 30 października br.
11. W tym tygodniu zostanie ponownie ogłoszone postępowanie, dotyczące budowy oświetlenia przy ul. Zakrzewskiej (za torami kolejowymi). Termin wykonania robót zostanie ustalony na 16 listopada br.
12. Dokonano wyboru oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy oświetlenia przy ul. Zagłoby w Gruszewni. Cena wybranej oferty wynosi 31.574,10 zł. Wykonawca uchylił się od podpisania umowy. Cena, ocenionej najwyżej kolejnej oferty, przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z tego powodu postępowanie zostało unieważnione. Ogłoszono więc następne postępowanie, z terminem otwarcia ofert ustalonym na 5 października br. Termin wykonania robót został ustalony na 16 listopada br.
13. Dokonano wyboru oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy oświetlenia przy ul. Parkowej w Białej. Cena wybranej oferty wynosi 45.785,52 zł. Wykonawca uchylił się od podpisania umowy. Cena, ocenionej najwyżej kolejnej oferty, przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z tego powodu postępowanie zostało unieważnione. Ogłoszono więc następne postępowanie, z terminem otwarcia ofert ustalonym na 5 października br. Termin wykonania robót został ustalony na 16 listopada br.
14. Dokonano wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na usługę sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy ul. Harcerskiej w Kłobucku, w zakresie umożliwiającym stworzenie nowych miejsc postojowych. Cena wybranej oferty wynosi 15.990,00 zł. Termin wykonania robót został ustalony na 30 listopada br.
15. Trwa badanie ofert w przetargu nieograniczonym dotyczącym robót budowlanych, związanych z budową oświetlenia na osiedlu w Kamyku – etap II. Najtańsza cena spośród dziewięciu złożonych ofert wynosi 171.390,00 zł, a najdroższa wynosi 292.492,77 zł. Termin wykonania robót został ustalony na 30 października br.
16. Trwa badanie ofert w przetargu nieograniczonym dotyczącym robót budowlanych, związanych z budową oświetlenia w ul. Szkolnej w Kłobucku. Najtańsza cena spośród pięciu złożonych ofert wynosi 36.285,00 zł, a najdroższa wynosi 53.700,04 zł. Termin wykonania robót został ustalony na 30 października br.
17. W tym tygodniu zostaną opublikowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę projektowania, dotyczące:
  - placu zabaw w sołectwie Gruszewnia

- zagospodarowania terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzeszów  
Termin wykonania zamówienia został ustalony na 30 listopada br.

18. Trwa przygotowanie postępowania dotyczącego uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy. Przewiduje się termin wykonania zamówienia do końca bieżącego roku.
19. W wyniku przeprowadzonych postępowań, dokonano wyboru wykonawcy nadzoru inwestorskiego dla następujących robót budowlanych:
  - 1) budowy oświetlenia przy z ul. Kołłątaja w Kłobucku, z ceną 499 zł,
  - 2) budowy oświetlenia przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku (od skrzyżowania z ul. Korczaka w stronę torów kolejowych), z ceną 499 zł,
  - 3) budowy oświetlenia przy ul. Zakrzewskiej (za torami kolejowymi), z ceną 499 zł,
  - 4) budowy oświetlenia przy ul. Zagłoby w Gruszewni, z ceną 500 zł,
  - 5) budowy oświetlenia przy ul. Parkowej w Białej, z ceną 1300 zł,
  - 6) budowy oświetlenia na osiedlu w Kamyku – etap II,, z ceną 1200 zł,
  - 7) budowy oświetlenia w ul. Szkolnej w Kłobucku, z ceną 400 zł.Umowy zawierają klauzulę mówiącą o możliwości ich rozwiązania, w sytuacji gdy nie dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych.

28.09.2020 r.

  
KIEROWNIK  
Wydziału Inwestycji  
i Rozwoju  
mgr inż. Piotr Chaliński

