

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 24.11.2020 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju

1. Termomodernizacja budynku domu nauczyciela w Kamyku.
Zakończono i odebrano roboty budowlane. Wartość robót budowlanych wyniosła 362.209,96 zł. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem w ramach konkursu dotyczącego wspierania efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Spodziewana wartość dofinansowania wynosi 237.119,18 zł.
2. Zakończono i odebrano roboty budowlane dotyczące przebudowy palcu zabaw w sołectwie Nowa Wieś. Wartość zamówienia wynosi 47.009,05 zł.
Zdanie to uzyskało dofinansowanie z środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020, w wysokości 15 tys. zł.
3. Trwają roboty budowlane, dotyczące przebudowy boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku”. Na skutek wystąpienia w firmie przypadków infekcji spowodowanej covid-19 oraz nałożonej kwarantanny, o sześć tygodni został wydłużony termin wykonania robót. Termin ten upłynął w dniu 11 listopada. Roboty nie zostały jeszcze zakończone.
4. Trwają roboty budowlane dotyczące drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 470128 w miejscowościach Biała i Kopiec.
5. Do 30 listopada powinny zostać dobudowane dwie dodatkowe latarnie uzupełniające oświetlenie terenu pomiędzy ulicami Baczyńskiego i Wyszyńskiego w Kłobucku.
6. Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu miejskiego w Kłobucku. Termin wykonania został ustalony na 28 listopada br.
7. Wykonano i odebrano roboty budowlane, związane z budową oświetlenia przy z ul. Kołłątaja w Kłobucku. Wartość zamówienia wyniosła 25.980,00 zł.
8. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych, związanych z budową oświetlenia przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku (od skrzyżowania z ul. Korczaka w stronę torów kolejowych). Wartość zamówienia wynosi 30.538,98 zł.
Termin wykonania robót upłynął 30 października br. Wykonawca zawiadomił Gminę, że na skutek wystąpienia infekcji spowodowanej covid-19 oraz nałożonej kwarantanny, jest zmuszony do wystąpienia o wydłużenie terminu wykonania zamówienia. Aktualnie roboty zostały wznowione. Zamawiający bada przesłanki i zasadność złożonego przez wykonawcę wniosku.
9. Zostało unieważnione drugie postępowanie (prowadzone poza ustawą prawo zamówień publicznych), dotyczące budowy oświetlenia przy ul. Zakrzewskiej (za torami kolejowymi). W postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Tylko jedna oferta z ceną 23.556,00 zł mogłaby zostać przyjęta przez zamawiającego z uwagi na wielkość posiadanych środków finansowych. Zamawiający odrzucił jednak ofertę, ponieważ wykonawca nie wycenił wszystkich robót, koniecznych do wykonania

zgodnie z wymogami zamawiającego. Z uwagi na długi okres oczekiwania na dostawę słupów latarni ulicznych i opraw oświetleniowych, przeprowadzenie kolejnego postępowania i wykonanie zamówienia w bieżącym roku jest wątpliwe.

10. Na skutek kolejnego postępowania o zamówienie publiczne, dokonano wyboru oferty i podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, dotyczących budowy oświetlenia przy ul. Zagłoby w Gruszewni. Cena zamówienia wynosi 41.205,00 zł. Termin wykonania robót został ustalony na 30 listopada br.
11. Na skutek kolejnego postępowania o zamówienie publiczne, dokonano wyboru oferty i podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, dotyczących budowy oświetlenia przy ul. Parkowej w Białej. Cena zamówienia wynosi 58.425,00 zł. Termin wykonania robót został ustalony na 30 listopada br.
12. W wyniku przetargu nieograniczonego, podpisano umowę na usługę sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy ul. Harcerskiej w Kłobucku, w zakresie umożliwiającym stworzenie nowych miejsc postojowych. Wartość zamówienia wynosi 15.990,00 zł. Termin wykonania został ustalony na 30 listopada br.
13. W wyniku przetargu nieograniczonego, podpisano umowę na roboty budowlane, związane z budową oświetlenia na osiedlu w Kamyku – etap II. Wartość zamówienia wynosi 171.390,00 zł. Termin wykonania robót został ustalony na 30 listopada br.
14. Podpisano umowę na roboty budowlane, związane z budową oświetlenia w ul. Szkolnej w Kłobucku. Wartość zamówienia wynosi 36.285,00 zł. Termin wykonania robót został ustalony na 30 listopada br.
15. Dokonano wyboru ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę projektowania, dotyczącą placu zabaw w sołectwie Gruszewnia. Cena wybranej oferty wynosi 3.444,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony na dzień 21 grudnia br.
16. Dokonano wyboru ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę projektowania, dotyczącą zagospodarowania terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzyszów. Cena wybranej oferty wynosi 8.610,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony na dzień 21 grudnia br.
17. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, dotyczących uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy. Wartość zamówienia wynosi 22.878,00 zł. Termin wykonania robót został ustalony na 14 grudnia br.
18. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej, dotyczącej oświetlenia skrzyżowania ulic: Słowackiego, Krętej i Stawowej w Kłobucku. Wartość zamówienia wynosi 4.920,00 zł. Termin wykonania został ustalony na dzień 21 grudnia br.
19. W wyniku przetargu nieograniczonego, dokonano wyboru wykonawcy nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”, współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła

energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. Wartość zamówienia wynosi 14.612,40 zł. Termin realizacji został określony datami: 30 listopada br. – dla zakresu robót przeznaczonych do wykonania w 2020 r. oraz 31 października 2021 r. – dla zakresu robót przeznaczonego do wykonania w roku przyszłym.

20. Dla Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane, dotyczące modernizacji drogi - ul. Sebyły w Kłobucku. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, z czego najtańsza zawiera cenę wynoszącą 140.941,69 zł. Kwota ta jest niższa od środków, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwa badanie ofert.
21. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej, audytu energetycznego oraz studium wykonalności, dotyczących termomodernizacji budynku sanitarno-szatniowego (tzw. budynku klubowego), na terenie OSiR w Kłobucku. Wartość zamówienia wynosi 20.000,00 zł. Termin wykonania został ustalony na dzień 18 stycznia 2021 r. Dokumentacja będzie sporządzona w kontekście możliwości ubiegania się o środki finansowe, pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

24.11.2020 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju
mgr inż. Piotr Chaliński

