

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,  
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 29.12.2020 r.  
**Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  
Wykonawca w dniu 28 grudnia br. złożył Zamawiającemu, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawiadomienie o zakończeniu w dniu 24 grudnia br. robót budowlanych. Zgodnie z treścią zawartej umowy, Zamawiający w ciągu 10 dni, ma obowiązek wyznaczyć termin odbioru końcowego. Jednocześnie Zamawiający ma świadomość istnienia widocznych nieprawidłowości w wykonanych robotach, takich jak: nierówność nawierzchni trawiastej, zróżnicowana jakość użytej trawy, miejscowe, znaczne nawodnienie nawierzchni, które mogą okazać się wadami, w rozumieniu zawartej umowy. Zaistniała sytuacja będzie analizowana i oceniana podczas procedury odbiorowej.
2. Trwają roboty budowlane dotyczące drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 470128 w miejscowościach Biała i Kopiec. Zaangażowanie finansowe robót wynosi ok. 50%.
3. Zostały dobudowane dwie dodatkowe latarnie uzupełniające oświetlenie terenu pomiędzy ulicami Baczyńskiego i Wyszyńskiego w Kłobucku. Wartość zamówienia wyniosła 9.812,05 zł.
4. Wykonano dokumentację projektową zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu miejskiego w Kłobucku. Wartość zamówienia wyniosła 29.274,00 zł.
5. Wykonano i odebrano roboty budowlane, związane z budową oświetlenia przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku (od skrzyżowania z ul. Korczaka w stronę torów kolejowych). Wartość zamówienia wyniosła 28.199,73 zł.  
Umowny termin wykonania robót upłynął 30 października br. Do dzisiaj Wykonawca nie przedstawił dokumentów, uzasadniających przekroczenie wymienionego terminu, które byłoby spowodowane sytuacją związaną z pandemią covid-19
6. Budowa oświetlenia przy ul. Zagłoby w Gruszewni  
Roboty nie zostały zakończone. Cena zamówienia wynosi 41.205,00 zł.  
Termin wykonania robót upłynął 30 listopada br. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania robót do 30 grudnia br. powołując się na sytuację związaną z pandemią covid-19. Jednocześnie do dzisiaj, Wykonawca nie przedstawił dokumentów, uzasadniających przekroczenie umownego terminu, które byłoby spowodowane sytuacją opisaną w złożonym wniosku.
7. Budowa oświetlenia przy ul. Parkowej w Białej  
Roboty nie zostały zakończone. Wartość zamówienia wynosi 58.425,00 zł.  
Termin wykonania robót upłynął 30 listopada br. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania robót do 30 grudnia br. powołując się na sytuację związaną z pandemią covid-19. Jednocześnie do dzisiaj, Wykonawca nie przedstawił dokumentów, uzasadniających przekroczenie umownego terminu, które byłoby spowodowane sytuacją opisaną w złożonym wniosku.
8. Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej w Kłobucku  
Roboty nie zostały zakończone. Wartość zamówienia wynosi 36.285,00 zł. Termin wykonania robót upłynął 30 listopada br.

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania robót do 30 grudnia br. powołując się na sytuację związaną z pandemią covid-19. Jednocześnie do dzisiaj, Wykonawca nie przedstawił dokumentów, uzasadniających przekroczenie umownego terminu, które byłoby spowodowane sytuacją opisaną w złożonym wniosku.

Roboty budowlane, o których mowa w punktach od 6 do 8 wykonywane są przez tego samego wykonawcę.

9. Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Harcerskiej w Kłobucku, w zakresie umożliwiającym stworzenie nowych miejsc postojowych. Zaprojektowano zatokę parkingową mieszczącą 11 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Wartość zamówienia wyniosła 15.990,00 zł.
10. Zakończono i odebrano roboty budowlane, związane z budową oświetlenia na osiedlu w Kamyku – etap II. Wartość zamówienia wyniosła 171.390,01 zł.
11. Trwają prace projektowe dotyczącą placu zabaw w sołectwie Gruszewnia. Cena zamówienia wynosi 3.444,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony na dzień 29 grudnia br.
12. Trwają prace projektowe dotyczącą zagospodarowania terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzyszów. Cena zamówienia wynosi 8.610,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony na dzień 29 grudnia br.
13. Wykonano i odebrano roboty budowlane, dotyczące uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy. Wartość zamówienia wyniosła 22.878,00 zł.
14. Wykonano dokumentację projektową, dotyczącą oświetlenia skrzyżowania ulic: Słowackiego, Krętej i Stawowej w Kłobucku. Wartość zamówienia wyniosła 4.920,00 zł.
15. Zamontowano cztery urządzenia siłowni napowietrznej na placu zabaw w sołectwie Zakrzew. Wartość zamówienia wyniosła 4.000,00 zł. Zamontowane urządzenia zostały zakupione w roku ubiegłym za kwotę 12.639,48 zł.
16. Wykonano i odebrano roboty budowlane, dotyczące budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Kłobucku przy ul. Kwiatowej (między siecią kanalizacyjną, a granicą nieruchomości o numerze działki 3850/4). Tym samym stworzone zostały warunki umożliwiające przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Wartość zamówienia wyniosła 5.120,00 zł.
17. Wykonano dokumentację projektową, dotyczącą odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Długiej w Kłobucku (między siecią kanalizacyjną, a granicą nieruchomości o numerze działek 162, 163). Dokumentacja umożliwi w przyszłości stworzenie warunków umożliwiających przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Wartość zamówienia wyniosła 3.075,00 zł.
18. Trwa realizacja wymiany źródeł ciepła w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”, współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020. Projekt przewiduje zmodernizowanie w latach 2020-2021, instalacji grzewczych, w 120 budynkach mieszkalnych z zastosowaniem kotłów na gaz i biomasę (pellet).



W bieżącym roku podpisano z mieszkańcami umowy na dofinansowanie realizacji 26 modernizacji.

Aktualnie, do 30 grudnia br. trwa jeszcze nabór uzupełniający, dla mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach przedmiotowego projektu.

19. W przetargu nieograniczonym, prowadzonym dla Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, na roboty budowlane, dotyczące modernizacji drogi - ul. Sebyły w Kłobucku, dokonano wyboru oferty z ceną wynoszącą 140.941,69 zł. W dniu 1 grudnia ZDiGK podpisał umowę na realizację robót budowlanych.
20. Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane, dotyczące budowy sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku. Termin otwarcia ofert został ustalony na 11 stycznia br.
21. Wspólnie z wydziałem gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa, przygotowano i ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Termin otwarcia ofert został ustalony na 18 stycznia br.
22. Na poprzedniej sesji, pojawiły się pytania dotyczące kwestii kar umownych. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, w okresie trwania pandemii covid-19, Zamawiający nie ma możliwości egzekwowania kar umownych. W sytuacjach, w których, występują umowne przesłanki do naliczenia kar, Zamawiający powinien kary naliczyć i powiadomić o tym fakcie Wykonawcę. Jednak egzekwowanie kar może odbywać się dopiero po ogłoszeniu zakończenia pandemii, w określonym w przepisie terminie.

29.12.2020 r.

**KIEROWNIK**  
**Wydziału Inwestycji**  
**i Rozwoju**  
*mgr inż. Piotr Chaliński*

