

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 22.06.2021 r.

Wydział Inwestycji i Rozwoju

1. Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku.
Zostało zakończone usuwanie wad wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w ubiegłym roku. W związku z tym dokonano odbioru robót budowlanych.
Po zakończeniu sezonu piłkarskiego, Wykonawca dokona dodatkowo aeracji oraz piaskowania płyty boiska. Umowna wartość robót wynosi 1.219.700,00 zł.
2. Trwają roboty budowlane dotyczące drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 470128 w miejscowościach Biała i Kopiec.
Podjęte zostały działania zmierzające do skorygowania geometrii skrzyżowania ulic Parkowej i Salezjańskiej.
Zaawansowanie prac jest znaczne. Przy utrzymaniu aktualnego tempa, możliwe jest wykonanie zadania przed planowanym terminem zakończenia.
3. Budowa oświetlenia przy ul. Zagłoby w Gruszewni
Roboty zostały zakończone. Umowna wartość robót wynosi 41.205,00 zł.
4. Budowa oświetlenia przy ul. Parkowej w Białej
Roboty nie zostały zakończone (brak kilku opraw). Wykonawca zadeklarował zakończenie robót do 26 czerwca br. Umowna wartość robót wynosi 58.425,00 zł.
5. Trwa realizacja wymiany źródeł ciepła w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”, współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020.
Projekt przewiduje zmodernizowanie w latach 2020-2021, instalacji grzewczych, w 120 budynkach mieszkalnych z zastosowaniem kotłów na gaz i biomasę (pellet).
Ilość złożonych wniosków wynosi 172, z czego 52 wnioski trafiły na listę rezerwową.
Podpisano z mieszkańcami 97 umów na przyznanie grantów.
16 wniosków, z uwagi na brak ostatecznej deklaracji wnioskodawcy w sprawie pozostania lub wycofania się z projektu, posiada status nieokreślony. Siedmiu wnioskodawców zrezygnowało z udziału w projekcie. Zwolnione miejsca zostaną uzupełnione z listy rezerwowej.
6. Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku.
Roboty budowlane są realizowane z opóźnieniem z powodu, jak wyjaśnił Wykonawca, sytuacji związanej z pandemią covid-19. Zgodnie z opinią inspektora nadzoru inwestorskiego, opóźnienie na tym etapie jest możliwe do nadrobienia.
Termin zakończenia robót został ustalony na 10 lipca 2022 r.
7. Na skutek przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowy ze spółką EKO – SYSTEM BIS z siedzibą Konopiskach, dotyczące:
- odbioru zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu PSZOK, z ceną wynoszącą 465.680,88 zł,
- odbioru zagospodarowania odpadów remontowo – budowlanych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, z ceną wynoszącą 36.720,00 zł.
8. Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Korczaka w Kłobucku.
Do tej pory przeprowadzono trzy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, będącym odpowiednikiem przetargu nieograniczonego do progów unijnych w poprzednim stanie prawnym systemu zamówień publicznych. Wszystkie postępowania zostały unieważnione. Pierwsze z powodu braku ofert, dwa następne na skutek błędów popełnionych przez Wykonawcę, które, zgodnie z ustawą Pzp, nie mogły zostać naprawione.
Ogłoszone zostało kolejne postępowanie z termin otwarcia ofert w dniu 22 czerwca br. oraz terminem wykonania zamówienia w ciągu 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

9. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. E. Woźniaka w Łobodnie.
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie dotyczące robót budowlanych. Wpłynęła jedna oferta. Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę z terminem wykonania do 17 sierpnia br. Wykonawcą jest Galicki Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie. Umowna wartość robót wynosi 63.775,50 zł.
Ponadto przeprowadzono postępowanie dotyczącą nadzoru inwestorskiego. Wpłynęła jedna oferta. Dokonano wyboru i podpisano umowę z Firma Handlowo – Usługową Komax z siedzibą w Kłobucku, z kwotą wynoszącą 984,00 zł.
Na dzień 22 czerwca br. ustalone zostało przekazanie placu budowy.
10. Budowa oświetlenia parkingu przy cmentarzu oraz przejścia dla pieszych przez drogę krajową.
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie dotyczące robót budowlanych. Wpłynęły dwie oferty z cenami 41.030,83 zł i 48.320,00 zł.
Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę z terminem wykonania do 30 września br. Wykonawcą jest firma LIGHT ON z siedzibą w Warszawie. Umowna wartość robót wynosi 41.030,83 zł. Został przekazany plac budowy. Wykonawca zadeklarował wykonanie zadania w sierpniu br.
Ponadto przeprowadzono postępowanie dotyczącą nadzoru inwestorskiego. Wpłynęły dwie oferty z cenami 794,00 zł i 1.476,00 zł. Dokonano wyboru i podpisano umowę z Firmą Handlowo – Usługową Komax z siedzibą w Kłobucku, z kwotą wynoszącą 794,00 zł.
11. Budowa boiska do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku.
Przeprowadzono i unieważniono z powodu ceny ofert przewyższających zabezpieczone środki finansowe, dwa postępowania dotyczące robót budowlanych. Aktualnie prowadzone jest trzecie postępowanie. Zostały złożone dwie oferty z cenami wynoszącymi 112.595,22 zł i 127.059,00 zł.
Dla dokonania wyboru wykonawcy, niezbędnym jest zwiększenie posiadanych środków finansowych. Została wszczęta procedura, która w założeniu powinna zakończyć się podjęciem przez Radę Miejską stosownej uchwały. Następnie będzie możliwe wybranie tańszej z ofert i podpisanie umowy z terminem wykonania do 30 lipca br.
Ponadto przeprowadzono postępowanie dotyczącą nadzoru inwestorskiego. Wpłynęły dwie oferty z cenami 6.888,00 zł i 2.144,00 zł. Dokonano wyboru Firmy Handlowo – Usługowej Komax z siedzibą w Kłobucku, z kwotą wynoszącą 2.144,00 zł.
12. Przebudowa drogi ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku
Zostało ogłoszone postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji, na roboty budowlane, z terminem otwarcia wyznaczonym na 24 czerwca br. Termin wykonania zamówienia został ustalony na 90 dni od zawarcia umowy.
13. Projekt oświetlenia przy ul. Stawowej w Borowiance i przy ul. Studziennej w Białej.
Przeprowadzono i unieważniono jedno postępowanie z powodu ceny oferty przewyższającej zabezpieczone środki finansowe.
W prowadzonym drugim postępowaniu wpłynęła jedna oferta i dokonano jej wyboru z ceną wynoszącą 9.963,00 zł. W efekcie podpisano umowę z firmą Altom Marcin Kucharski z siedzibą w Radomsku.
Termin realizacji zamówienia został ustalony na 5 miesięcy od zawarcia umowy.
14. Projekt oświetlenia przy ul. Studziennej w Białej.
Przeprowadzono i unieważniono jedno postępowanie z powodu ceny oferty przewyższającej zabezpieczone środki finansowe.
W prowadzonym drugim postępowaniu wpłynęła jedna oferta i dokonano jej wyboru z ceną wynoszącą 9.963,00 zł. W efekcie podpisano umowę z firmą Altom Marcin Kucharski z siedzibą w Radomsku.
Termin realizacji zamówienia został ustalony na 5 miesięcy od zawarcia umowy.

15. Projekt kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zakrzew.
Na ukończeniu jest postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji, mające doprowadzić do wyboru wykonawcy projektu. Do końca czerwca br. postępowanie powinno zostać ogłoszone. Przewiduje się ustalenie terminu realizacji zamówienia do końca sierpnia 2022 r.
16. W ramach realizacji projektu dotyczącego ergonomii pracy w Urzędzie Miejskim, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej, realizowano następujące zamówienia:
- a) dostawaumeblowania do Urzędu Miejskiego.
Wykonawcą zamówienia została firma KJMK Meble z siedzibą w Katowicach z ceną 64.201,08 zł. Zamówienie zostało wykonane;
- b) dostawaumeblowania do Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wykonawcą zamówienia została firma KJMK Meble z siedzibą w Katowicach z ceną 61.640,22 zł. Zamówienie zostało wykonane;
- c) dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego.
Wykonawcą zamówienia została firma Mikimax Anna Bienias – Popiel z siedzibą w Pajęcznie z ceną 28.228,50 zł i termin wykonania do 24 czerwca br.
- d) dostawa sprzętu komputerowego Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wykonawcą zamówienia została firma Mikimax Anna Bienias – Popiel z siedzibą w Pajęcznie z ceną 23.732,85 zł i termin wykonania do 24 czerwca br.
- e) dostawa wyposażenia biurowego do Urzędu Miejskiego.
Wykonawcą zamówienia została firma MPC Paweł Oleksiewicz z siedzibą w Kutnie, z ceną 3.763,80 zł. Wykonawca uchylił się od podpisania umowy;
- f) dostawa wyposażenia biurowego do Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wykonawcą zamówienia została firma MPC Paweł Oleksiewicz z siedzibą w Kutnie, z ceną 5.665,38 zł. Wykonawca uchylił się od podpisania umowy;
17. W związku z sytuacjami o których mowa w punkcie 16e) i 16f), Zamawiający został zmuszony do ponownego wyboru wykonawców. Do chwili sporządzania informacji, trwają rozmowy z dwoma wykonawcami w sprawie możliwości wykonania zamówienia.
18. Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łobodnie i przebudowy bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku przeszły wstępną weryfikację i zostały wytypowane do dalszej oceny.

21.06.2021 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju

mgr inż. Piotr Chalirski

