

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 26.10.2021 r.

Wydział Inwestycji i Rozwoju

1. Realizacja drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 470128 w miejscowościach Biała i Kopiec.
Wykonawca dostarczył dokumenty odbiorowe, dotyczące zrealizowanych robót. Trwa ich weryfikacja przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy nastąpi po pozytywnej weryfikacji otrzymanych dokumentów.
2. Trwa realizacja wymiany źródeł ciepła w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”, współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadania zostało podpisanych z mieszkańcami 120 umów o powierzenie grantów na modernizację instalacji grzewczych. Z tej liczby trzy osoby zrezygnowały z realizacji umowy z uwagi na brak możliwości wykonania robót w ustalonym terminie. Aktualnie prowadzone są rozmowy z instytucją dofinansowującą, zmierzające do zmiany terminu rozliczenia programu. Umożliwiłoby to dalszy udział w programie tych osób które złożyły rezygnację. Rozliczenie programu określone zostało datą 30 grudnia br. Do chwili obecnej wypłacono 76 grantów. Wnioski o płatność wpływają na bieżąco i są sukcesywnie weryfikowane.
3. Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku.
Roboty budowlane są realizowane z opóźnieniem. Obecnie można zaobserwować wzrost intensywności wykonywania prac. Termin zakończenia robót jest ustalony datą 10 lipca 2022 r.
4. Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Korczaka w Kłobucku.
W trakcie prac projektowych pojawiła się zdecydowana sugestia zarządu osiedla oraz części mieszkańców dotycząca lokalizacji chodnika po konkretnej stronie ulicy. Obecnie oczekujemy na opinię projektanta mającą wykazać techniczne uwarunkowania, determinujące szczegółową lokalizację chodnika. Zaistniała sytuacja będzie miała wpływ na przedłużenie terminu wykonania zamówienia.
5. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. E. Woźniaka w Łobodnie.
W związku z dokonaną korektą dokumentacji projektowej, zmieniającą lokalizację słupów umożliwiającą uzyskanie większej szerokości drogi, otrzymano decyzję Starosty Kłobuckiego zmieniającą dotychczasowe pozwolenie na budowę. Decyzja umożliwia wznowienie, wstrzymanych robót budowlanych.
6. Budowa oświetlenia parkingu przy cmentarzu oraz przejścia dla pieszych przez drogę krajową.
Zakończono i odebrano roboty budowlane. Oczekujemy na „podanie napięcia” przez zakład energetyczny.
Wartość robót wyniosła 41.030,83 zł.
7. Budowa boiska do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku.
Zakończono i odebrano roboty budowlane. Wartość robót wyniosła 112.595,22 zł.
8. Przebudowa drogi ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku
Trwają roboty budowlane. Niezawinione przez wykonawcę opóźnienie w wydawaniu przez organy trzecie, zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu

spowoduje wydłużenie terminu zakończenia robót. Obecnie trwa analiza, złożonych przez wykonawcę, dokumentów potwierdzających okoliczności które mogły wpłynąć na czas realizacji zamówienia.

9. Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul.11 Listopada 6

Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. W pierwszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, z ceną zdecydowanie przewyższającą środki przewidziane w budżecie gminy na ten cel.

W drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Brak ofert w postępowaniu otwartym jest ustawową przesłanką umożliwiającą realizację zamówienia w trybie z wolnej ręki. Zamawiający czyni starania do zastosowania wymienionego trybu, z terminem realizacji zamówienia jeszcze w bieżącym roku.

10. Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łobodnie. Ogłoszono w trybie podstawowym, postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane. Termin złożenia ofert upływa w dniu 5 listopada br. Przewiduje się termin realizacji zamówienia w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia podpisania umowy. Nadal Gmina nie otrzymała oficjalnej informacji o przyznaniu dofinansowania.

Ponadto ogłoszono, poza ustawą Prawo zamówień publicznych, postępowanie na nadzór inwestorski. Termin złożenia ofert upływa w dniu 29 października br.

11. Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku

Przerwano roboty budowlane z uwagi na brak możliwości posadowienia jednego z słupów oświetleniowych oraz protest właścicieli nieruchomości w związku z planowanymi przebiegiem kabla. Po przeprowadzeniu wizji w terenie oraz dokonaniu analizy, stwierdzono że korekta dokumentacji projektowej wymaga zmiany istniejącego pozwolenia na budowę. Obecnie dokonano już ponownego uzgodnienia trasy linii oświetleniowej oraz przegotowywana jest zmiana do dokumentacji projektowej.

12. Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie

Odebrano roboty budowlane. Wartość robót wyniosła 22.078,50 zł.

13. Plac zabaw Brody Malina

W dniu 26 października br. powinna mieć miejsce dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw. Wartość zamówienia wynosi 39.781,89 zł

14. Plac zabaw Gruszewnia

Zostały wykonane i odebrane zamówienia polegające na:

- dostawie i montażu urządzeń siłowni napowietrznej,
- dostawie i montażu wyposażenia placu zabaw,
- nasadzeniu roślin.

Łączna wartość zamówień wyniosła 51.727,16 zł.

15. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej.

Została podpisana umowa na zamontowanie jednego urządzenia zabawowego z ceną wynoszącą 12.177,00 zł i z terminem realizacji do 30 listopada br.

16. Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku

Zostało wykonane oświetlenia parkowe. Wykonawca w dniu 25 bieżącego

miesiąca, zgłosił zadanie do odbioru końcowego. Wartość zamówienia wynosi 51.881,40 zł.

17. Budowa ostatniego odcinka chodnika przy ul. Tartakowej w Borowiance. W postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie podstawowym, na roboty budowlane zostały złożone trzy oferty z ceną najniższą wynoszącą 349.570,87 zł i ceną najwyższą wynoszącą 449.405,59 zł. Wartość szacunkowa zamówienia wraz z podatkiem VAT wynosi 355.444,39 zł. Natomiast kwota jaka została przewidziana na sfinansowanie zamówienia wynosi 247.820,00 zł. Oferta z najniższą ceną została odrzucona z powodu braku wymaganego ustawą podpisu elektronicznego. Natomiast postępowanie zostało unieważnione z powodu braku wystarczających środków na sfinansowanie zamówienia. Przewiduje się ogłoszenie w dniu 26 października kolejnego postępowania, jeszcze z tegorocznym terminem wykonania zamówienia. Ponadto, w wyniku postępowania poza ustawą Prawo zamówień publicznych, dokonano wyboru wykonawcy nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą zostało Biuro Projektów Budowlanych VIA z siedzibą w Kłobucku, z ceną wynoszącą 2.180,00 zł.
18. W ramach Programu Polski Ład, w dniu 25 października br, zostały opublikowane informacje o przyznaniu Gminie Kłobuck dofinansowania na:
- 1) przebudowę drogi ul. Mostowej w Kamyku wraz z budową mostu, w kwocie wynoszącej .
 - 2) przebudowę i rozbudowę drogi ul. Witosa w Kłobucku.
- Łączna nominalna wartość dofinansowania wynosi 7.214.300,00 zł. Oznacza to, że na dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku (trzeci złożony wniosek), Gmina dofinansowania nie uzyskała.
19. Przygotowano i przeprowadzono w trybie podstawowym, dwa postępowania o zamówienie publiczne dotyczące udzielenia kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy w roku 2021. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ponieważ jedyna złożona oferta nie zawierała wymaganego ustawą podpisu elektronicznego. W drugim postępowaniu wpłynęły trzy oferty ceną minimalną wynoszącą 149.249,82 zł i cena maksymalna wynoszącą 202.148,25 zł. Trwa badanie ofert. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 246.596,40 zł

25.10.2021 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju
mgr inż. Piotr Chaltrński