

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 24.11.2021 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju

1. Realizacja drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 470128 w miejscowościach Biała i Kopiec.
Wykonawca dostarczył dokumenty odbiorowe, dotyczące zrealizowanych robót. W trakcie ich weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzono ich niekompletność i wezwano Wykonawcy do uzupełnienia dokumentacji. Ponadto złożono wnioski do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji na użytkowanie. Odbiór końcowy nastąpi po uzupełnieniu dokumentów i pozytywnej ich weryfikacji.
2. Trwa realizacja wymiany źródeł ciepła w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”, współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadania zostało podpisanych z mieszkańcami 120 umów o powierzenie grantów na modernizację instalacji grzewczych. Z tej liczby pięć osób zrezygnowało z realizacji umowy z uwagi na brak możliwości wykonania robót w ustalonym terminie. Aktualnie wysłano pismo do instytucji dofinansującej z prośbą o zmianę terminu rozliczenia projektu. Umożliwiłoby to udział w programie osób z listy rezerwowej. Do chwili obecnej wypłacono 101 grantów. Wnioski o płatność wpływają na bieżąco i są sukcesywnie weryfikowane.
3. Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku.
Roboty budowlane są realizowane z opóźnieniem. Obecnie można zaobserwować wzrost intensywności wykonywania prac. Termin zakończenia robót jest ustalony datą 10 lipca 2022 r.
4. Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Korczaka w Kłobucku.
W trakcie prac projektowych pojawiła się zdecydowana sugestia zarządu osiedla oraz części mieszkańców dotycząca lokalizacji chodnika po konkretnej stronie ulicy. Zamawiający nadal oczekuje na ostateczną opinię projektanta mającą wykazać techniczne uwarunkowania, determinujące szczegółową lokalizację chodnika. Zaistniała sytuacja będzie miała wpływ na przedłużenie terminu wykonania zamówienia.
5. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. E. Woźniaka w Łobodnie.
Zakończono i odebrano roboty budowlane. Trwa rozliczenie zadania.
6. Przebudowa drogi ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku
Roboty budowlane znajdują się na ukończeniu. Nawierzchnia ścieralna drogi została ułożona. Dalej trwa analiza, złożonych przez wykonawcę, dokumentów potwierdzających okoliczności które mogły wpłynąć na czas realizacji zamówienia.
7. Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul. 11 Listopada 6
Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. W pierwszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, z ceną zdecydowanie przewyższającą środki przewidziane w budżecie gminy na ten cel.
W drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Brak ofert w postępowaniu otwartym jest ustawową przesłanką umożliwiającą realizację zamówienia w trybie z wolnej ręki. Zamawiający czynił starania do zastosowania wymienionego trybu,

z terminem realizacji zamówienia jeszcze w bieżącym roku. Jednak nie udało się pozyskać potencjalnego wykonawcy dokumentacji. Dlatego też przewiduje się wprowadzenie zadania do WPF i ponowne ogłoszenie postępowania jeszcze w roku bieżącym, z terminem realizacji w roku przyszłym.

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łobodnie. W ogłoszonym w trybie podstawowym, postępowaniu o zamówienie publiczne na roboty budowlane, wpłynęły trzy oferty. Cena najtańszej oferty wyniosła 1.536.270,00 zł, a najdroższa 2.135.419,13 zł. Najtańsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Trwa badanie ofert.
Pragnę także dodać, że firma o której mowa powyżej, była wykonawcą wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku. Dokonano także wyboru wykonawcy nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie FHU KOMAX z siedzibą w Kłobucku z ceną usługi wynoszącą 2.393,50 zł
W postępowaniu wpłynęło 7 ofert, z ceną najmniejszą wynoszącą 2.393,50 zł oraz cena największą wynoszącą 25.000,00 zł.
9. Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku
Przerwano roboty budowlane z uwagi na brak możliwości posadowienia jednego z słupów oświetleniowych oraz protest właścicieli nieruchomości w związku z planowanych przebiegiem kabla. Po przeprowadzeniu wizji w terenie oraz dokonaniu analizy, stwierdzono że korekta dokumentacji projektowej wymaga zmiany istniejącego pozwolenia na budowę. Trwa procedura zmierzająca do zmiany pozwolenia.
10. Plac zabaw Brody Malina
Odebrano dostawę i montaż elementów wyposażenia placu zabaw. Wartość zamówienia wynosi 39.781,89 zł
11. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej.
Została podpisana umowa na zamontowanie jednego urządzenia zabawowego z ceną wynoszącą 12.177,00 zł i z terminem realizacji do 30 listopada br.
12. Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku
Zostało wykonane i odebrane oświetlenie parkowe. Wartość zamówienia wyniosła 51.881,40 zł.
13. Budowa ostatniego odcinka chodnika przy ul. Tartakowej w Borowiance.
W postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie podstawowym, na roboty budowlane zostały złożone trzy oferty z ceną najniższą wynoszącą 349.570,87 zł i ceną najwyższą wynoszącą 449.405,59 zł. Wartość szacunkowa zamówienia wraz z podatkiem VAT wynosi 355.444,39 zł. Natomiast kwota jaka została przewidziana na sfinansowanie zamówienia wynosi 247.820,00 zł. Oferta z najniższą ceną została odrzucona z powodu braku wymaganego ustawą podpisu elektronicznego. Natomiast postępowanie zostało unieważnione z powodu braku wystarczających środków na sfinansowanie zamówienia.
W ogłoszonym ponownie postępowaniu, wpłynęły dwie oferty, z których cena tańszej wyniosła 349.570,87 zł, a droższej wyniosła 492.022,13 zł. Trwa badanie ofert. Rozstrzygnięcie postępowania jest uzależnione od możliwości zwiększenia posiadanych środków budżetowych.
14. Rozpoczęto roboty dotyczące budowy miejsc postojowych przy ul. Harcerskiej w Kłobucku w Kłobucku. Wartość zamówienia wynosi 84.273,47 zł. Wykonawcą

jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych WILK z siedzibą w Kłobucku. Termin wykonania zamówienia został wyznaczony do dnia 30.11.2021 r.

W postępowaniu, które doprowadziło do wyboru wykonawcy, wpłynęły 3 oferty. Cena najtańszej oferty wyniosła 84.273,47 zł, a cena najdroższej wyniosła 110.725,81 zł.

Natomiast w postępowaniu na nadzór inwestorski wpłynęły dwie oferty, z cenami wynoszącymi 1.180,00 zł oraz 2.200,00 zł. Wybrano tańszą z ofert, należącą do Biura Projektów Budowlanych VIA z siedzibą w Kłobucku.

15. W postępowaniu na uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy (tzw. dowieszki opraw oświetleniowych), wpłynęła jedna oferta firmy MB Elektromac Instalacje Elektryczne z siedzibą w Kłobucku. Zgodnie z treścią oferty, cena zainstalowania jednej oprawy oświetleniowej wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji projektowej, wynosi 3.567,00 zł. Natomiast cena oferty uwzględniająca cały zakres zamówienia wynosi 63.648,00 zł. Trwa analiza oferty. Termin wykonania został ustalony na dzień 23 grudnia br.
16. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu 434.570,45 zł, w tym dofinansowanie 307.492,75 zł . . Realizacja projektu przewidziana w 2022 r.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski