

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 30.08.2022 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku.

W ostatnim okresie Wykonawca zintensyfikował roboty budowlane, jednak w opinii inspektora nadzoru inwestorskiego deklarowany przez Wykonawcę termin zakończenia robót w dniu 9 listopada br. może zostać przekroczony.

Na skutek analizy dokumentów złożonych przez Wykonawcę w związku z wnioskowanym zwiększeniem wartości umownej zamówienia, ustalono że w stosunku do zrealizowanego już zakresu (osiem złożonych faktur) wartość wynagrodzenia może być powiększona o kwotę 414.388,59 zł, co stanowi wzrost o 17%. Przy wyliczaniu kwoty zostało uwzględnione ryzyko, z którym Wykonawca powinien się liczyć przy realizacji zamówień. Poziom tego ryzyka został oszacowany na poziomie 2,6 %. Kwota wzrostu została już zabezpieczona w tegorocznym budżecie na sesji nadzwyczajnej w dniu 10 sierpnia br.

Natomiast, określenie wzrostu wynagrodzenia w stosunku do zrealizowanego zakresu opisanego trzema następnymi fakturami, nastąpi po analizie przedstawionych przez Wykonawcę materiałów. Poziom korekty dotychczasowych płatności jest więc porównywalny z wielkością inflacji.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łobodnie.

W dniu 29.08.2022 r. Wykonawca złożył zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych. Umowny termin realizacji upływa w dniu 30 września br.

3. Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku

- Wykonano roboty związane z doposażeniem placu zabaw. Wartość zamówienia wynosi 41.574,00 zł.
- Wykonano roboty związane z budową siłowni napowietrznej. Wartość robót wyniosła 15.891,60 zł.
- W dniu 29 sierpnia br. rozpoczęto roboty związane z montażem zestawu zabawowego wraz z nawierzchnią bezpieczną. Wartość wykonywanych robót wynosi 41.205,00 zł.

4. Unieważniono dwa kolejne postępowania, prowadzone w częściach, dotyczące renowacji kaplic w Kłobucku przy ul. Długosza i przy ul. Okólnej. Powodem unieważnień poszczególnych części, było brak ofert lub cena ofert zdecydowanie przekraczająca przeznaczone środki.

Do końca sierpnia br. planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania.

5. Z firmą GW_ATELIER Grzegorz Wróbel z siedzibą w Lublińcu podpisano umowę na prace projektowe, dotyczące zagospodarowania parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Wartość umowy wynosi 52.890,00 zł. Zakres opracowania uwzględniał ciągi komunikacyjne, oświetlenie parku, małą architekturę, niewielką muszlę koncertową, miejsce na niewielką tężnię solankową. Termin realizacji zamówienia został ustalony na połowę listopada br.

6. Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku.

Trwają roboty budowlane z umownym terminem ich zakończenia do 30.08.2022 r.

W dniu 29 sierpnia br. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji robót do dnia 16 września br.

7. Przebudowa odcinka drogi ul. Witosa w Kłobucku.

Trwają roboty budowlane z terminem realizacji do 15.10.2022 r.

Pod drogą, w okolicach pompowni ścieków istnieje, niezinventaryzowany przepust o średnicy wynoszącej 2 x 800 mm. W opinii mieszkańców przepust ten stanowi ważny element, umożliwiający odprowadzenie wód z przyległych terenów oraz utrudniający możliwość zalania pompowni ścieków. Po dokonaniu inspekcji telewizyjnej, stwierdzono, zły stan techniczny przepustu i konieczność jego wymiany. W związku z tym konieczne będzie wykonanie robót dodatkowych, których wartość została wstępnie oszacowana na kwotę 385 tys. zł. Zaistniała sytuacja skutkować będzie zwiększeniem środków finansowych.

Na obecnej sesji przewidziana została zmiana w planie wydatków budżetowych.

8. Przebudowa drogi wraz z obiektem mostowym, w ciągu drogi ul. Mostowej w Kamyku

Trwają roboty budowlane z terminem realizacji do 15.12.2022 r.

9. Projekt budynku klubowego Pogoń Kamyk

Trwają prace projektowe z terminem realizacji zamówienia do dnia 28 października br.

10. Wykonano roboty budowlane dotyczące oświetlenia przy ul. Stawowej w Borowiance.

Wartość robót wyniosła 76.137,00 zł.

11. Wykonano roboty budowlane dotyczące oświetlenia przy ul. Studziennej w Białej.

Wartość robót wyniosła 84.747,00 zł.

12. Wykonano roboty budowlane dotyczące oświetlenia przy ul. Parkowej w Kopcu.

Wartość robót wyniosła 79.814,70 zł.

13. Trwają roboty budowlane dotyczące oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż drogi krajowej nr 43 w Libidzy z terminem realizacji do dnia 1 września br. Wykonawca złożył fakturę częściową w wysokości 178.300,00zł. Całkowita wartość robót wynosi 232.700,00 zł.

14. W efekcie przeprowadzonego postępowania, podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej, dotyczącej oświetlenia ul. Wały w Kłobucku. Wykonawcą została firma Altom Marcin Kucharski z siedzibą w Radomsku, z ceną wynoszącą 4.428,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony do 25 listopada br.

15. W efekcie przeprowadzonego postępowania, podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej, dotyczącej oświetlenia ul. Ciasnej w Kłobucku. Wykonawcą została firma Altom Marcin Kucharski z siedzibą w Radomsku, z ceną wynoszącą 4.428,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony do 25 listopada br.

16. W efekcie przeprowadzonego postępowania, podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej, dotyczącej oświetlenia ul. Krótkiej w Łobodnie. Wykonawcą została firma Altom Marcin Kucharski z siedzibą w Radomsku, z ceną wynoszącą 4.428,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony do 25 listopada br.

17. W efekcie przeprowadzonego postępowania, podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej, dotyczącej oświetlenia ul. Podleśnej w Kłobucku. Wykonawcą została firma MK Elektro Projekt Marian Kozik z siedzibą w Tarnobrzegu z ceną wynoszącą 11.070,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony do końca października br.

18. Postępowanie na roboty budowlane dotyczące oświetlenia przy ul. Sosnowej w Kłobucku, które zostało otwarte w dniu 26.08.2022 r., Zamawiający unieważnił z powodu braku złożonych ofert.

19. W postępowaniu na roboty budowlane dotyczące oświetlenia placu zabaw w sołectwie Rybno złożono 4 oferty. Wartość dwóch ofert z najniższą kwotą wynosi 34.440,00 zł. Kwota oferty najdroższej wynosi 55.358,57 zł. Obecnie trwa badanie ofert.

20. W ogłoszonych pięciu postępowaniach na roboty budowlane doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej - ul. 11 Listopada w Kłobucku, nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie ogłoszono ponownie z terminem otwarcia ofert w dniu 2 września br.

21. Unieważniono postępowanie na roboty budowlane, dla obu części zadania pn. „Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II” - przed upływem terminu składania ofert. Powodem unieważnienia postępowania jest konieczność skompletowania dodatkowej dokumentacji w zakresie małej architektury, która wynikła w trakcie prowadzonego postępowania. Dokumentacja dotyczyć ma „ławek-pomników”, które zostaną wykonane w ramach zadania.

22. Ogłoszono postępowanie na roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku z terminem otwarcia w dniu 29 sierpnia br. Postępowanie podzielono na trzy następujące części:

Informacja z otwarcia:

- na część pierwszą, dotyczącą termomodernizacji hali na terenie OSiR w Kłobucku nie wpłynęła żadna oferta

- na część drugą, dotyczącą przebudowy bieżni i przebudowy trybun na terenie OSiR w Kłobucku wpłynęła jedna oferta od GRETASPORT Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej na kwotę 8 210 250,00 brutto.

**Dokonano
odbioru
końcowego**

- na część trzecią, dotyczącą zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku jedna oferta od GRETASPORT Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej na kwotę 3 312 390,00 brutto.

Postępowanie zostało unieważnione.

23. W postępowaniu prowadzonym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobodnie na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego została złożona jedna oferta z ceną wynoszącą 913.890,00 zł. W wyniku postępowania zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „bocar” SP. z o.o., z siedzibą w Korwinowie; umowny termin dostawy do dnia 25 listopada br.
24. W postępowaniu prowadzonym dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku na roboty budowlane modernizacji świetlicy szkolnej, nie wpłynęła żadna oferta i postępowanie zostało unieważnione. W ogłoszonym ponownie postępowaniu, z terminem składania ofert do dnia 29 sierpnia, również nie wpłynęła żadna oferta i postępowanie zostało unieważnione. Do końca sierpnia br. planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania.
25. Ogłoszono postępowanie na usługę pn.: Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z koncepcją i projektem doraźnego odwodnienia dla osiedla przyległego do ul. Cielebana w m. Kłobuck. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 31 sierpnia br.
26. Przygotowywane są postępowania na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dotyczące oświetlenia ul. Zakrzewskiej w Kłobucku na odcinku od przejazdu kolejowego w stronę ul. Stawowej.
27. Trwają prace projektowe dotyczące usługi: „Sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Zakrzew”. Wykonawca wystąpił obecnie do Zamawiającego o wytyczne dotyczące wykonania kosztorysów i przedmiarów. Termin realizacji zamówienia określony umową został wyznaczony na dzień: 23 października bieżącego roku.
28. Trwają prace projektowe dotyczące usługi opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku”. Obecnie Wykonawca oczekuje na zakończenie procedury związanej z uzgodnieniem w Wodach Polskich operatu wodno – prawnego. Termin realizacji zamówienia określony umową został wyznaczony na dzień: 18 listopada bieżącego roku.
29. Złożone zostały dwa wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań:
- „Zakup sceny mobilnej dla potrzeb organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Kłobuck” oraz
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku”
Trwa ocena wniosków.
30. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został także złożony dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowości Biała”. Zadanie znajduje się na liście projektów mieszczących się w dostępnym limicie środków (stan na dzień 24.08.2022 r.). Trwa ocena merytoryczna wniosków.
31. Wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Województwo Śląskie został złożony również dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470 023S ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku”. Trwa ocena wniosków.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski