

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,  
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 04.10.2022 r.  
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

**1. Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku.**

Trwają roboty budowlane. Trwa również analiza dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę, zmierzająca do ustalenia poziomu wzrostu wartości wynagrodzenia w stosunku do kolejnych wykonanych robót.

**2. Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łobodnie.**

W dniu 2 września br. dokonano odbioru robót budowlanych. Uzyskano również pozwolenie na użytkowanie. Wartość robót budowlanych wyniosła 1.702.897,27 zł.

**3. Unieważniono cztery kolejne postępowania, prowadzone w częściach, dotyczące renowacji kaplic w Kłobucku przy ul. Długosza i przy ul. Okólnej. Powodem unieważnień poszczególnych części, było brak ofert lub cena ofert zdecydowanie przekraczająca przeznaczone środki. Obecnie, z uwagi na brak ofert w ostatnim postępowaniu, pojawiła się ustawowa przesłanka do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. Zamawiający dokona starań aby wyłonić Wykonawcę w tym trybie, aby jeszcze w tym roku wykonać zamówienie. Jeżeli to się nie uda, istnieje także możliwość zmiany wieloletniej prognozy finansowej, z wykonaniem zamówienia w 2023 roku. Taka sytuacja jest możliwa ponieważ rozliczenie zadania, w ramach dofinansowania pochodzącego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przewidziane jest do końca października następnego roku.**

**4. Projekt zagospodarowania parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku.**

Podczas wstępnych uzgodnień z *konserwatorem zabytków*, na etapie ustalenia warunków zabudowy, pojawiły się istotne rozbieżności między *gminą*, a *konserwatorem*, dotyczące wizji zagospodarowania terenu parku. Intencją samorządu było stworzenie przestrzeni funkcjonalnej przyjaznej dla mieszkańców (ciągi pieszce po istniejących trasach, oświetlenie parkowe, ławeczki, muszla koncertowa, w przyszłości tężnia). Natomiast konserwator oczekuje obszaru, historycznie ściśle powiązanego z istniejącym w parku pałacem. Oczekuje również sporządzenia przez *gminę*, pełnej inwentaryzacji dendrologicznej. Aktualnie oczekujemy na oficjalne stanowisko *konserwatora zabytków*.

**5. Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku.**

W dniu 20 września br. Wykonawca zawiadomił Zamawiającego zakończeniu robót budowlanych. Na skutek weryfikacji zgłoszenia, ustalono że nie zostały wykonane roboty malarskie, które były integralną częścią zamówienia. O tym fakcie poinformowano Wykonawcę. Aktualnie wykonywane są brakujące roboty. Umowny termin realizacji zamówienia upłynął w dniu 30 sierpnia br.

**6. Przebudowa odcinka drogi ul. Witosa w Kłobucku.**

Trwają roboty budowlane. W tym tygodniu Wykonawca będzie wykonywał roboty związane z wielkośrednicowym przepustem, o którym była mowa w informacji na poprzedniej sesji.

**7. Przebudowa drogi wraz z obiektem mostowym, w ciągu drogi ul. Mostowej w Kamyku**

Trwają roboty budowlane związane z przebudową obiektu mostowego, kanalizacją deszczową i stabilizacją podłoża pod warstwy drogowe.

**8. Zostały zakończone roboty budowlane, dotyczące oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż drogi krajowej nr 43 w Libidzy. Przewiduje się, że odbiór końcowy zadania będzie miał miejsce w tym tygodniu.**

**9. W efekcie przeprowadzonego postępowania, podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej, dotyczącej oświetlenia ul. Topolowej i Sportowej w Kłobucku. Wykonawcą została firma MK Elektro Projekt Marian Kozik z siedzibą w Tarnobrzegu z ceną wynoszącą 12.300,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony do końca listopada br.**

**10. W efekcie przeprowadzonego postępowania, podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej, dotyczącej oświetlenia ciągu komunikacyjnego za blokami nr 7 i 9 zlokalizowanymi przy ul. 11 Listopada w Kłobucku. Wykonawcą została firma MK Elektro Projekt Marian Kozik z siedzibą w Tarnobrzegu z ceną wynoszącą 6.150,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony do końca listopada br.**

11. W efekcie przeprowadzonego postępowania, podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej, dotyczącej oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku. Wykonawcą została firma MK Elektro Projekt Marian Kozik z siedzibą w Tarnobrzegu z ceną wynoszącą 7.380,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony do końca listopada br.

12. W kolejnym postępowaniu na roboty budowlane dotyczące oświetlenia przy ul. Sosnowej w Kłobucku, zostały złożone dwie oferty z cenami 67.404,00 zł i 66.814,00 zł. W tegorocznym budżecie gminy na realizację zamówienia została przewidziana kwota wynosząca 7 tys. zł (fundusz sołecki Brody Malina). Dla dokonania wyboru wykonawcy i udzielenia zamówienia, koniecznym jest zwiększenie istniejących środków. Na obecnej sesji przewidziana została zmiana w planie wydatków budżetowych.

13. W efekcie przeprowadzonego postępowania, podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące oświetlenia placu zabaw w Rybnie. Wykonawcą została firma PUH Krzysztof Dyla z siedzibą w Kochanowicach, z ceną wynoszącą 37.378,50 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony do 18 października br.

14. W ogłoszonych kolejnych postępowaniach na roboty budowlane doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej - ul. 11 Listopada w Kłobucku, wpłynęła po 3 oferty w każdym z postępowań. Najkorzystniejsze oferty, w każdym z postępowań zostały złożone przez firmę Elektro-Bud Mariusz Michałak z siedzibą w Pajęcznie. Ceny w tych ofertach w poszczególnych postępowaniach, przedstawiają się następująco:

- 1) doświetlenie przejść dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej nr 2 - 35.055,00 zł;
- 2) doświetlenie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Boh. Bitwy pod Mokrą - 35.055,00 zł;
- 3) doświetlenie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Harcerską - 73.800,00 zł;
- 4) doświetlenie przejść dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej nr 1 - 70.110,00 zł;
- 5) doświetlenie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Gen. Rómmla i ul. Spacerową - 70.110,00 zł

Dla dokonania wyboru wykonawcy i udzielenia zamówienia, koniecznym jest zwiększenie środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. Na obecnej sesji przewidziana została zmiana w planie wydatków budżetowych.

15. Ogłoszono drugie postępowanie na roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku. Należy przypomnieć, że postępowanie zostało podzielone na trzy następujące części:

- część pierwszą, dotyczącą termomodernizacji hali na terenie OSiR w Kłobucku
- część drugą, dotyczącą przebudowy bieżni i przebudowy trybun na terenie OSiR w Kłobucku
- część trzecią, dotyczącą zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku.

Termin złożenia ofert został ustalony na 5 października br.

16. W kolejnym, czwartym postępowaniu prowadzonym dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku na roboty budowlane modernizacji świetlicy szkolnej, nie wpłynęła żadna oferta i postępowanie zostało unieważnione. Szkoła ma jeszcze w tym roku, możliwość „poszukania” Wykonawcy, udzielając zamówienia w trybie z wolnej ręki.

17. W drugim postępowaniu na usługę pn.: Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z koncepcją i projektem doraźnego odwodnienia dla osiedla przyległego do ul. Cielebana w m. Kłobuck, wpłynęło 8 ofert. Najniższa cena wynosiła 122.385,00 zł, a najwyższa wynosiła 265.680,00 zł. Trwa badanie ofert. Dla dokonania wyboru oferty, która może stać się najkorzystniejszą, niezbędne będzie zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia w wieloletniej prognozie finansowej na 2023 r. Na obecnej sesji przewidziana została stosowna zmiana.

18. W efekcie przeprowadzonego postępowania, podpisano umowę dotyczącą oświetlenia ul. Zakrzewskiej w Kłobucku na odcinku od przejazdu kolejowego w stronę ul. Stawowej. Wykonawcą została firma Lumen Grzegorz Hadaś z siedzibą w Oleśnie, z ceną wynoszącą 52.890,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony do końca listopada br.

19. Trwają prace projektowe dotyczące usługi: „Sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Zakrzew”. Termin realizacji zamówienia określony umową został wyznaczony na dzień: 23 października bieżącego roku.
20. Trwają prace projektowe dotyczące usługi opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku”. Termin realizacji zamówienia określony umową został wyznaczony na dzień: 18 listopada bieżącego roku.

Kłobuck 03.10.2022 r.

KIEROWNIK  
Wydziału Inwestycji  
i Rozwoju  
mgr inż. Piotr Chałirski