

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,  
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 19.09.2023 r.  
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z renowacją kaplic w Kłobucku przy ul. J. Długosza i przy ul. Okólnej. Trwa proces rozliczenia finansowego zadania.
2. Trwają prace projektowe związane z realizacją dokumentacji projektowej zagospodarowania parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku.
3. Zakończono roboty budowlane związane z przebudową dróg ul. A. Mickiewicza i ul. Ogrodowej w Kłobucku. W drugiej połowie września powinna zostać przeprowadzona procedura odbiorowa.
4. Na ukończeniu są roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.
5. Na ukończeniu są roboty budowlane związane budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku.
6. Trwają roboty budowlane dotyczące termomodernizacji hali sportowej na terenie OSiR w Kłobucku.
7. Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy trybun i przebudowy bieżni na terenie OSiR w Kłobucku.
8. Trwają roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu przy szkole w Kamyku.
9. Otrzymano dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Zakrzew. Wartość zamówienia wyniosła 269.370,00 zł.
10. Otrzymano dokumentację projektową budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku. Wartość zamówienia wyniosła 112.300,00 zł.
11. Na ukończeniu są prace projektowe dotyczące przebudowy basenu odkrytego na terenie OSiR w Kłobucku. Dokumentację powinniśmy otrzymać na początku października br.
12. Otrzymano scenę mobilną. Wartość zamówienia wyniosła 196.431,00 zł.
13. Trwają prace projektowe dotyczące sieci wodno – kanalizacyjnej oraz doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku. Realizacja projektu sieci wodno – kanalizacyjnej przebiega w normalnym trybie.

Natomiast projektowanie doraźnego odwodnienia uległo komplikacji. Koncepcja odwodnienia zakładała realizację rowu, od strony południowej osiedla, przejmującego spływające wody opadowe z tego kierunku. W związku z tym, uzyskano deklarację wściana działki na której przewidywano budowę rowu, o zbyciu nieruchomości na rzecz gminy. Prace projektowe prowadzone były z takim założeniem. Podjęto także działania formalne zmierzające do nabycia nieruchomości (podjęcie uchwały intencyjnej o zamiarze nabycia nieruchomości, sporządzenie operatu wyceny nieruchomości). Jednak na spotkaniu w ubiegłym tygodniu, właściciel działki zrezygnował z jej zbycia. W tej sytuacji możliwym będzie jedynie udrożnienie istniejących rowów z ewentualną korektą ich przebiegu. Natomiast rozwiązaniem problemu, wydaje się być tylko sporządzenie kompletnego projektu drogowego i jego realizacja. To docelowe rozwiązanie było już sygnalizowane na sesji Rady Miejskiej, podczas przyjmowania zdania budżetowego (przy wyjaśnianiu terminu „doraźne odwodnienie”).

14. W ramach zagospodarowania terenu sportowo- rekreacyjnego w Sołectwie Zakrzew przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku, za kwotę 50.588,42 zł zostało wykonane trawiaste boisko do piłki siatkowej.  
Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka w 2023 roku.
15. W ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej (nowa nazwa: Zielona przestrzeń w Kłobucku), na kwotę 20.480,00 zł została zawarta umowa na nasadzenia drzew terenie między ulicami K.K. Baczyńskiego, a ul. Topolową w Kłobucku, z terminem wykonania do końca października br.  
Zadanie będzie dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach.
16. Z powodów leżących po stronie wykonawcy, nie została jeszcze ukończona dokumentacja projektowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Korczaka w Kłobucku. Do chwili obecnej wykonawca złożył część drogową oraz projekty organizacji ruchu. Brakuje nadal części dotyczącej odwodnienia. Z wymiany korespondencji między gminą, a wykonawcą wynika, że jest on zainteresowany dokończeniem zamówienia.
17. Po przeprowadzeniu pięciu postępowań na sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku, nie dokonano wyboru wykonawcy. Cena z najtańszej z otrzymanych dotychczas ofert wynosiła 8.098,32 zł. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono kwotę 5 tys. zł, natomiast szacowana wartość zamówienia wynosi 4.800,00 zł. Przewiduje się ogłoszenie kolejnego postępowania, które z uwagi na upływ czasu, może być ostatnim umożliwiającym wykonanie zamówienia jeszcze w tym roku.
18. W wyniku przeprowadzenia trzech postępowań, zawarto umowę na budowę oświetlenia przy ul. Ciasnej w Kłobucku. Wartość zamówienia wynosi 19.557,00 zł, z terminem wykonania do 16 października br.

19. Za kwotę 6.150,00 zł. sporządzona została dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Drukarskiej w Kłobucku.
20. W postępowaniu na roboty budowlane dotyczące budowy oświetlenia przy ul. Parkowej w Łobodnie nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie będzie ogłoszone ponownie.

Kłobuck 18.09.2023 r.

  
**KIEROWNIK**  
Wydziału Inwestycji  
i Rozwoju  
*mgr inż. Piotr Chaliński*