

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 28.11.2023 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji hali sportowej na terenie OSiR w Kłobucku. W bieżącym tygodniu zostanie wyznaczony termin odbioru końcowego.
2. Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy trybun i przebudowy bieżni na terenie OSiR w Kłobucku. Umowny termin zakończenia robót upłynął w dniu 21 listopada br. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania robót o 14 dni. Wniosek jest przedmiotem analizy w kontekście spełnienia umownych przesłanek zmiany terminu.
3. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu przy szkole w Kamyku. W bieżącym tygodniu zostanie wyznaczony termin odbioru końcowego.
4. Ogłoszono postępowanie na roboty budowlane dotyczące budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Korczaka w Kłobucku. Termin złożenia ofert upływa w dniu 30 listopada br.
5. Otrzymano dokumentację projektową oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku. Wartość robót budowlanych, według kosztorysu inwestorskiego, wynosi 19.983,27 zł.
6. Oświetlenia przy ul. Ciasnej w Kłobucku
Na skutek wycofania zgody właściciela terenu, koniecznym stało się dokonanie zmiany dokumentacji projektowej. Taka zmiana została zlecona za kwotę wynoszącą 3.685,08 zł, z terminem wykonania do 6 grudnia br. Jednocześnie wykonawca robót budowlanych wyraził gotowość wykonania robót na podstawie zmienionej dokumentacji, jeszcze w tym roku.
7. Trwają roboty budowlane dotyczące oświetlenia przy ul. Parkowej w Łobodnie. Termin ich zakończenia upłynął 2 listopada br. Wykonawca nie przedstawił jeszcze swojego stanowiska w tej sprawie.
8. Zakończone zostały roboty budowlane dotyczące oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku. Wykonawca nie zgłosił jeszcze robót do odbioru końcowego.
9. Otrzymano dokumentację projektową oświetlenia ul. Mostowej w Kamyku. Wartość robót budowlanych, według kosztorysu inwestorskiego, wynosi 74.860,03 zł.

- 10.** Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Topolowa w Kopcu. Wartość zamówienia wynosi 7.975,32 zł, a termin wykonania upływa w dniu 15 grudnia br.
- 11.** Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej w Białej. Wartość zamówienia wynosi 6.499,32 zł, a termin wykonania upływa w dniu 6 grudnia br.
- 12.** Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nadrzecznej w Białej. Wartość zamówienia wynosi 6.499,32 zł, a termin wykonania upływa w dniu 6 grudnia br.
- 13.** Od dnia 30 listopada 2023 roku do dnia 7 grudnia 2023 roku będzie prowadzony nabór do projektu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck – magazyny energii".
Projekt dotacyjny magazynów energii kierowany jest do osób posiadających już instalacje fotowoltaiczne. Wysokość dotacji do magazynów energii wynosi do 85%. Szczegóły naboru do projektu zostały zawarte w zarządzeniu Burmistrza Kłobucka w sprawie Regulaminu udziału w projekcie pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck – magazyny energii".

Kłobuck 27.11.2023 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju
mgr inż. Piotr Chaliński