

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 25.06.2024 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie (wartość robót wynosi 2.732.062,93 zł).
2. Trwają roboty budowlane dotyczące budowy „łącznika” ul. Zakrzewskiej z ul. Sienkiewicza w Kłobucku (wartość robót wynosi 4.975.994,96 zł).
3. Przebudowa ul. Parkowej w Białej.
Zamówienie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Aktualnie Wykonawca, firma HUCZ z siedzibą w Boronowie, kończy etap projektowania. Termin wykonania całości zamówienia został określony na 21 września br. (wartość robót wynosi 1.172.563,44 zł).
4. Trwają roboty budowlane dotyczące zagospodarowania parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Wykonawcą robót jest firma ANW sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, z ceną wynoszącą 1.490.118,93 zł. Termin wykonania zamówienia został wyznaczony na 22 października br.
5. Trwają roboty budowlane dotyczące chodnika przy ul. Korczaka w Kłobucku (wartość robót wynosi 2.282.866,36 zł).
6. Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy ul. Ks. P. Ściegiennego i ul. Polnej w Kłobucku. Wykonawcą robót jest firma Rafalin sp. z o.o. z siedzibą w Blachowni, z ceną wynoszącą 885.038,26 zł. Termin wykonania zamówienia został wyznaczony na 8 sierpnia br.
7. Trwa realizacja usługi, dotyczącej sporządzenia dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Przedszkola nr 5 w Kłobucku o pomieszczenia żłobka. Wykonawcą jest Pracownia Projektowa ATTYKA z siedzibą w Częstochowie, z ceną wynoszącą 115.989,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony na 14 października br.
8. Zostało ogłoszone postępowanie, dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej rewitalizacji zalewu Zakrzew. Termin złożenia ofert upływa w dniu 28 czerwca br.
9. W postępowaniu dotyczącym sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy ul. Witosa w Kłobucku, wpłynęły dwie oferty z cenami wynoszącymi 257.070,00 zł i 332.715,00 zł. Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 150 tys. zł. Szacowana wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi 529.359,08 zł. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku środków finansowych.
Zostało ogłoszone następne postępowanie z terminem otwarcia ofert 3 lipca br.
10. Zostało opublikowane postępowanie na roboty budowlane, dotyczące termomodernizacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, z terminem składania ofert w dniu 8 lipca br. Termin realizacji robót został określony na 60 dni od podpisania umowy. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 200 tys. zł przy przewidywanej wartości zadania wynoszącej 350 tys. zł.

11. Trwa realizacja usługi, dotyczącej sporządzenia dokumentacji projektowej oświetlenia boiska piłkarskiego w Libidzy. Wykonawcą jest firma WEGA-SELECT s.c. z siedzibą w Częstochowie, z ceną wynoszącą 5.596,50 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony na 27 września br.
12. Trwa realizacja usługi, dotyczącej sporządzenia dokumentacji projektowej oświetlenia boiska piłkarskiego w Łobodnie. Wykonawcą jest firma WEGA-SELECT s.c. z siedzibą w Częstochowie, z ceną wynoszącą 5.227,50 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony na 6 września br.
13. Trwa realizacja usługi, dotyczącej sporządzenia dokumentacji projektowej oświetlenia przejścia dla pieszych przy pawilonie handlowym Lewiatan w Białej. Wykonawcą jest Biuro Usług Projektowych CONSOLSI z siedzibą w Pleszewie, z ceną wynoszącą 4.920,00 zł. Termin wykonania zamówienia upłynął w dniu 30 kwietnia br. Wykonawca zadeklarował ukończenie dokumentacji w czerwcu br.
14. Podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące oświetlenia przy ul. Topolowej w Kopcu. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ENERVOLT s.c. z siedzibą w Zawadach, z ceną wynoszącą 23.493,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony na 24 lipca br.
15. Podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące oświetlenia przy ul. Nadrzecznej w Białej. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEMFIS z siedzibą w Olszynie, z ceną wynoszącą 9.840,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony na 30 lipca br.
16. Oświetlenie przy ul. Polnej w Białej. Gmina nie ma możliwości złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, ponieważ na etapie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego, strona złożyła odwołanie, które nie zostało jeszcze rozstrzygnięte przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie.
17. Dokonano wyboru oferty, w postępowaniu na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Białej. Na kwotę 17.220, zł, zostanie podpisana umowa z Pracownią Projektową Paweł Pytlasiński z siedzibą w Warszawie. Wyznaczono termin wykonania zamówienia do końca listopada br. W postępowaniu wpłynęło 7 ofert, z ceną minimalną wynoszącą 17.220,00 zł i maksymalną wynoszącą 46.738,77 zł.
18. Otrzymano dokumentację projektową budowy mini tężni solankowej przy ul. Zielonej w Kłobucku. Staroście Kłobuckiemu zostało złożone zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Przygotowywane jest postępowanie o wykonanie robót budowlanych.
19. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kłobuck
Wydz. IR przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne, w którym wpłynęło 14 ofert, z ceną minimalną wynoszącą 119.433,00 zł i maksymalną wynoszącą 393.600,00 zł. Na kwotę 119.433,00 zł została podpisana umowa z firmą URBLEX sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie. Termin wykonania zamówienia został wyznaczony na 18 miesięcy od podpisania umowy. Pierwsze postępowanie w tej sprawie zostało unieważnione z powodu wysokości ceny najkorzystniejszej oferty, która była wyższa niż środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia.
20. Na kwotę 220.895,70 zł została podpisana umowa na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na kotły na pellet w budynkach: Szkoły Podstawowej w Libidzy, Przedszkola

w Nowej Wsi, Biblioteki Miejskiej w Kłobucku. Trwa przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne, z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

21. W ramach Programu Sportowa Polska edycja 2024, zostały złożone wnioski dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kłobucku; przewidywana wartość zadania wynosi 1.120.706, zł w tym wnioskowane dofinansowanie w wysokości 560.353, zł
 - 2) budowa budynku zaplecza szatniowo – szatniowego dla klubu sportowego w Kamyku; przewidywana wartość zadania wynosi 2.423.156, zł w tym wnioskowane dofinansowanie w wysokości 1.211.578, złOcena wniosków powinna się zakończyć w br. Natomiast termin realizacji zadań w roku przyszłym.
22. Zostały dostarczone instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej OSP w Sołectwie Kamyk. Zadanie było dofinansowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka w 2024 roku. Wartość zamówienia wyniosła 54.059, zł, a kwota przewidywanego dofinansowania wynosi 44.800, zł.
23. W ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. *Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck - magazyny energii*. Wartość projektu wynosi 2.779,629,20 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 2.645.016,70 zł. Realizacja zadania, dotycząca zakupu i montażu 75 szt. magazynów energii w budynkach mieszkalnych posiadających instalacje fotowoltaiczne, została zaplanowana na rok przyszły.
24. W ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. *Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie Gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów*. Wartość całego projektu wynosi 7.482.622,67 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 6.360.229,29 zł. Wartość projektu dla Gminy Kłobuck wynosi 3.920.427,77 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 3.313.365,90 zł. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2025 – 2026.
25. Do WFOŚiGW w Katowicach został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. *Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłobucku - „Zielona strefa”*. Wartość zadania wynosi 87.500,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 70.000,00 zł. Okres realizacji został zaplanowany między lipcem 2024 r. a majem 2025 r.
26. Z środków WFOŚiGW w Katowicach uzyskano dofinansowanie do realizacji zadania pn. *Utworzenie Zielonej Pracowni Biologicznej pn. „Zielone Serce Szkoły” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Konopnickiej w Łobodnie*. Wartość zadania wynosi 60.000,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 48.000,00 zł, a wkład własny w wysokości 12.000,00 zł został pozyskany z nagrody przyznanej Szkole, w ramach konkursu Zielona Pracownia_Projekt'2024. Okres realizacji został zaplanowany między czerwcem, a wrześniem 2024 r.
27. Do WFOŚiGW w Katowicach został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. *Pracownia chemiczno – fizyczna „Strefa młodego badacza” w Szkole Podstawowej w Kamyku*. Wartość zadania wynosi 60.000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 48.000,00 zł. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Kłobuck 24.06.2024 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju
mgr inż. Piotr Chaliński