

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 24.09.2024 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie (umowna wartość robót wynosi 2.732.062,93 zł).
2. Trwają roboty budowlane dotyczące budowy „łącznika” ul. Zakrzewskiej z ul. Sienkiewicza w Kłobucku (umowna wartość robót wynosi 4.975.994,96 zł).
3. Trwają roboty budowlane przebudowy ul. Parkowej w Białej (umowna wartość robót wynosi 1.172.563,44 zł).
4. Trwają roboty budowlane dotyczące zagospodarowania parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku (umowna wartość robót wynosi 1.627.392,15 zł).
5. Trwają roboty budowlane dotyczące chodnika przy ul. Korczaka w Kłobucku (umowna wartość robót wynosi 2.282.866,36 zł).
6. Zakończono i odebrano roboty budowlane dotyczące przebudowy ul. Ks. P. Ściegiennego i ul. Polnej w Kłobucku. Wartość robót wyniosła 903.891,70 zł.
7. Trwają prace dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Przedszkola nr 5 w Kłobucku (wartość zamówienia wynosi 115.989,00 zł).
8. Przeprowadzono dwa postępowania, dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej rewitalizacji zalewu Zakrzew. Szacowana wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi 250.302,56 zł.
Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu braku środków. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Oferta z najniższą ceną (135.300,00 zł) została odrzucona z powodu potwierdzenia przez wykonawcę wystąpienia rażąco niskiej ceny. Następną ofertą, z ceną wynoszącą 284.130,00 zł, była zdecydowanie wyższa niż przeznaczone środki w wysokości 150 tys. zł. Trzecia oferta zawierała cenę wynoszącą 664.200,00 zł.
Drugie postępowanie również zostało unieważnione z powodu braku środków. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Oferta z najniższą ceną (148.830,00 zł) została odrzucona z powodu braku złożenia wyjaśnień w kontekście możliwości wystąpienia rażąco niskiej ceny. Następną ofertą, z ceną wynoszącą 338.446,80 zł, była zdecydowanie wyższa niż przeznaczone środki. Trzecia oferta zawierała cenę wynoszącą 418.200,00 zł.
Z uwagi na poziom cen nieodrzuconych ofert w stosunku do przeznaczonych środków, postanowiono ująć zadanie w WPF na lata 2024-2025 i ogłosić powtórnie postępowanie jeszcze w tym roku, z terminem wykonania w roku przyszłym.
9. Przeprowadzono dwa postępowania dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy ul. Witosa w Kłobucku. Szacowana wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi 529.359,08 zł.
Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu braku środków finansowych. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty z cenami wynoszącymi 257.070,00 zł i 332.715,00 zł. Kwota jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 150 tys. zł.
Drugie postępowanie zostało również unieważnione z powodu braku środków finansowych. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert z cenami od 293.700,00 zł do 399.750,00 zł.

Z uwagi na poziom cen ofert w stosunku do przeznaczonych środków, postanowiono ująć zadanie w WPF na lata 2024-2025 i ogłosić powtórnie postępowanie jeszcze w tym roku, z terminem wykonania w roku przyszłym.

- 10.** Unieważniono postępowanie na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jesionowej w Kłobucku z powodu braku środków finansowych. Szacowana wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi 552.219,85 zł. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku środków.
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta z ceną wynoszącą 390.601,38 zł.
Kwota jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 130 tys. zł.
Z uwagi na poziom ceny oferty oraz poziom cen uzyskanych w postępowaniach dotyczących sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy ul. Witosy, w stosunku do przeznaczonych środków, postanowiono ująć zadanie w WPF na lata 2024-2025 i ogłosić powtórnie postępowanie jeszcze w tym roku, z terminem wykonania w roku przyszłym.
- 11.** Przeprowadzono dwa postępowania na roboty budowlane, dotyczące termomodernizacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Wartość zamówienia, ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego (bez podatku VAT) wynosi 55.921,26 zł.
Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu braku środków finansowych.
W postępowaniu wpłynęły dwie oferty z cenami 421.650,00 zł i 564.139,50 zł. Kwota jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 330 tys. zł.
W drugim postępowaniu wpłynęła jedna oferta z ceną wynoszącą 390.149,70 zł.
Zwiększono przeznaczone środki finansowe, dokonano wyboru oferty i podpisano umowę z firmą Fargo Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Rozpoczęły się roboty, z terminem ich zakończenia do końca października br.
- 12.** Trwa realizacja usługi, dotyczącej sporządzenia dokumentacji projektowej oświetlenia boiska piłkarskiego w Libidzy. Termin wykonania zamówienia został ustalony na 27 września br.
- 13.** Została sporządzona dokumentacja projektowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Łobodnie. Wartość usługi wyniosła 5.227,50 zł.
- 14.** Z uwagi na przekroczenie terminu wykonania usługi oraz całkowity brak możliwości kontaktu z wykonawcą, odstąpiono od umowy dotyczącej sporządzenia dokumentacji projektowej oświetlenia przejścia dla pieszych przy pawilonie handlowym Lewiatan w Białej.
- 15.** Wykonano oświetlenie przy ul. Topolowej w Kopcu. Wartość zamówienia wyniosła 24.698,60 zł.
- 16.** Wykonano roboty budowlane dotyczące oświetlenia przy ul. Nadrzecznej w Białej. Wartość robót wyniosła 9.840,00 zł.
- 17.** Oświetlenie przy ul. Polnej w Białej. Gmina nie ma możliwości złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, ponieważ na etapie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego, strona złożyła odwołanie, które nie zostało jeszcze rozstrzygnięte przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie.

- 18.** Zostało zlecone sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia przy ul. Krótkiej w Łobodnie. Wartość zamówienia wynosi 6.765,00 zł, a termin wykonania został ustalony na 9 grudnia br.
- 19.** Zostało zlecone sporządzenie dokumentacji projektowej doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków do bezodpływowego zbiornika, na placu zabaw w Rybnie. Wykonanie przyłączy i zbiornika, umożliwi w przyszłości obsługę planowanego kontenera z węzłem sanitarnym. Wartość zamówienia wyniosła 6.207,00 zł, a termin wykonania został ustalony na 3 października br.
- 20.** Zostało zlecone sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, dotyczących doprowadzenia energii elektrycznej do istniejącego kontenera i oświetlenie placu zabaw przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku. Wartość zamówienia wyniosła 16.600,00 zł, a termin wykonania został ustalony na 9 grudnia br.
- 21.** Została wykonana altana na placu szkolnym przy ul. Witosa w Kłobucku. Wartość robót budowlanych wyniosła 70.900,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w kwocie 56 tys. zł.
- 22.** Trwa realizacja usługi dotyczącej sporządzenia dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Białej. Termin wykonania zamówienia upływa z końcem listopada br.
- 23.** W wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru ofert i podpisano umowy na wymianę węglowych kotłów grzewczych na kotły na pellet (wraz z wykonaniem robót dostosowawczych) w budynkach: przedszkola i klubu sportowego w Nowej Wsi, szkoły w Libidzy, biblioteki miejskiej w Kłobucku. Wartość robót budowlanych dla poszczególnych lokalizacji przedstawia się następująco:

 - przedszkole w Nowej wsi 38.622,00 zł
 - klub sportowy w Nowej Wsi 48.722,00 zł
 - szkoła w Libidzy 106.353,00 zł
 - biblioteka publiczna w Kłobucku 51.922,00 zł

Zadanie jest dofinansowane w kwocie 220.895,70 zł.
- 24.** Wykonano przebudowę mostów: w ciągu ul. Stawowej w Borowiance oraz w sołectwie Rybno. Wartość pierwszej inwestycji wyniosła 595.584,87 zł, natomiast drugiej 481.488,52 zł. Zadania były prowadzone przez Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej.
- 25.** Unieważniono postępowanie na budowę mini tężni solankowej przy ul. Zielonej w Kłobucku, z powodu braku środków finansowych. Wartość zamówienia, ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego (bez podatku VAT) wynosi 268.638,32 zł. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty z cenami wynoszącymi 424.350,00 zł, 485.850,00 zł i 531.089,40 zł. Kwota jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 340 tys. zł. Oferta Wykonawcy z najniższą ceną została odrzucona, z powodu nie złożenia przez wykonawcę, dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
- 26.** Prowadzone jest postępowanie na udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2024 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, a także jego obsługę w okresie spłaty.

27. Został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi ul. Wyszyńskiego w Kłobucku, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szacowana wartość zadania wynosi 2.033.779,00 zł, a przewidywana wartość dofinansowania wynosi 1.016.889,50 zł (poziom dofinansowania 50%). Realizacja zadania została zaplanowana na przyszły rok.
28. Został złożony wniosek o dofinansowanie modernizacji kompleksu boisk Orlik w Kłobucku, w ramach *Programu modernizacji kompleksów sportowych „Orlik” 2024 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*. Szacowana wartość zadania wynosi 365.322,00 zł, a przewidywana wartość dofinansowania wynosi 182.600,00 zł (poziom dofinansowania 50%). Wniosek znajduje na liście zaopiniowanych pozytywnie i przygotowywana jest umowa o dofinansowanie zadania. Realizacja zadania została zaplanowana na przyszły rok.
29. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. *Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck - magazyny energii*, został wybrany do realizacji. Trwa procedura przygotowania umowy. Wartość projektu wynosi 2.779,629,20 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 2.645.016,70 zł. Realizacja zadania, dotycząca zakupu i montażu 75 szt. magazynów energii w budynkach mieszkalnych posiadających instalacje fotowoltaiczne, została zaplanowana na rok przyszły. W bieżącym roku planowane jest przeprowadzenia procedury naboru.

Kłobuck 23.09.2024 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju

mgr inż. Piotr Chaliński