

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 21.04.2026 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Na ukończeniu są roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku Przedszkola nr 5 w Kłobucku o pomieszczenia żłobka. Umowny termin realizacji upływa w dniu 6 maja br.
2. Trwają roboty budowlane dotyczące budowy pierwszego etapu kanalizacji w Sołectwie Zakrzew. Roboty powinny zakończyć się w październiku br.
3. W postępowaniu na termomodernizację budynku Przedszkola nr 4 w Kłobucku, wpłynęły 4 oferty z cenami od 1.351.180,83 zł do 2.025.810,00 zł i terminem realizacji zamówienia do 31.08.2026 r. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.875.000,00 zł (3 oferty zawierają ceny poniżej tej kwoty). Trwa ocena ofert.
4. W postępowaniu na budowę parkingu za budynkiem mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 8 w Kłobucku, wpłynęło 12 ofert z cenami od 111.968,97 zł do 269.370,00 zł. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 245.000,00 zł (11 ofert zawiera ceny poniżej tej kwoty). Trwa ocena ofert.
5. Została zawarta umowa na dostawę i montaż mebli i wyposażenia dla Żłobka Gminnego, z ceną wynoszącą 119.700,00 zł i terminem wykonania zamówienia do końca kwietnia br.
6. W postępowaniu na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z terenu hali magazynowej w miejscowości Kamyk, został wybrany wykonawca usługi z ceną wynoszącą 3.045.600,00 zł. Przewiduje się podpisanie umowy w dniu 22 kwietnia br.
7. Została zawarta umowa na dostawę sprzętu i oprogramowania oraz systemów teleinformatycznych w ramach projektu Cyberbezpieczna gmina, z ceną wynoszącą 848.890,56 zł i terminem realizacji zamówienia do końca czerwca br.
8. Realizowana jest dostawa i montaż magazynów energii dla odbiorców posiadających instalację fotowoltaiczną (75 lokalizacji, w ramach projektu pn. *Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck - magazyny energii*). Do tej pory wykonano 69 instalacji.
9. Został wykonany projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku. Wartość zamówienia wyniosła 157.317,00 zł.
10. Do końca kwietnia zostaną ogłoszone postępowania na roboty budowlane, dotyczące:
 - budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową w Osiedlu Smugi II – III etap
 - modernizacji kompleksu sportowego Orlik
 - rozbudowy oświetlenia przy ul. Łąkowej w Kłobucku

11. W ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), zostało Gminie przyznane dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku. Wartość projektu wynosi 19.415.123,04 zł, w tym dofinansowanie wynosi 10.650.910,31 zł. Aktualnie przygotowywane są dokumenty, niezbędne w celu podpisania umowy o dofinansowanie.

Kłobuck 20.04.2026 r

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju
mgr inż. Piotr Chaliński