

Informacja na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 12.11.2019 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju

1. W dniu 4.09.2019 r. odebrano roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo - Rekreacyjnej w Łobodnie”**. Wartość robót budowlanych wyniosła 160.000,00 zł. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 realizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przyznane dofinansowanie wyniosło 42.300,00 zł.
2. W dniu 25.09.2019 r. odbyło się otwarcie ofert dla zadania pn. **„Projekt zagospodarowania parku przy ul. Zamkowej”**. W wyniku ogłoszonego zamówienia publicznego zostało złożonych 9 ofert, z czego najniższa cena wynosiła 42.558,00 zł, a najwyższa wynosiła 176.136,00 zł. Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty wynosiła 43.050,00 zł i przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 20.000,00 zł.
3. W dniu 27.09.2019 r. podpisano umowę z firmą Herkules z Chrzanowa dla zadania pn. **„Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew”** na dostawę urządzeń siłowni zewnętrznej. Umowa opiewa na kwotę 12.639,48 zł. Termin realizacji dostawy ustalono na 9 grudnia 2019 r.
4. W dniu 16.10.2019 r. podpisano umowę z firmą DWK projekt z Częstochowy na wykonanie projektu zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w sołectwie Brody Malina”. Wartość usługi wynosi 3.075,00 zł. Trwają prace projektowe.
5. Otrzymano decyzję z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w oparciu o którą możliwe jest użytkowanie budynku świetlicy w Gruszewni, po wykonaniu jego rozbudowy i przebudowy wraz termomodernizacją.
6. W dniu 14.10.2019 r. odebrano roboty budowlane dotyczące zadań pn.: **„Przebudowa placu zabaw w sołectwie Kamyk”** oraz **„Przebudowa placu zabaw w sołectwie Biała”**.
7. W dniu 11.10.2019 r. odebrano roboty budowlane dotyczące zadania pn.: **„Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rybno”**.
8. Trwają prace projektowe dla zadania pn.: **„Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa”**. Planowany termin zakończenia 2 grudnia br.
9. W wyniku przetargu nieograniczonego, dniu 14.10.2019 r. podpisano umowę z firmą MK Elektro Projekt z Częstochowy, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy **oświetlenia ul. Szkolnej w Kłobucku**. Umowny termin wykonania upływa w dniu 09.12.br. Wartość usługi wynosi **7.810,50 zł**.

10. W wyniku drugiego przetargu nieograniczonego, w dniu 21.10.2019 r. podpisano umowę z firmą MK Elektro Projekt z Częstochowy, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej **rozbudowy oświetlenia ulicznego osiedla w Kamyku (ul. J. Brzechwy, B. Malinowskiego, W. Rutkiewicz, W. Komara, J. Kusocińskiego)**. Umowny termin wykonania upływa w dniu 16.12.br. Wartość usługi wynosi **16.974,00 zł**.
11. W dniu 22.10.2019 r. uzyskano informację o możliwości przyznania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. **„Remont ul. Ogrójcowej w Kłobucku wraz z skrzyżowaniami z ul. Kolejową i ul. T.Kościuszki”**. Szacowana wartość zadania wynosi 880.291,00 zł, w tym dofinansowanie 440.145,50 zł. Koniecznym jest dokonanie wyboru wykonawcy robót do 30 listopada br. W związku z tym Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej ogłosił postępowanie na wykonanie robót budowlanych, z terminem otwarcia wyznaczonym na dzień 12 listopada br.
12. W dniu 06.11.2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. **„Dobry start - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Kłobuck”** w ramach konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19 z RPO WSL 2014-2020. Wartość projektu 624.300,00 zł w tym dofinansowanie 549.384 zł.
W ramach projektu planuje się stworzenie punktu dziennej opieki (1 punkt) oraz miejsca pracy dla niani (12 wakatów), którzy będą sprawować opiekę nad dziećmi do lat 3.
13. W wyniku postępowania poza ustawą Prawo zamówień publicznych, w dniu **24.09.2019r.** podpisano umowę z firmą „ELEKTRYCY” z Lublińca na roboty budowlane **oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej w Kłobucku**”. Całkowita wartość zadania wynosi 25.584,00zł. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 08.11.2019 r. Roboty już zostały zakończone, a na dzień 12 listopada br został wyznaczony termin odbioru końcowego.
W tym samym dniu podpisano umowę z firmą „WEGA-SELECT S.C.” na usługę **pełnienia nadzoru inwestorskiego** nad robotami budowlanymi budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej w Kłobucku. Wartość usługi wynosi 984,00zł.
W dniu **30.09.2019r.** odbyło się przekazanie placu budowy.
14. W dniu **07.10.2019r.** otwarto oferty na roboty budowlane pn. **„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej w Libidzy”**. Wpłynęły dwie oferty, z których najniższa zaoferowana kwota wyniosła 40.344,00zł. W związku z tym, że zaproponowana kwota była znacznie wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania postępowanie o zamówieniu publicznym zostało unieważnione.
15. W dniu **08.10.2019r.** otwarto oferty na usługę polegająca na **pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego** nad robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej w Libidzy. Wpłynęło 5 ofert, z których najniższa zaoferowana kwota wyniosła 884,00zł.
16. W dniu **14.10.2019r.** upłynął termin składania ofert w drugim postępowaniu na roboty budowlane pn. **„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej w Libidzy”**. W związku z tym iż do wyznaczonego terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie zostało unieważnione.

17. W wyniku zamówienie poza ustawą Prawo zamówień publicznych, w dniu **15.10.2019r.** podpisano umowę z firma „KOMAX” Robert Chład na usługę związaną z **pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego** nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej w Libidzy. Całkowita wartość umowy wynosi 884,00zł. Termin wykonania umowy – 21.12.2019r.
18. W wyniku trzeciego postępowania prowadzonego poza ustawą Prawo zamówień publicznych, w dniu **24.10.2019r.** podpisano umowę z firmą MR INSTAL Makowski Spółka Jawna na roboty budowlane pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej w Libidzy**”. Całkowita wartość umowy wynosi 35.645,40zł. Termin zakończenia robót budowlanych 16.12.2019r.
19. W dniu **16.09.2019 r.** ogłoszono pierwszy przetarg nieograniczony na „**Zakup i dostawę używanych pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz dostarczenie ich pod wskazane przez zamawiającego adresy**”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.09.2019 r. Złożono 1 ofertę, której cena wynosiła 1.339.147,74 zł. Cena oferty przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 400.000,00 zł brutto. W związku z powyższym w tym samym dniu Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie.
20. W dniu **24.09.2019 r.** ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na „**Zakup i dostawę używanych pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz dostarczenie ich pod wskazane przez zamawiającego adresy**”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.10.2019 r. Złożono 2 oferty: pierwsza firmy IMPEX z siedzibą w Szczecinie z ceną 579.834,30 zł, druga firmy PZOM „STRACH” z siedzibą w Konopiskach, z ceną 518.528,04 zł. W wyniku badania ofert Zamawiający w dniu 30.10.2019 r. podpisał umowę z firmą PZOM „STRACH”. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć pojemniki w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.
21. Trwają prace projektowe dotyczące **dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tuwima w m. Kamyk na odcinku około 250 metrów” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich**
22. W dniu **16.10.2019 r.** rozpoczęto czynności odbiorowe zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Wincentego Witosa w Łobodnie, Gmina Kłobuck**”. Wykonawca oczekuje obecnie na protokół odbioru robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.
23. Trwają prace projektowe dotyczące **dokumentacji projektowo – kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Łobodnie, Gmina Kłobuck**”.

24. Trwają prace projektowe dotyczące **wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Baczyńskiego w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego**”.
25. W dniu **08.11.2019 r.** ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłobuck”** .
Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 18.11.2019 r. Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczono na 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
26. Na ukończeniu znajdują się roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: **„ Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0 + 000 do 1+103 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”** .
27. W dniu 27.09.2019 r. odebrano ostatni etap robót związanych z rewitalizacją targowiska miejskiego w Kłobucku i w dniu 8 listopada br. uzyskano ostateczną decyzję umożliwiającą użytkowanie tej części placu.
28. W dniu 16.10.2019 r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. **Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej**”.
Zakończono już pozytywnie procedurę zawiadomienia Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zakończeniu robót i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu.
Następnie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłobucku złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie.
29. W wyniku trzeciego postępowania przetargowego, w dniu 7.11.br podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań p.poż. Wykonawcą robót jest konsorcjum dwóch firm: Przedsiębiorstwa Budowlanego CZĘSTOBUD z Częstochowy i Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOPOL z Jaskrowa. Wartość robót wynosi 1.169.730,00 zł , a termin ich wykonania został ustalony na dzień 29.08.2020 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju
mgr inż. Piotr Chaliński