

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 09.02.2021 r.

Wydział Inwestycji i Rozwoju

1. Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku.
Podczas procedury odbiorowej zostały stwierdzone wady w wykonanych robotach, takie jak: nierówność nawierzchni trawiastej, zróżnicowana jakość użytej trawy, miejscowe, znaczne nawodnienie nawierzchni. W związku z tym, zgodnie z postanowieniami umowy, procedura odbiorowa została przerwana i został wyznaczony termin na usunięcie wad. Z uwagi na panującą aurę i charakter robót, termin ten został ustalony do dnia 30 kwietnia br. Po usunięciu wad, procedura odbiorowa zostanie wznowiona.
2. Trwają roboty budowlane dotyczące drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 470128 w miejscowościach Biała i Kopiec.
3. Budowa oświetlenia przy ul. Zagłoby w Gruszewni
Wykonawca nie wznowił jeszcze realizacji robót.
4. Budowa oświetlenia przy ul. Parkowej w Białej
Wykonawca nie wznowił jeszcze realizacji robót.
5. Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej w Kłobucku
Roboty zostały zrealizowane. Wykonawca nie dokonał jeszcze oficjalnego zgłoszenia zakończenia robót.
6. 29 grudnia ubiegłego roku, została odebrana dokumentacja projektowa dotycząca placu zabaw w sołectwie Gruszewnia. Wartość zamówienia wyniosła 3.444,00 zł.
7. 31 grudnia ubiegłego roku, została odebrana dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzyszów. Wartość zamówienia wyniosła 8.610,00 zł.
8. Trwa realizacja wymiany źródeł ciepła w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”, współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020. Projekt przewiduje zmodernizowanie w latach 2020-2021, instalacji grzewczych, w 120 budynkach mieszkalnych z zastosowaniem kotłów na gaz i biomasę (pellet).
Do chwili obecnej odebrano 24 instalacje. Do 30 grudnia ubiegłego roku, trwał nabór uzupełniający dla mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach przedmiotowego projektu. W wyniku naboru zostało złożonych 45 wniosków. Nabór uzupełniający nie wyczerpał limitu miejsc przewidzianych w projekcie. Dlatego też przewiduje się kolejną edycję w marcu br.
Aktualnie, biorąc pod uwagę zawarte umowy i złożone wnioski, w programie można uwzględnić 107 budynków mieszkalnych. Przewiduje się więc, że planowany nabór będzie dotyczył trzynastu budynków mieszkalnych.
9. W dniu 21.01.2021 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku” w ramach RPO WSL 2014-2020 podziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

Wartość projektu wynosi 434.570,45 zł, w tym koszty kwalifikowane wynoszą 379.550,88 zł. Przewidywane dofinansowanie wyniesie 322.618,25 zł, wkład własny wyniesie 11.952,20 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została na 2022 r.

10. W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane, dotyczące budowy sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku zostało złożonych 13 ofert. Najtańsza oferta zawiera cenę wynoszącą 6.765.000,00 zł, a najdroższą cenę wynoszącą 8.610.000,00 zł. Średnia cen złożonych ofert wynosi 7.542.763,12 zł, wartość zamówienia z podatkiem VAT, ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 7.043.037,35 zł, kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została określona w wysokości 6.540.000, zł. Trwa procedura badania i oceny ofert. Biorąc pod dużą ilość złożonych ofert oraz ich poziom cen, należałoby uznać że mamy tutaj do czynienia z odzwierciedleniem aktualnie funkcjonującego rynku. Dla dokonania wyboru oferty z najmniejszą ceną, konieczne jest. zwiększenie o ok. 187 tys. zł środków przewidzianych w budżecie gminy. Porządek obrad dzisiejszej sesji przewiduje zmiany budżetowe uwzględniające zaistniałą sytuację.
11. W przetargu nieograniczonym na usługę nadzoru inwestorskiego dotyczącego robót budowlanych budowy sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku zostało złożonych 9 ofert. Najtańsza oferta zawiera cenę wynoszącą 29.520,00 zł, a najdroższą cenę wynoszącą 458.790,00 zł. Wartość zamówienia z podatkiem VAT wynosi 70.430,37 zł, a kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została określona w wysokości 70.000,00 zł. W dniu wczorajszym dokonano wyboru oferty z ceną wynoszącą 38.944,00 zł. Oferta z najmniejszą ceną została odrzucona, ponieważ nie zawierała kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co spowodowało jej niezgodność z treścią ustawy Pzp.
12. W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostały złożone dwie oferty. Przetarg realizowany jest w częściach, w związku z tym ceny ofert dotyczyły następujących części.

Część pierwsza dotyczyła sektora I (zabudowa wielolokalowa)

Oferta z najniższą ceną wynoszącą 1.072.249,09 zł.

Oferta z najwyższą ceną wynoszącą 1.140.006,44 zł.

Wartość zamówienia gwarantowanego, łącznie z podatkiem VAT wyniosła 1.219.404,65 zł.

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wyniosła 975.000,00 zł.

Część druga dotyczyła sektora II (obszar miejski)

Jedna oferta z ceną wynoszącą 2.917.412,86 zł

Wartość zamówienia gwarantowanego, łącznie z podatkiem VAT wyniosła 3.064.626,55 zł.

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wyniosła 2.450.000,00 zł.

Część trzecia dotyczyła sektora III (obszar wiejski)

Oferta z najniższą ceną wynoszącą 2.287.945,01 zł.

Oferta z najwyższą ceną wynoszącą 2.307.815,06 zł

Wartość zamówienia gwarantowanego, łącznie z podatkiem VAT wyniosła 2.448.003,87 zł.

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wyniosła 1.950.000,00 zł.

Część czwarta dotyczyła sektora IV (PSZOK)

Jedna oferta z ceną wynoszącą 530.038,08 zł

Wartość zamówienia gwarantowanego, łącznie z podatkiem VAT wyniosła 413.610,98 zł.

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wyniosła 330.000,00 zł.

Trwa badanie i ocena ofert.

13. Wykonawca dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku, wznowił prace i zadeklarował oddanie przedmiotu zamówienia w kwietniu br.

09.02.2021 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju
mgr inż. Piotr Chaltriski

