

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 21.09.2021 r.

Wydział Inwestycji i Rozwoju

1. Wykonawca złożył pismo informujące o zakończeniu robót budowlanych dotyczących drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 470128 w miejscowościach Biała i Kopiec. Po dostarczeniu dokumentów odbiorowych i ich weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zostanie wyznaczony termin odbioru końcowego.
2. Trwa realizacja wymiany źródeł ciepła w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”, współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadania zostało już podpisanych z mieszkańcami 119 umów o powierzenie grantów na modernizację instalacji grzewczych, z ogólnej liczby wynoszącej 120 instalacji objętych programem dofinansowania. Rozliczenie programu określone zostało datą 30 grudnia br. Do chwili obecnej wypłacono 52 granty. Wnioski o płatność wpływają na bieżąco i są sukcesywnie weryfikowane.
3. Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku.
Roboty budowlane są realizowane z opóźnieniem. Wykonawca z końcem sierpnia zdecydowanie zintensyfikował prace. Termin zakończenia robót jest ustalony datą 10 lipca 2022 r.
4. Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Korczaka w Kłobucku.
Na skutek przeprowadzenia czwartego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, doszło do podpisania umowy o prace projektowe.
Wykonawcą dokumentacji jest spółka PDG Servitrans z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Wartość zamówienia wynosi 39.114,00 zł, a termin wykonania upływa w dniu 27 października br.
5. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. E. Woźniaka w Łobodnie.
Trwają roboty budowlane z terminem ich wykonania do dnia 17 sierpnia br. Stan zaawansowania realizacji robót jest znaczny. Z uwagi jednak na protest mieszkańców, dotyczący ograniczenia szerokości drogi na odcinku od ul. Brzeźnickiej w kierunku rzeki, roboty zostały przerwane. Postanowiono dokonać korekty w dokumentacji projektowej, zmieniając lokalizację słupów, co umożliwi uzyskanie większej szerokości drogi. Taka zmiana wymaga zmiany pozwolenia na budowę. W tej sprawie został złożony wniosek. Po uzyskaniu stosownej decyzji, roboty będą kontynuowane. Z tego powodu przewiduje się zakończenie realizacji do 31 października br.
6. Budowa oświetlenia parkingu przy cmentarzu oraz przejścia dla pieszych przez drogę krajową.
W czerwcu br. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem wykonania do 30 września br. Roboty powinny zostać zakończone zgodnie z terminem umownym.
7. Budowa boiska do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku.
W wyniku trzeciego postępowania o zamówienie publiczne o roboty budowlane, podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych WILK z siedzibą w Kłobucku z ceną wynoszącą 112.595,22 zł.
Roboty budowlane są na ukończeniu. Termin zakończenia robót upłynął w dniu 14 września br. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu o ilość dni w

których nie można było realizować robót budowlanych z powodu opadów deszczu. Udokumentowanie sytuacji będącej uzasadnieniem wniosku, należy do wykonawcy robót.

8. Przebudowa drogi ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku
W postępowaniu o zamówienie publiczne na roboty budowlane wpłynęły 4 oferty, w których cena minimalna wynosiła 425.248,22 zł, a cena maksymalna wynosiła 512.544,69 zł. Dokonano wyboru oferty firmy BUD-MET z siedzibą w Truskolasach i podpisano umowę z ceną 425.248,22 zł. Termin wykonania zamówienia upływa w dniu 18 października br.
W postępowaniu o zamówienie publiczne na nadzór inwestorski wpłynęło 5 ofert, w których cena minimalna wynosiła 3.950,00 zł, a cena maksymalna wynosiła 9.600,00 zł. Dokonano wyboru oferty firmy ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie z siedzibą w Starym Ujeździe i podpisano umowę z ceną 3.950,00 zł.
Aktualnie wykonawca oczekuje na zatwierdzenie przez oddział katowicki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Starostę Kłobuckiego, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Podpisana umowa zawiera klauzulę umożliwiającą wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych, z powodu niezawinionego przez wykonawcę opóźnienia w wydawaniu przez organy trzecie, koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.
9. Projekt oświetlenia przy ul. Stawowej w Borowiance.
Na skutek przeprowadzenia drugiego postępowania o zamówienie publiczne, doszło do podpisania umowy o prace projektowe.
Wykonawcą dokumentacji jest spółka Altom z siedzibą w Radomsku. Wartość zamówienia wynosi 9.963,00 zł, a termin wykonania upływa w dniu 18 listopada br.
10. Projekt oświetlenia przy ul. Studziennej w Białej.
Na skutek przeprowadzenia drugiego postępowania o zamówienie publiczne, doszło do podpisania umowy o prace projektowe.
Wykonawcą dokumentacji jest spółka Altom z siedzibą w Radomsku. Wartość zamówienia wynosi 9.963,00 zł, a termin wykonania upływa w dniu 18 listopada br.
11. Projekt kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zakrzew.
W wyniku przeprowadzenia drugiego postępowania o zamówienie publiczne, zostało zlecone sporządzenie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej.
Wykonawcą dokumentacji jest firma Inwest - Map z siedzibą w Katowicach.
Termin wykonania zamówienia upływa 12 czerwca 2022 r. Wartość zamówienia wynosi 269.370, zł.
12. Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul.11Listopada 6
W pierwszym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęła tylko jedna oferta, której cena wyniosła 55.350, zł. Środki przewidziane w budżecie gminy na ten cel wynoszą 15 tys. zł. Istnieje więc dysproporcja między obiema kwotami. Natomiast szacowana wartość zamówienia wyniosła ca 16,8 tys. zł. Postępowanie zostało unieważnione i ogłoszone ponownie, z terminem zakończenia realizacji zadania do 10 grudnia br. Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 22 września br.
13. Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łobodnie.

W marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Wniosek uzyskał wstępną akceptację i jest dalej procedowany. Realizacja zadania inwestycyjnego była planowana od września 2021 do października 2022 r. Jednak z uwagi przedłużające się procedowanie wniosku, termin realizacji ulegnie zmianie. Przewidywany, tegoroczny zakres rzeczowy inwestycji jest niewielki i obejmuje roboty rozbiórkowe, przełożenie kolidującej części przyłącza wodociągowego oraz wykonanie muru oporowego. Z uwagi na upływ czasu, mimo braku oficjalnej informacji o przyznaniu dofinansowania, w bieżącym miesiącu planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane. Postępowanie będzie zawierało klauzule umożliwiające wykonanie tegorocznego zakresu w roku przyszłym, w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych.

14. Projekt oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej w Kłobucku.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, zostało zlecone sporządzenie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji jest firma MK Elektro Projekt z siedzibą w Tarnobrzegu. Termin wykonania zamówienia upływa 19 listopada 2021 r. Wartość zamówienia wynosi 6.150,00 zł.

15. Projekt oświetlenia ulicznego ul. Parkowej w Białej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, zostało zlecone sporządzenie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji jest firma MK Elektro Projekt z siedzibą w Tarnobrzegu. Termin wykonania zamówienia upływa 19 listopada 2021 r. Wartość zamówienia wynosi 8.979,00 zł.

16. Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku

W postępowaniu o zamówienie publiczne na roboty budowlane wpłynęły 4 oferty, w których cena minimalna wynosiła 38.860,01 zł, a cena maksymalna wynosiła 84.065,19 zł. Dokonano wyboru oferty firmy PUH Dyla z siedzibą w Kochanowicach i podpisano umowę z ceną 38.860,01 zł. Roboty trwają, a termin wykonania zamówienia upływa w dniu 27 września br.

W postępowaniu o zamówienie publiczne na nadzór inwestorski wpłynęło 3 oferty, w których cena minimalna wynosiła 944,00 zł, a cena maksymalna wynosiła 5.535,00 zł. Dokonano wyboru oferty firmy PUH KOMAX z siedzibą w Kłobucku i podpisano umowę z ceną 944,00 zł.

17. Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyławie

W postępowaniu o zamówienie publiczne na roboty budowlane wpłynęła jedna oferta z ceną wynoszącą 22.078,50 zł. Dokonano wyboru tej oferty złożonej przez spółkę Galicki z siedzibą w Częstochowie. Roboty zostały zakończone.

W postępowaniu o zamówienie publiczne na nadzór inwestorski wpłynęło 2 oferty, w których cena minimalna wynosiła 944,00 zł, a cena maksymalna wynosiła 4.920,00 zł. Dokonano wyboru oferty firmy PUH KOMAX z siedzibą w Kłobucku i podpisano umowę z ceną wynoszącą 944,00 zł.

18. Plac zabaw Brody Malina

Pierwsze postępowanie o zamówienie publiczne, w dwóch częściach, zostało unieważnione z powodu cen przewyższających posiadane środki finansowe.

W drugim postępowaniu, w części dotyczącej przystosowania terenu na potrzeby boiska do piłki nożnej, wpłynęła jedna oferta z ceną wynoszącą 30.750,00 zł. natomiast w części dotyczącej dostawy i montażu elementów wyposażenia placu zabaw, wpłynęły trzy oferty z ceną minimalną wynoszącą 39.781,89 zł i ceną maksymalną wynoszącą 59.040,00 zł.

Po wyborze oferty dla pierwszej z części, wykonawca odmówił podpisania umowy. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, zamawiający rozważa możliwości skorygowania zakresu zamówienia i dokonania ponownego zlecenia.

Na realizację części drugiej została wybrana oferta firmy ARGON z siedzibą w Przemyślu. Podpisano umowę z ceną wynoszącą 39.781,89 zł i terminem wykonania do 29 października br.

19. Plac zabaw Gruszewnia

Zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trzech częściach dotyczących:

- 1) dostawy i montażu urządzeń siłowni napowietrznej,
- 2) dostawy i montażu wyposażenia placu zabaw,
- 3) nasadzeń roślin.

Na pierwszą część wpłynęło 7 ofert, z ceną minimalną wynoszącą 5.981,49 zł i z ceną maksymalną wynoszącą 13.099,50 zł. Wybrano ofertę firmy VERAN z siedzibą we Wrocławiu z ceną wynoszącą 9.840,00 zł.

Na drugą część wpłynęło 7 ofert, z ceną minimalną wynoszącą 32.988,60 zł i z ceną maksymalną wynoszącą 45.411,60 zł. Wybrano ofertę firmy ARGON z siedzibą w Przemyślu z ceną wynoszącą 37.196,43 zł.

W dwóch pierwszych częściach oferty z niższymi cenami zostały odrzucone z powodu niezgodności oferowanego przedmiotu dostawy, z wymaganiami stawianymi przez zamawiającego.

Na trzecią część wpłynęła jedna oferta z ceną wynoszącą 4.690,73 zł. Wybrano ofertę i podpisano umowę z PPHU ADAGON z siedzibą w Koszęcinie.

Termin realizacji zamówień został ustalony na 30 września br.

Na nadzór inwestorski wpłynęły trzy oferty z ceną minimalną wynoszącą 682,65 zł i z ceną maksymalną wynoszącą 2214,00 zł. Podpisano umowę z Biurem Projektów Budowlanych VIA z siedzibą w Kłobucku, z ceną wynoszącą 682,65 zł.

20. Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku

Zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne, z terminem realizacji do 8 listopada br. w trzech częściach dotyczących:

- 1) dostawy i montażu wyposażenia placu zabaw dostawy
- 2) dostawy i montażu urządzeń siłowni napowietrznej,,
- 3) wykonania oświetlenia parkowego.

Na pierwszą część wpłynęły 2 oferty, z ceną minimalną wynoszącą 38.638,61 zł i z ceną maksymalną wynoszącą 49.815,00 zł. Wybrano ofertę firmy VERAN z siedzibą we Wrocławiu z ceną wynoszącą 49.815,00 zł.

Na drugą część wpłynęły 2 oferty, z ceną minimalną wynoszącą 17.125,29 zł i z ceną maksymalną wynoszącą 20.910,00 zł. Wybrano ofertę firmy VERAN z siedzibą we Wrocławiu z ceną wynoszącą 20.910,00 zł.

Oferty z niższą ceną, zarówno dla części pierwszej jak i drugiej, zostały odrzucone z powodu wady (brak elektronicznego podpisu oferty) która, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, nie jest możliwa do poprawienia.

Po wyborze oferty dla dwóch pierwszych części zamówienia, wykonawca odmówił podpisania umowy.

W zaistniałej sytuacji, zamawiający rozważył możliwość wprowadzenia zadania do WPF i jego realizację w roku przyszłym (z ogłoszeniem postępowania o zamówienie publiczne jeszcze w tym roku). Taka alternatywa nie jest również sprzeczna z zasadami uzyskanego dofinansowania, w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Na trzecią część wpłynęła jedna oferta z ceną wynoszącą 51.881,40 zł. Wybrano ofertę i podpisano umowę z PUH DYLA z siedzibą w Kochanowicach.

Dla realizacji zadania zlecono następujące nadzory:

- nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz nadzór archeologiczny, w cenach odpowiednio 750,00 zł i 1.850,00 zł, firmie Usługi Architektoniczno – Konserwatorskie ARCHEOMAX z siedzibą w Kłobucku,

- nadzór inwestorski w branży elektrycznej w cenie 799,50 zł, firmie Elektro-Mac Instalacje Elektryczne z siedziba w Kłobucku.

21. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy odcinków dróg gminnych ul. Mickiewicza i ul. Ogrodowej w Kłobucku. Wartość zadania wynosi 3.334.486,00 zł, a poziom dofinansowania wynosi minimum 50%. Trwa ocena wniosku.
22. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, została podpisana umowa na dofinansowanie zagospodarowania parku przy ul. Parkowej w Kłobucku. Wartość zadania wynosi 62.844,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 39.987,00 zł, co stanowi 63,63 % tych kosztów.
23. W ramach Programu Polski Ład został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi ul. Mostowej w Kamyku wraz z budową mostu. Wartość zadania wynosi 4.268.000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 4.054.600,00 zł, co stanowi 95 % tych kosztów. Trwa ocena wniosku.
24. W ramach Programu Polski Ład został złożony wniosek o dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Wartość zadania wynosi 1.424.000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1.281.600,00 zł, co stanowi 90 % tych kosztów. Trwa ocena wniosku.
25. W ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”, została podpisana umowa na dofinansowanie doposażenia placu zabaw oraz budowy siłowni napowietrznej w Sołectwie Gruszewnia. Wartość zadania wynosi 58.000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 29.000,00 zł, co stanowi 50 % tych kosztów.
26. Zakończono realizację niżej wymienionych projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
 - Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku - wartość projektu 208.220,00 zł, w tym dofinansowanie 183.233,60 zł
 - Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku - wartość projektu 104.038,75 zł, w tym dofinansowanie 91.554,10 zł
 - Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - wartość projektu 74.538,75 zł, w tym dofinansowanie 65.594,10 zł .Został złożony wnioski o płatność.
27. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, złożony przez gminę wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku, został zakwalifikowany do dofinansowania. Wartość zadania wynosi 434.570,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 307.492,75 zł. Przygotowywane są dokumenty do umowy o dofinansowanie zadania.

20.09.2021 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju
mgr inż. Piotr Chaliński