

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 29.03.2022 r.

Wydział Inwestycji i Rozwoju

1. Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku.
Roboty budowlane są realizowane nadal z opóźnieniem.
Nie została jeszcze podjęta decyzja w sprawie zasadności wniosku Wykonawcy, dotyczącego konieczności zwiększenia wartości umownej zamówienia o kwotę netto wynoszącą 1.653.601, zł. Pierwsze spotkanie między stronami nie doprowadziło do wiążących ustaleń. Natomiast Wykonawca złożył następny wniosek, dotyczący wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 20 grudnia br.
Według Wykonawcy, umowną przesłanką uzasadniającą wydłużenie terminu, jest wystąpienie „siły wyższej” uniemożliwiającej wykonanie zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. Do czynników noszących cechy „siły wyższej” Wykonawca zaliczył pandemię COVID-19, braki i opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych, wojnę w Ukrainie. Wniosek wykonawcy został skierowany do analizy prawnej.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łobodnie.
Na poprzedniej sesji została przedstawiona informacja dotycząca stwierdzonych w terenie, niezainwentaryzowanych urządzeń drenażowych, innego przebiegu istniejących urządzeń odwadniających, złego stanu technicznego znacznej części tych urządzeń. Podjęto decyzję o odtworzeniu urządzeń oraz skorygowaniu ich przebiegu. Na sfinansowanie tych robót, w stosunku do nominalnej wyceny wykonawcy, występuje deficyt środków w wysokości 78 tys. zł.
Ponadto Dyrektor szkoły zwróciła się o rozważenie możliwości wymiany części ogrodzenia placu szkolnego. Wartość tych robót została oszacowana na kwotę 30 tys. zł. Dlatego też na dzisiejszą sesję Rady, został przygotowany projekt uchwały zwiększającej środki na sfinansowanie zadania.
3. Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku
Jest to następny etap realizacji zapoczątkowanej w ubiegłym roku.
Unieważniono postępowanie dotyczące części pierwszej zamówienia, czyli doposażenia placu zabaw. Powodem unieważnienia jest odrzucenie obu złożonych ofert, z uwagi na niezgodność proponowanych urządzeń z warunkami zamówienia.
W postępowaniu dotyczącym części drugiej zamówienia, czyli budowy siłowni zewnętrznej, trwa badanie ofert.
Ponownie ogłoszono postępowanie na unieważnioną część, z terminem otwarcia ofert wyznaczonym na 7 kwietnia br.
Zamówienie będzie dofinansowane z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
4. W postępowaniu na roboty budowlane, dotyczące termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku wpłynęły dwie oferty z cenami 558.573,61 zł oraz 367.727,58 zł. Dokonano wyboru tańszej z ofert, należącej do Firmy Handlowo – Usługowej ZANO z siedzibą w miejscowości Ługi – Radły. Termin realizacji zamówienia został ustalony na 5 miesięcy od podpisania umowy.
5. W postępowaniu na roboty budowlane, dotyczące przebudowy odcinka drogi ul. Witosa w Kłobucku, wpłynęły 3 oferty z ceną minimalną wynoszącą 3.490.526,18 zł i maksymalną wynoszącą 5.452.057,14 zł. Oferta z najniższą ceną została złożona przez firmę HUCZ z siedzibą w Boronowie. Rozstrzygnięcie postępowania jest uzależnione od możliwości zwiększenia środków budżetowych, przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Deficyt środków wynosi 230 tys. zł. Wartość zwiększenia środków stanowi 7 % kwoty przeznaczonej na roboty budowlane. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą, należy stwierdzić że taki wzrost w stosunku do kwoty przewidywanej w trakcie tworzenia budżetu na rok 2022, wydaje się być do zaakceptowania. Dlatego też na dzisiejszą sesję Rady, został przygotowany projekt uchwały zwiększającej środki.
Termin realizacji zamówienia został określony na 6 miesięcy od podpisania umowy.

Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem, w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych.

6. W postępowaniu na roboty budowlane, dotyczące przebudowy drogi wraz z obiektem mostowym, w ciągu drogi ul. Mostowej w Kamyku, wpłynęło 5 ofert z ceną minimalną wynoszącą 4.283.719,45 zł i maksymalną wynoszącą 5.843.753,62 zł. Oferta z najniższą ceną została złożona przez firmę HUCZ z siedzibą w Boronowie. Rozstrzygnięcie postępowania jest uzależnione od możliwości zwiększenia środków budżetowych, przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Deficyt środków wynosi 100 tys. zł. Wartość zwiększenia środków stanowi 2,4 % kwoty przeznaczonej na roboty budowlane. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą, należy stwierdzić że taki wzrost w stosunku do kwoty przewidywanej w trakcie tworzenia budżetu na rok 2022, wydaje się być do zaakceptowania. Dlatego też na dzisiejszą sesję Rady, został przygotowany projekt uchwały zwiększającej środki.
Termin realizacji zamówienia został określony na 8 miesięcy od podpisania umowy.
Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem, w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych.
7. W postępowaniu na nadzór inwestorski dotyczący termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku, wpłynęły 4 oferty z ceną minimalną wynoszącą 2.844,01 zł i maksymalną wynoszącą 16.999,83 zł.
Dokonano wyboru najtańszej oferty i podpisano umowę z Firmą Handlowo – Usługową KOMAX z siedzibą w Kłobucku.
8. W postępowaniu na nadzór inwestorski dotyczący przebudowy odcinka drogi ul. Witosa w Kłobucku, wpłynęły 2 oferty z cenami wynoszącymi 14.444,00 zł i 27.552,00 zł. Trwa badanie ofert.
9. W postępowaniu na nadzór inwestorski dotyczący przebudowy drogi wraz z obiektem mostowym, w ciągu drogi ul. Mostowej w Kamyku, wpłynęły 2 oferty z cenami wynoszącymi 14.444,00 zł i 35.424,00 zł. Trwa badanie ofert.
10. Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej - ul. 11 Listopada w Kłobucku.
Z firmą WEGA-SELECT z siedzibą w Częstochowie podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej – ul. 11 listopada. Termin opracowania dokumentacji został ustalony na dzień 19 kwietnia br. Wartość zamówienia wynosi 14.999,85 zł.
W ramach zamówienia zostanie sporządzona 5 odrębnych dokumentacji, dotyczących następujących lokalizacji:
 - 1) doświetlenie przejścia dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej nr 2;
 - 2) doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Boh. Bitwy pod Mokrą;
 - 3) doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Harcerską;
 - 4) doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. K.K. Baczyńskiego i ul. I. Padarewskiego (przy Szkole Podstawowej nr 1);
 - 5) doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Gen. Rómmla i ul. Spacerową.Gmina zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie budowy doświetleń wymienionych przejść dla pieszych, z środków *Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego*. Zgodnie z warunkami *Programu*, zadanie winno być zrealizowane do 30 listopada br, a wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych realizacji i nie więcej niż 50 tys. zł.
11. W postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej, złożono po dwie oferty na każdą część zamówienia:

- 1) dla części pierwszej, dotyczącej odpadów z zabudowy wielolokalowej w Kłobucku, Łobodnie, Kamyku
 - 806.128,20 zł – Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach z siedzibą w Częstochowie
 - 751.051,28 zł – EKO-SYSTEM BIS sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Konopiskach
- 2) dla części drugiej, dotyczącej odpadów z obszaru Kłobucka, Rybna, Przybyłowa
 - 3.258.489,60 zł – Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach z siedzibą w Częstochowie
 - 3.029.205,06 zł – EKO-SYSTEM BIS sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Konopiskach
- 3) dla części trzeciej, dotyczącej odpadów z obszaru Białej, Borowianki, Gruszewni, Kamyka, Kopca, Lgoty, Libidzy, Łobodna, Nowej Wsi,
 - 2.131.466,40 zł – Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach z siedzibą w Częstochowie
 - 1.933.550,14 zł – EKO-SYSTEM BIS sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Konopiskach
- 4) dla części czwartej, dotyczącej odpadów remontowo – budowlanych, zgromadzonych w workach typu „big-bag”
 - 76.008,24 zł – Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach z siedzibą w Częstochowie
 - 61.599,94 zł – EKO-SYSTEM BIS sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Konopiskach
- 5) dla części piątej, dotyczącej odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 - 378.172,89 zł – Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach z siedzibą w Częstochowie
 - 462.661,20 zł – EKO-SYSTEM BIS sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Konopiskach

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć następujące środki:

- dla części pierwszej 690.000,00 zł
- dla części drugiej 2.831.000,00 zł
- dla części trzeciej 1.178.000,00 zł
- dla części czwartej 66.000,00 zł
- dla części piątej 406.000,00 zł

Trwa badanie ofert.

Kłobuck 28.03.2022 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju
mgr inż. Piotr Chalirski