

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 22.06.2022 r.

Wydział Inwestycji i Rozwoju

1. Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku.
W ostatnim okresie Wykonawca zintensyfikował roboty budowlane.
Na skutek analizy dokumentów złożonych przez Wykonawcę w związku z wnioskowanym zwiększeniem wartości umownej zamówienia oraz wydłużeniem terminu jego realizacji, ustalono że termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony o 122 dni t.j. do dnia 9 listopada br. Natomiast sprawy finansowe są nadal przedmiotem analizy i rozmów z Wykonawcą. Strony nie doszły jeszcze do porozumienia w kwestii ostatecznej wartości zwiększania wynagrodzenia za realizowane roboty.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łobodnie.
Zakres finansowy zamówienia, liczony w połowie czerwca, wynosił ponad 60%.
3. Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku
 1. W tym tygodniu rozpoczną się roboty związane z doposażeniem placu zabaw. Wartość zamówienia wynosi 41.574,00 zł, a termin wykonania upływa w dniu 4 lipca br.
 2. Zostały wykonane i odebrane roboty na budowę siłowni napowietrznej. Wartość robót wyniosła 15.891,60 zł.
 3. W postępowaniu na zakup i montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, dokonano wyboru oferty z kwotą wynoszącą 41.205,00 zł. Wykonawcą została firma Steelcore z siedzibą w Jarosławiu. Termin wykonania zamówienia został ustalony na dzień 20 sierpnia br.
4. Unieważniono postępowanie prowadzone w trzech częściach, dotyczące renowacji kaplic w Kłobucku przy ul. Długosza i przy ul. Okólnej. Pierwsza część dotycząca renowacji kaplicy przy ul. Długosza i druga część dotycząca kaplicy przy ul. Okólnej, zostały unieważnione z powodu braku ofert. Natomiast część trzecia, dotycząca renowacji figur drewnianych została unieważniona, ponieważ odrzucono jedyną złożoną ofertę z powodu braku jej podpisania. Postępowanie zostanie ogłoszone ponownie.
5. W postępowaniu na prace projektowe, dotyczące zagospodarowania parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku, wpłynęły 4 oferty z ceną minimalną wynoszącą 60.270,00 zł i ceną maksymalną wynoszącą 121.770,00 zł. Zakres opracowania uwzględniał: ciągi komunikacyjne, oświetlenie parku, małą architekturę, niewielką muszlę koncertową, miejsce na niewielką tężnię solankową.
W tegorocznym budżecie gminy na sfinansowanie zamówienia została przewidziana kwota wynosząca 50 tys. zł. Trwa badanie ofert. Termin realizacji zamówienia został ustalony na koniec listopada br.
6. Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku
Trwają roboty budowlane z terminem ich zakończenia do 30.08.2022 r.
7. Przebudowa odcinka drogi ul. Witosa w Kłobucku
Trwają roboty budowlane z terminem realizacji do 15.10.2022 r.
8. Przebudowa drogi wraz z obiektem mostowym, w ciągu drogi ul. Mostowej w Kamyku
Trwają roboty budowlane z terminem realizacji do 15.12.2022 r.
9. Projekt budynku klubowego Pogoń Kamyk
W ubiegłym tygodniu Wykonawca zaprezentował koncepcję architektoniczną.
Termin realizacji zamówienia został ustalony na 28 października br.
10. Oświetlenie przy ul. Stawowej w Borowiance
Z firmą Maxen z siedzibą w Błachowni podpisano umowę na roboty budowlane. Wartość umowy wynosi 76.137,00 zł. Roboty się rozpoczęły, a termin ich zakończenia został ustalony na dzień 20 sierpnia br.

11. Oświetlenie przy ul. Studziennej w Białej
Z firmą Maxen z siedzibą w Blachowni podpisano umowę na roboty budowlane. Wartość umowy wynosi 84.747,00 zł. Roboty się rozpoczęły, a termin ich zakończenia został ustalony do połowy sierpnia br.
12. Oświetlenie przy ul. Parkowej w Kopcu
Z firmą Maxen z siedzibą w Blachowni podpisano umowę na roboty budowlane. Wartość umowy wynosi 79.814,70 zł. Roboty się rozpoczęły, a termin ich zakończenia został ustalony do połowy sierpnia br.
13. Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż drogi krajowej nr 43 w Libidzy
Z firmą PUH Krzysztof Dyla z siedzibą w Kochanowicach podpisano umowę na roboty budowlane. Wartość umowy wynosi 232.700,00 zł. Roboty się rozpoczęły, a termin ich zakończenia został ustalony na koniec sierpnia br.
Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego, zadanie znalazło się na liście rankingowej zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka w 2022 roku, z kwotą dofinansowania wynoszącą 80 tys. zł.
14. W efekcie przeprowadzonego postępowania, podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia na Osiedlu nr 7 w Kłobucku.
Wykonawcą została firma MK Elektro Projekt Marian Kozik z siedzibą w Tarnobrzegu z ceną wynoszącą 11.070,00 zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony do końca października br.
15. Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej - ul. 11 Listopada w Kłobucku
Gmina złożyła cztery wnioski o dofinansowanie zadań z środków *Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego*, dotyczące:
1) doświetlenia przejść dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2;
2) doświetlenia przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Boh. Bitwy pod Mokrą;
3) doświetlenia przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Harcerską;
4) doświetlenia przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Gen. Rómmla i ul. Spacerową.
Gmina otrzymała informację że znalazła się na liście beneficjentów dofinansowania w ramach w/w programu. Łączna kosztorysowa wartość zadań wynosi 219 tys. zł. Poziom dofinansowania wynosi 50%. Zadania powinny zostać wykonane do końca października br.
16. Dwa złożone przez nas wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych, otrzymały wstępne promesy.
Pierwszy z nich dotyczy dwóch zadań w Kłobucku: zagospodarowania terenu wokół budynku UM oraz budowy fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II. Drugi dotyczy czterech zadań, trzech w Kłobucku na terenie OSiR: termomodernizacji hali, przebudowy bieżni, przebudowy trybun i jednego zadania w Kamyku dotyczącego zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Zgodnie z zasadami Polskiego Ładu, ogłoszenie postępowań o zamówienie publiczne powinno nastąpić w ciągu dziewięciu miesięcy od otrzymania promesy, czyli do połowy marca przyszłego roku.
Szczegółowe informacje dotyczące złożonych wniosków, zostały Państwu przekazane na sesji Rady Miejskiej w dniu 1 marca br.

Kłobuck 21.06.2022 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju
mgr inż. Piotr Chaliński