

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 29.12.2022 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku.

Wokół budynku sali gimnastycznej trwają roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu (chodniki, dojścia, drogi wewnętrzne, parkingi, nasadzenia zieleni). Wewnątrz budynku trwają roboty wykończeniowe, w szczególności w pomieszczeniu hali gimnastycznej, gdzie zgodnie z deklaracją Wykonawcy, niebawem mają się rozpocząć prace związane z montażem podłogi sportowej.

Według aktualnych zapewnień wykonawcy wszystkie prace związane z realizacją obiektu mają się zakończyć w pierwszym kwartale 2023 r.

Poziom wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy w roku 2022 wyniósł 17,04%

2. Renowacja kaplic w Kłobucku przy ul. Długosza i przy ul. Okólnej.

Mimo przeprowadzenia czterech postępowań otwartych oraz próby pozyskania wykonawcy w trybie z wolnej ręki, nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Dlatego też, zgodnie z sugestią przedstawioną na poprzedniej sesji, zadanie zostanie umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej, z realizacją w 2023 roku. W związku z tym, kolejne otwarte postępowanie zostanie ogłoszone.

3. Projekt zagospodarowania parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku.

Gmina sporządziła dokumentację dendrologiczną opartą na skanowaniu parku, która była jednym z wymogów konserwatora zabytków, aby uzgodnić opracowywaną dokumentację projektową rewitalizacji parku.

4. Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku.
Gmina odebrała roboty budowlane w listopadzie br. Aktualnie trwa rozliczenie inwestycji.

5. Przebudowa odcinka drogi ul. Witosa w Kłobucku.

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, w dniu 19.12.2022 wykonawca przerwał realizację robót budowlanych. Prace wznowiono w dniu 28.12.2022 r. układając podbudowę z kruszywa, Wykonawca zobowiązał się że w dniu 29.12.2022 po pozytywnych wynikach badań zagęszczenia i zatwierdzeniu wyników przez inspektora nadzoru przystąpi do układania warstwy wiążącej – mineralno-asfaltowej.

6. W dniu 28.12.2022 r. ogłoszono przetarg na usługę pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw w Kłobucku”, otwarcie ofert zaplanowano na 09.01.2023 r.

7. Przebudowa drogi wraz z obiektem mostowym, w ciągu drogi ul. Mostowej w Kamyku

Roboty zostały zakończone i odebrane. Wartość wykonanych robót wynosi 4.283.719,45 zł

8. Ze względu na brak ofert, pomimo wydłużonego czasu realizacji zadania, unieważniono czwarte już postępowanie na usługę polegającą na „aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku”. Do końca roku bieżącego ogłoszone zostanie kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

9. W drugim postępowaniu na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II” wpłynęła jedna oferta na realizację obu części zadania:
- dla części pierwszej zadania, dotyczącej „Zagospodarowania terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku”, wpłynęła oferta z ceną 2.199.559,66 zł
 - dla części drugiej zadania, dotyczącej „Zagospodarowania terenu i budowy fontanny multimedialnej na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku” wpłynęła oferta z ceną 937.901,76
- Kwota łączna za realizację obu części zadania wyniosła 3.137.461,42 zł, zaś kwota przeznaczona na realizację obu części zadania wynosi 2.720.000,00 zł
- W związku z tym, iż obie części zadania objęte są jedną Promesą programu „POLSKI ŁAD” , postępowanie unieważniono z uwagi na brak wystarczających środków na realizację obu części zadania. Kolejne postępowanie na roboty budowlane zostanie ogłoszone na początku stycznia 2023 r.
10. Przebudowa dróg ul. Mickiewicza i ul. Ogrodowej w Kłobucku
- W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie podstawowym, w dniu 13.12.2022 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót jest firma: „Bitum” Sp. z o.o. z siedzibą w Lipiu Śląskim przy ul. Cegielnianej 20. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: 2.621.339,33 zł brutto. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych wyznaczono na 6 miesięcy od zawarcia umowy.
- Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.256.859,89 zł, co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych.
- Ze względu na panujące warunki zimowe Wykonawca nie mógł przystąpić do rozpoczęcia robót budowlanych.
11. Obecnie trwa badanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tj. w trybie podstawowym na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przebudowy dróg ul. Mickiewicza i ul. Ogrodowej w Kłobucku. Zostało złożonych 6 ofert. Cena najtańszej oferty wynosi 6150,00 zł natomiast najdroższej 54.120,00 zł.
12. Trwają prace projektowe dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Zakrzew. Dokumentacja znajduje się na etapie ostatecznego uzgodnienia z PWiK w Częstochowie oraz uzyskania z Wód Polskich pozwolenia wodnoprawnego.
13. Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw położonym na działce nr 265 w Nowej Wsi.
- W dniu 01.12. br. zostały odebrane roboty budowlane polegające na dostawie i montażu trzech podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z tablicą regulaminową na terenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś.
14. Odbudowanie altany znajdującej się na placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Kłobucku.
- W dniu 07.11 br. zostały odebrane roboty budowlane polegające na odbudowie altany znajdującej się na terenie sołectwa Niwa Skrzyszów przy ul. Wierzbowej. Altana zostanie wykorzystywana przez okolicznych mieszkańców.
15. Trwają prace projektowe dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku. Dokumentacja znajduje się na etapie ostatecznego uzgodnienia z Tauron Dystrybucja ze względu na

występujące kolizje infrastruktury Tauronu z projektowaną inwestycją. Projektant oczekuje z Wód Polskich pozwolenia wodnoprawnego.

16. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie podstawowym, w dniu 16.11.2022 r. podpisano umowę na usługę projektowo – kosztorysową dot. sporządzenia dokumentacji projektowej sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z koncepcją i projektem odwodnienia dla osiedla przyległego do ul. Cielebana w m. Kłobuck. Wykonawcą realizującym prace projektowe jest firma: Biuro Usługowo – Projektowe „WODOPROJEKT I” Stanisław Soluch z siedzibą w Kłobucku przy ul. Parkowej 4A. Z tytułu wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 121.770,00 zł brutto.
17. Odebrano roboty budowlane dotyczące oświetlenia przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku (od przejazdu kolejowego do ul. Stawowej). Wartość robót wynosi 52.890,00 zł.
18. Wykonanie usługi projektowej i realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznej na terenie Gminy Kłobuck polegającej na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego
 - Ulica Jasnogórska (obręb Biała Górna) 3 szt.
 - Ulica Podleśna (obręb Łobodno) 1 szt.
 - Ulica Graniczna (obręb Przybyłów) 2 szt.
 - Ulica Staszica (obręb Niwa Skrzyszów) 1 szt.
 - Ulica Kasztanowa (obręb Niwa Skrzyszów) 1 szt.
 - Ulica Dębowa (obręb Zakrzew) 1 szt.
 - Ulica Reja (obręb Zakrzew) 2 szt.
 - Ulica 11 Listopada (obręb Zagórze) 2 szt.

Wykonawca: Elektro-Bud Mariusz Michalak
Ul. Sadowa 6
98-330 Pajęczno

Zrealizowane i odebrane.

Wartość zadania: 43.492,80 zł

19. Wykonana została dokumentacja projektowa pn.: „Budowa oświetlenia ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami nr 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku”
Wykonawca: MK Elektro Projekt Marian Kozik
Ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
39-400 Tarnobrzeg
Kwota za wykonanie dokumentacji wyniosła 6.150,00 zł
20. Wykonana została dokumentacja projektowa pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Podleśnej w Kłobucku”
Wykonawca: MK Elektro Projekt Marian Kozik
Ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
39-400 Tarnobrzeg
Kwota za wykonanie dokumentacji wyniosła: 9.225,00 zł
21. Wykonana została dokumentacja projektowa pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowej w Kłobucku”
Wykonawca: MK Elektro Projekt Marian Kozik

Ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
39-400 Tarnobrzeg

Kwota za wykonanie dokumentacji wyniosła: 14.145,00 zł

22. Dokumentacja projektowa „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Równoległej w Kłobucku”

Wykonawca: MK Elektro Projekt Marian Kozik
Ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
39-400 Tarnobrzeg

Kwota za wykonanie dokumentacji wyniosła: 9.225,00 zł

23. Dokumentacja projektowa „Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku”

Wykonawca: MK Elektro Projekt Marian Kozik
Ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
39-400 Tarnobrzeg

Kwota za wykonanie dokumentacji wyniosła: 7.380,00 zł

24. Dokumentacja projektowa „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku”

Wykonawca: MK Elektro Projekt Marian Kozik
Ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
39-400 Tarnobrzeg

Kwota za wykonanie dokumentacji wyniosła: 12.300,00 zł

25. Dokumentacja projektowa „Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Parkowej (wg tablicy adresowej ul. Krótkiej) w Łobodnie”

Wykonawca: Altom Marcin Kucharski
Ul. Skłodowskiej 61
97-500 Radomsko

Kwota za wykonanie dokumentacji wyniosła: 4.428,00 zł

26. Dokumentacja projektowa „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Ciasnej w Kłobucku”

Wykonawca: Altom Marcin Kucharski
Ul. Skłodowskiej 61
97-500 Radomsko

Kwota za wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła: 4.428,00 zł

27. Dokumentacja projektowa „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wały w Kłobucku”

Wykonawca: Altom Marcin Kucharski
Ul. Skłodowskiej 61
97-500 Radomsko

Kwota za wykonanie dokumentacji wyniosła: 4.428,00 zł

28. Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku przy ul. 11 Listopada

Przy przejściach dla pieszych zamontowano już słupy oświetleniowe z wysięgnikami. Część opraw świateł. Obecnie trwają roboty budowlane związane z podłączeniem do sieci pozostałych słupów.

Wykonawca: Elektro-Bud Mariusz Michałak
Ul. Sadowa 6
98-330 Pajęczno

Kłobuck 28.12.2022 r.

BURMISTRZ KLÓBUCKA

Jerzy Zawrzeski