

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 28.03.2023 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku.

Roboty budowlane zostały ukończone i trwa procedura odbiorowa. Zostały zdefiniowane braki i usterki, a Wykonawca jest w trakcie ich usuwania. Jednak z uwagi na brak docelowego zasilania budynku w energię elektryczną, nie można usunąć usterek związanych z tablicami elektrycznymi. Nie można także dokonać odbioru windy przez Urząd Dozoru Technicznego. Tym samym, Wykonawca nie jest w stanie skompletować poprawnej dokumentacji odbiorowej. Nie została jeszcze ustalona ostateczna wartość waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Na 31 marca br. został ustalony termin spotkania w tej sprawie.

2. Renowacja kaplic w Kłobucku przy ul. Długosza i przy ul. Okólnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na kwotę 11.990,00 zł podpisano umowę na część zamówienia, dotyczącą renowacji figur drewnianych znajdujących się w kaplicach. Wykonawcą jest firma Konserwacja Dzieł Sztuki z siedzibą w Zielonej Górze.

Natomiast w kolejnym postępowaniu na roboty budowlane, wpłynęły po dwie oferty dotyczące każdego z budynków. Ceny w ofertach kształtują się odpowiednio:

- dla kaplicy przy ul. J. Długosza - minimalna 67.650,00 zł, maksymalna 111.399,98 zł,
- dla kaplicy przy ul. Okólnej - 55.350,00 zł, maksymalna – 97.199,94 zł.

Dla dokonania wyboru ofert z niższymi cenami i realizacji zadań, koniecznym jest zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 21 tys. zł. Dlatego też na dzisiejszej sesji, niezbędnym jest dokonanie stosownej zmiany w wydatkach budżetowych.

3. Projekt zagospodarowania parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku.

Trwają prace projektowe. Na skutek powodów o których była mowa w informacjach przedstawianych na sesjach Rady Miejskiej, nie osiągnięto jeszcze formalnego porozumienia z konserwatorem zabytków. Natomiast podjęte zostały działania zmierzające do uwzględnienia w zamierzeniu Gminy, uwag wniesionych przez Konserwatora, które byłyby do przyjęcia w ramach kompromisu między stronami. W związku z tym, w bieżącym tygodniu, wykonawca projektu powinien złożyć opracowanie koncepcyjne do zaopiniowania przez Konserwatora.

4. Przebudowa odcinka drogi ul. Witosa w Kłobucku.

Roboty budowlane zostały ukończone i odebrane. Trwa końcowe rozliczenie robót.

- 5. Ze względu na brak ofert, unieważniono piąte postępowanie na usługę polegającą na „aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku”. Brak ofert jest ustawową przesłanką umożliwiającą udzielenie zamówienia w trybie „z wolnej ręki”. Aktualnie został wytypowany potencjalny wykonawca, po spotkaniu z którym, będzie mogła zostać wdrożona procedura „z wolnej ręki”.**

- 6. W wyniku przeprowadzenia trzeciego postępowaniu na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II”, zostały zawarte umowy wykonawcą robót, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych WILK z siedzibą w Kłobucku. Wartość zamówienia dotyczącego zagospodarowania terenu wokół Urzędu Miejskiego wynosi 1.706.245,85 zł, a zamówienia dotyczącego budowy fontanny na Rynku im. Jana Pawła II wynosi 934.788,71 zł. Termin wykonania obu zamówień został ustalony na dzień 29 sierpnia br. Zadania objęte są promesą programu Polski Ład.**

- 7. Trzecie postępowanie na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy**

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku zostało unieważnione.

Zostało ogłoszone kolejne postępowanie z terminem złożenia ofert w dniu 12.04.br.

Zadania objęte są promesą programu Polski Ład.

8. Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Zakrzew została uzgodniona przez PWiK. Brak jest nadal pozwolenia wodnoprawnego, wydawanego przez Wody Polskie.
9. Wykonawca dostarczył zamawiającemu dokumentację projektową, dotyczącą budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku. Trwa analiza dokumentacji w kontekście zgodności z zawartą umową.
10. Zakup sceny mobilnej.
W drugim postępowaniu na dostawę sceny, wpłynęła jedna oferta z ceną wynoszącą 218.940,00 zł. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 221.000,00 zł. Trwa analiza oferty.
Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających, że oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego.
11. W ogłoszonym naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wpłynęły wnioski dotyczące następujących obiektów: Kościoła pod wezwaniem Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku, dworku w Kamyku oraz kamienicy przy Rynku im. Jana Pawła II nr 1 w Kłobucku. Ponadto Gmina, w ramach wymienionego programu rządowego, będzie ubiegać się o dofinansowanie zagospodarowania parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku.
12. Złożono wniosek o pomoc finansową w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku, dla zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu sportowo -rekreacyjnego w Sołectwie Zakrzew przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku”. Szacunkowy koszt wynosi 180 tys. w tym przewidywane dofinansowanie wynosi 90 tys. zł.
13. Do WFOŚ i GW w Katowicach został złożony wniosek o pomoc finansową na utworzenie zielonej przestrzeni publicznej w Kłobucku. Wniosek dotyczy dwóch obszarów. Pierwszy jest zlokalizowany między ul. K.K. Baczyńskiego, a ul. Topolową. Na tym obszarze ma zostać nasadzone 160 drzew. Drugi obszar jest zlokalizowany między ul. Zieloną, a ul. Spacerową. Na tym obszarze planuje się budowę tężni solankowej oraz utworzenie dendrologicznej ścieżki edukacyjnej. Szacunkowy koszt wynosi 241.560, zł, w tym przewidywane dofinansowanie wynosi 217.404, zł.
14. W ramach Marszałkowskiego programu „Inicjatywa smogowa” zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie:
 - zakupu oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli
 - zakupu urządzenia do kontroli palenisk domowych i odzieży ochronnej dla osób które będą dokonywały tej kontroli.Łączna wartość zadania wynosi 33.860, zł, całość kwoty stanowi dofinansowanie.
15. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, przyznano Gminie dofinansowanie dla zadania polegającego na przebudowie odcinka ul. Parkowej w Białej. Szacowana wartość zadania wynosi 1.104.809,85 zł w tym dofinansowanie wynosi 702.990,00 zł, co stanowi 63,63% wartości zadania.

Kłobuck 27.03.2023 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju

mgr inż. Piotr Chaltrński