

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 25.04.2023 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku.

Trwa procedura odbiorowa. 21 kwietnia br, zakład energetyczny zamontował licznik energii elektrycznej w złączu kablowym. Wykonawca ma więc możliwość usunięcia usterek związanych z tablicami elektrycznymi oraz może dokonać pomiarów i zgłoszenia windy do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Następnie będzie można rozpocząć procedurę zmierzającą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Ustalona w trakcie negocjacji wartość waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 1.101.617,21 zł, co stanowi 16,28% wynagrodzenia umownego. Należy dodać, że pierwotne żądanie wykonawcy opiewało na kwotę 2.033.929,81 zł.

2. Renowacja kaplic w Kłobucku przy ul. Długosza i przy ul. Okólnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowy na roboty budowlane.

Wykonawcą obu zadań jest firma Kaz-mar z siedzibą w Grodzisku.

Wartość robót związanych z kaplicą przy ul. J. Długosza, wynosi 67.650,00 zł, natomiast związanych z kaplicą przy ul. Okólnej, wynosi 55.350,00 zł. Termin wykonania został ustalony na dzień 12 czerwca br.

3. Projekt zagospodarowania parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku.

Trwają prace projektowe. Na skutek powodów o których była mowa w informacjach przedstawianych na sesjach Rady Miejskiej, nie osiągnięto jeszcze formalnego porozumienia z konserwatorem zabytków. Natomiast podjęte zostały działania zmierzające do uwzględnienia w zamierzeniu Gminy, uwag wniesionych przez Konserwatora, które byłyby do przyjęcia w ramach kompromisu między stronami. W związku z tym, wykonawca projektu złożył opracowanie koncepcyjne do zaopiniowania przez Konserwatora.

4. Przebudowa dróg ul. A. Mickiewicza i ul. Ogrodowej w Kłobucku.

Podczas realizacji robót, po wykonaniu niwelacji jednego z odcinków, stwierdzono brak możliwości powierzchniowego odpływu wód na tym odcinku. Dlatego też koniecznym będzie dobudowanie ok. 70 metrów kanalizacji deszczowej z wymianą istniejącej studni. Wykonawca dokona wyceny koniecznych robót budowlanych i przedstawi zamawiającemu kosztorys. Ponadto w jednym z wykopów znaleziono niewybuch, co wstrzymało na pewien czas roboty.

5. Przebudowa odcinka drogi ul. Witosa w Kłobucku.

Roboty budowlane zostały ukończone i odebrane. Końcowa wartość robót wyniosła 3.816.660,37 zł. Zadanie objęte jest promesą programu Polski Ład, z której kwota dofinansowania wynosi 3.157.700,00 zł.

6. W trzecim postępowaniu na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym:

- dla części pierwszej, dotyczącej termomodernizacji hali sportowej na terenie OSiR w Kłobucku, wpłynęły 2 oferty z ceną minimalną 2.966.097,00 zł i maksymalną 3.200.000,00 zł

- dla części drugiej, dotyczącej przebudowy trybun i przebudowy bieżni na terenie OSiR w Kłobucku, wpłynęły 3 oferty z ceną minimalną 4.050.000,00 zł i maksymalną 5.043.218,94 zł

- dla części trzeciej, dotyczącej zagospodarowania terenu przy szkole w Kamyku, wpłynęło 5 ofert z ceną minimalną 2.088.540,00 zł i maksymalną 2.398.111,53 zł.

Trwa badanie ofert. Aktualnie w planie wydatków budżetowych na realizację wymienionych zadań, została przeznaczona łączna kwota wynosząca 8.109.000,00 zł. Uwzględniając wybór ofert z najniższymi cenami oraz szacowany koszt nadzorów inwestorskich, występuje deficyt finansowy wynoszący ok. 1.060.000, zł. Zadania objęte są promesą programu Polski Ład. Wybór ofert z minimalnymi cenami, spowodowałby osiągnięcie dofinansowania na poziomie

7. Projekt kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Zakrzew
Wody Polskie wydały pozwolenie wodnoprawne. Tym samym zakończył się proces uzgadniania dokumentacji projektowej. Z uwagi na wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym, trwa proces uzyskania prawa do dysponowania na cele budowlane terenem działki wód płynących (konieczne jest podpisanie porozumienia między Gminą, a Wodami Polskimi).
8. Zakup sceny mobilnej.
W trzecim postępowaniu na dostawę sceny, wpłynęła jedna oferta z ceną wynoszącą 196.431,00 zł. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 219.000,00 zł. Trwa analiza oferty. Termin dostawy został określony na 120 dni od podpisania umowy. Dwa wcześniejsze postępowania zostały unieważnione, ponieważ wykonawca (ten sam w obu postępowaniach) nie dostarczył dokumentów potwierdzających, że oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego.
9. W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostały złożone wnioski dotyczące następujących obiektów: Kościoła pod wezwaniem Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku, dworku w Kamyku, kamienicy przy Rynku im. Jana Pawła II nr 1 w Kłobucku oraz parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku.
10. Ogłoszono postępowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej (5 części). Termin składania ofert upływa w dniu 12 maja br.
11. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, został złożony wniosek o dofinansowanie budowy chodnika wraz z doświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Korczaka w Kłobucku. Szacowana wartość zadania wynosi 2 mln zł, a dofinansowanie może stanowić nie mniej niż 50% tej wartości.

Kłobuck 27.03.2023 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju
mgr inż. Piotr Chaliński