

Informacja na sesję – 29.08.2023.
Wydział Inwestycji i Rozwoju

1. **„Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamyku”**
Wykonawca robót: „Brat – Bud Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Suś Lesław” po zakończeniu robót ziemnych przystąpił do prac związanych z układaniem warstw konstrukcyjnych w obrębie boiska i parkingu.
2. **„Przebudowa dróg ul. Mickiewicza i ul. Ogrodowej w Kłobucku”**
Wykonawca: „BITUM” Sp. z o.o. kończy prace związane z regulacją studzienek kanalizacyjnych usytuowanych w jezdni ul. Mickiewicza i ul. Ogrodowej. Ponadto Wykonawca przystąpił do układania warstwy ścieralnej. Zakończenie prac nastąpi do dnia 12.09.2023 r.
3. Wykonawca: INVEST – MAP Łukasz Muzyk z siedzibą w Katowicach przy ul. Korfanteo 55/33 w dniu 08.08.2023 r. przedłożył do Zamawiającego dokumentację projektową dot. zadania inwestycyjnego dotyczącego **budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zakrzew**. Do zakończenia realizacji umowy brakuje jednego dokumentu, tj. pozwolenia z Wód Polskich na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi. Wniosek w tej sprawie został złożony przez projektanta w Wodach Polskich w dniu 20.04.2023 r.
4. Trwają prace projektowe dot. sporządzenia dokumentacji projektowej **sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z koncepcją i projektem odwodnienia dla osiedla przyległego do ul. Cielebana w m. Kłobuck**.
5. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej”**
W dniu 28.07.2023 r. Zamawiający z pośród trzech złożonych ofert dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Zgodnie z przesłanym do Wykonawców zawiadomieniem o wyborze, najkorzystniejszą ofertę dla wszystkich 5 części złożyła firma: EKO-SYSTEM BIS” Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Konopiskach. W dniu 07.08.2023 r. oferent: Wiesław Strach prowadzący działalność pod firmą: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków z siedzibą w Częstochowie złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności Zamawiającego w zakresie Części I, II oraz III przedmiotu zamówienia. Odwołanie dotyczy konkretnie dokonanego wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: „EKO-SYSTEM BIS” Sp. z o.o. Sp.K. W dniu 28.08.2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła orzeczenie, zgodnie z którym odrzuciła wszystkie zarzuty postawione przez Odwołującego.
6. Przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych oraz przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku. Wykonawca robót Hydratec spółka z o.o. ul. Por. Anatola Radziwonika 12, 15-166 Białystok, trwają prace przy budowie trybun (betonowanie stóp i filarów krytej trybuny) oraz układanie rabatek i warstwy podbudowy z kamienia łupanego bieżni lekkoatletycznej.
7. Trwają prace projektowe dot. sporządzenia dokumentacji projektowej pn.: Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw w Kłobucku Wykonawca APA ARCHES sp.z o.o. sp. k. ul. Jawornicka 8/229, 60-161 Poznań.
8. Trwają roboty budowlane związane z **zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku**. Termin umowy zakończenia wszystkich prac mija z dniem 29.08.2023 r. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 22.09.2023 r. Powodem wydłużenia terminu realizacji są roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji robót objętych kontraktem, których nie można było wcześniej przewidzieć (przebudowa ściany oporowej przy zjeździe do garażu, przebudowa fragmentu murku przed wejściem głównym

do UM, przebudowa schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą).

9. Trwają roboty budowlane związane z „**termomodernizacją hali sportowej na terenie OSiR w Kłobucku**”. Prace prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Obecnie trwają przygotowania do montażu konstrukcji dachu.
10. Rozstrzygnięto postępowanie na „**zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kłobucku**”. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę - Zakład Wielobranżowy „BONEX” Mirosław Nowowiejski z siedzibą w Kamienicy Polskiej, z którym podpisano umowę. Cena oferty – 1.109.799,48 brutto. Termin realizacji – do dnia 23.09.2023 r.
11. Trwają prace projektowe związane z „**aktualizacją dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap III**”. Wykonawcą jest firma DWK projekt Wojciech Kulawik z siedzibą w Częstochowie; termin realizacji – 08.11.2023 r.
12. W dniu 27.07.2023 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo wraz z załącznikiem stanowiącym opracowanie projektowe **budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ulicy Korczaka w Kłobucku**. Trwa analiza przedłożonej dokumentacji projektowej.
13. Trwają roboty budowlane związane z budową fontanny multimedialnej na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku”.
14. W sierpniu br zakończono roboty budowlane dotyczące renowacji kaplicy przy ul. Długosza w Kłobucku.
15. W ramach środków z funduszu sołeckiego oraz środków z budżetu Gminy Kłobuck poczyniono inwestycje polegające na doposażeniu istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej. Umowę na roboty budowlane podpisano (w dniu 12.07.2023 r.) z firmą Happy S.C. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 31, Dys, 21-003 Ciecierzyn na kwotę w wysokości 12.300,00 zł brutto. Ponadto wykonano ogrodzenie wspomnianego placu zabaw przez firmę „DAWID” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gronowej 23 w Częstochowie w kwocie 18.336,84 zł brutto. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane w okresie lipca – sierpnia br.
16. W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano doposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w sołectwie Biała. Zamontowano dwa urządzenia zabawowe (linarium oraz podest z belką). Ponadto wykonano ogrodzenie istniejącego placu zabaw.
17. W lipcu br. podpisano umowę na zakup i montaż zestawu zabawowego wraz z nawierzchnią bezpieczną (piaskową) w ramach zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Kamyk z firmą Steelcore Sp. z o.o. mającą swoją siedzibę w Jarosławiu przy ul. Zwierzynieckiej 14M, na kwotę w wysokości 58.990,80 zł brutto terminem wykonania 10 tygodni od podpisania umowy.
18. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne dotyczącego zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew w Gminie Kłobuck, podpisano umowę dla części I zamówienia w zakresie „Budowy placu zabaw w sołectwie Zakrzew w Gminie Kłobuck” (w dniu 12.07.2023 r.) z firmą Steelcore Sp. z o.o. mającą swoją siedzibę w Jarosławiu przy ul. Zwierzynieckiej 14M, z terminem realizacji 80 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 63.812,40 zł brutto. Natomiast część II postępowania dotycząca „Budowy boiska do siatkówki” została unieważniona, gdyż otrzymano jedną ofertę, której cena przewyższała kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Tym samym ogłoszono kolejne postępowanie na realizację zadania pn.: „Budowa boiska do siatkówki” w wyniku, którego wpłynęła jedna oferta. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, co za skutkowało późniejszym podpisaniem umowy z firmą Steelcore Sp. z o.o. mającą swoją siedzibę w Jarosławiu przy ul. Zwierzynieckiej 14M (w dniu 01.08.2023 r.) na kwotę w wysokości 50.588,42 zł brutto. Termin realizacji robót budowlanych ustalono na 40 dni od dnia podpisania umowy.

19. W dniu 19 lipca br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. **Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. ks. Piotra Ściegiennego oraz odcinka drogi gminnej nr 470 152S ul. Polnej w Kłobucku** ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* Wartość inwestycji z wniosku o dofinansowanie wynosi 2.039.251,00 zł w tym koszty kwalifikowane 1.999.251,00 zł. Przewidywane dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych w kwocie 999.625,50 zł stanowić będzie 50 % tych kosztów. Obecnie trwa ocena wniosku.
20. W dniu 9 sierpnia br. zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie zadań w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VIII*:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłobucku – obszar Zakrzew, etap I** – kwota wnioskowanych środków 14.940.000,00 zł stanowi 95 % przewidywanej wartości zadania;
 - Budowa „łącznika” ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku oraz przebudowa odcinka ul. Strażackiej Łobodnie** – kwota wnioskowanych środków 8.000.000,00 zł stanowi 95 % przewidywanej wartości zadania;
 - Remont dwóch mostów w ciągach dróg gminnych w miejscowościach Rybno i Borowianka** – kwota wnioskowanych środków 950.000,00 zł stanowi 95 % przewidywanej wartości zadania.
- Obecnie trwa ocena wniosków.
21. W dniu 10 sierpnia br. zostały złożone również 3 wnioski o dofinansowanie w ramach *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II*:
- Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku - etap I**, kwota wnioskowanych środków 1.225.000,00 zł stanowi 98 % przewidywanej wartości zadania;
 - Prace renowacyjne i restauratorskie przy zabytkowym Dworze w miejscowości Kamyk**, kwota wnioskowanych środków 960.000,00 zł stanowi 98 % przewidywanej wartości zadania;
 - Renowacja dachu budynku w zabytkowej kamienicy przy Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku**, kwota wnioskowanych środków 145.054,70 zł stanowi 98 % przewidywanej wartości zadania.
- Obecnie trwa ocena wniosków.
22. **„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego ul. Mostowej w Kamyku”**
W dniu 26.07.2023r. podpisano umowę z Wykonawcą firmą – MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik mająca swoją siedzibę ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg na kwotę 9.987,60 zł brutto termin wykonania do 20.10.2023 r. Na dzień 24.08.2023 r. koncepcja budowy oświetlenia została przekazana do zaopiniowania do Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku.
23. **„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej budowy oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku”**
W dniu 14.07.2023 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu, 21.07.2023 zostało unieważnione postępowanie ponieważ cena oferty (9.254,52 zł brutto) przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (5.000,00 zł).
W dniu 21.07.2023 r. zostało ponownie opublikowane ogłoszenie o zamówieniu, 28.07.2023 r. zostało unieważnione postępowanie ponieważ cena oferty (8.098,32 zł brutto) przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (5.000 zł).
W dniu 21.07.2023 r. zostało ponownie opublikowane ogłoszenie o zamówieniu, 28.07.2023 r. zostało unieważnione postępowanie ponieważ cena oferty (8.098,32 zł brutto) przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (5.000 zł).
W dniu 07.08.2023 r. zostało ponownie opublikowane ogłoszenie o zamówieniu, 14.08.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert. Cena oferty wynosi 9.377,52 zł brutto nie została jeszcze wybrana (brak środków w budżecie).
24. **„Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku”**
W dniu 09.08.2023r. podpisano umowę na roboty budowlane z Wykonawcą firmą – P. H. U. „MEMFIS” mająca swoją siedzibę: Olszyna ul. Klonowa 6, 42-284 Herby na kwotę 23.370,00 zł

brutto termin wykonania do 30 dni od podpisania umowy. Plac budowy został przekazany Wykonawcy.

W dniu 09.08.2023 r. podpisano umowę na inspektora nadzoru z firmą - MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik mająca swoją siedzibę ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg. Wartość wynagrodzenia umownego – 1.439,10 zł brutto.

25. „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m-ci Kłobuck, ul. Ciasna”

W dniu 14.08.2023r. nastąpiło otwarcie ofert na roboty budowlane. Została złożona jedna oferta na kwotę 19.557,00 zł brutto przez firmę: P. P. H. U MAXEN sp. z o.o. mającą swoją siedzibę w 42-290 Blachowni przy ulicy Pięknej 32 umowy jeszcze nie podpisano.

W dniu 24.08.2023 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego , 30.08.2023 r. nastąpił otwarcie ofert.

26. „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w m-ci Kłobuck przy ul. Podleśnej”

W dniu 07.08.2023 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane, 23.08.2023 zostało unieważnione postępowanie ponieważ cena oferty (83.640,00 zł brutto) przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (15.000,00 zł).

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zabrzewski

Kłobuck 28.08.2023 r.