

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 25.10.2023 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Trwają prace projektowe związane z realizacją dokumentacji projektowej zagospodarowania parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Dokumentacja powinna zostać zakończona w grudniu br.
2. Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z przebudową dróg ul. A. Mickiewicza i ul. Ogrodowej w Kłobucku.
3. Zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6. Wykonawcy zostały wskazane braki dotyczące instalacji oświetleniowej i teletechnicznej oraz w zakresie dokumentacji odbiorowej. Usunięcie braków powinno się zakończyć do 31 października br.
4. Ukończono roboty budowlane związane budową fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku. Trwa ocena złożonych przez wykonawcę dokumentów i rozliczenie zadania.
5. Trwają roboty budowlane dotyczące termomodernizacji hali sportowej na terenie OSiR w Kłobucku.
6. Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy trybun i przebudowy bieżni na terenie OSiR w Kłobucku.
7. Trwają roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu przy szkole w Kamyku.
8. Otrzymano dokumentację projektową przebudowy basenu odkrytego na terenie OSiR w Kłobucku. Wartość robót, wg kosztorysu inwestorskiego, wynosi 17.993.464,95 zł.
9. Dokumentacja projektowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Korczaka w Kłobucku.
Otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania na budowę chodnika z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1,6 mln zł, przy wartości zadania wg wniosku o dofinansowanie wynoszącej 2,0 mln zł.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest uzyskanie do 28 listopada br. dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez właściwy organ, zgłoszenia wykonania robót budowlanych, a także rozpoczęcie robót budowlanych jeszcze w tym roku.
W związku z dofinansowaniem, na dzisiejszą sesję została przygotowana stosowna zmiany w wydatkach budżetowych.
Na poprzednich sesjach Rady Miejskiej przedstawiane były informacje o problemach związanych z realizacją dokumentacji projektowej, wynikających z powodów leżących po stronie wykonawcy prac projektowych.

Wykonawca został więc powiadomiony o warunkach otrzymanego przez gminę dofinansowania i zobowiązał się do takiej realizacji dokumentacji, aby spełnienie warunków dofinansowania było możliwe.

10. Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku. Wartość zamówienia wynosi 4.797,00 zł, a termin jego wykonania upływa w dniu 6 grudnia br.
11. Oświetlenia przy ul. Ciasnej w Kłobucku
Już po podpisaniu umowy na roboty budowlane, właściciel nieruchomości na której został zlokalizowany słup oświetleniowy, wycofał zgodę na jego zabudowę. W związku z tym stało się koniecznym, dokonanie zmiany dokumentacji projektowej. Trwają rozmowy z projektantem na temat warunków ponownego wykonania dokumentacji projektowej.
12. Oświetlenia przy ul. Parkowej w Łobodnie
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne, z firmą Memfis z siedzibą w Olszynie, podpisano umowę na roboty budowlane. Wartość zamówienia wynosi 19.557,00 zł, a roboty powinny zostać wykonane w pierwszym tygodniu listopada br.
13. Oświetlenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne, z firmą Memfis z siedzibą w Olszynie, podpisano umowę na roboty budowlane. Wartość zamówienia wynosi 23.370,00 zł, a roboty powinny zostać wykonane do końca bieżącego tygodnia.
14. Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy (tzw. dowieszki opraw)
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne, dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych, którym jest firma Elektro - Bud z siedzibą w Pajęcznie. Wartość zamówienia wynosi 69.106,32 zł, a termin realizacji został ustalony na dzień 6 grudnia br.
Zamówienie obejmuje następujące lokalizacje:
 - Kłobuck: ul. Podleśna, ul. Gen. Hallera, ul. H. Sienkiewicza, ul. Źródłana, ul. Kasztanowa;
 - Biała ul. Sadowa;
 - Łobodno: ul. B. Prusa, ul. Nadrzeczna.
15. Uzyskano wstępne promesy w ramach programu Polski Ład, dotyczące następujących zadań:
 - 1) Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku
Wartość zadania, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 1.250.000, zł.
Wartość dofinansowania wynosi 1.225.000, zł.
 - 2) Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie
Budowa łącznika u. Zakrzewskiej z ul. Sienkiewicza w Kłobucku
Wartość obu zadań, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 8.421.000, zł.
Wartość dofinansowania obu zadań wynosi 8.000.000, zł.

3) Przebudowa mostu w ul. Stawowej w Borowiancie

Przebudowa mostu w Rybnie

Wartość obu zadań, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi
1.000.000, zł.

Wartość dofinansowania obu zadań wynosi 950.000, zł.

16. Przebudowa odcinków ul. Ks. Ściegiennego i ul. Polnej w Kłobucku

Otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 999.625,50 zł, przy wartości zadania wg wniosku o dofinansowanie, wynoszącym 1.999.251, zł.

17. Istnieje znaczne zainteresowanie mieszkańców możliwością dofinansowania instalowania magazynów energii dla instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych. Środki mają pochodzić z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 – 2027. Zadanie zostało wpisane na *Listę projektów realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027*, z kwotą przeznaczoną na magazyny energii wynoszącą 3.306.010,00 zł. W bieżącym roku zostały przewidziane działania informacyjne oraz zlecenie opracowania *programu funkcjonalno - użytkowego* (tzw. PFU) z terminem realizacji do końca stycznia przyszłego roku.

Kłobuck 24.10.2023 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju
mgr inż. Piotr Chaliński