


**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 19.05.2026 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Zakończono roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku Przedszkola nr 5 w Kłobucku o pomieszczenia żłobka. Wykonawca zgłosił roboty do odbioru. Rozpoczęta została także procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
2. Trwają roboty budowlane dotyczące budowy pierwszego etapu kanalizacji w Sołectwie Zakrzew. Roboty powinny zakończyć się w październiku br.
3. Na 19 maja br. został wyznaczony termin podpisania umowy na roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 w Kłobucku, z ceną wynoszącą 1.456.842,75 zł i terminem realizacji zamówienia do 31.08.2026 r.
4. Została zawarta umowa na budowę parkingu za budynkiem mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 8 w Kłobucku, z ceną wynoszącą 149.027,24 zł i terminem wykonania do 29 czerwca br.
5. Została zrealizowana dostawa i montaż mebli i wyposażenia dla Żłobka Gminnego. Wartość zamówienia wyniosła 119.700,00 zł.
6. Została zawarta umowa na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z terenu hali magazynowej w miejscowości Kamyk z ceną wynoszącą 3.045.600,00 zł i terminem realizacji do 23 września br.
7. Ogłoszone zostało postępowanie na roboty budowlane, dotyczące modernizacji kompleksu sportowego Orlik, z terminem złożenia ofert w dniu 21 maja br.
8. W postępowaniu na roboty budowlane dotyczące budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową w Osiedlu Smugi II – III etap, wpłynęło 7 ofert z cenami od 1.237.264,52 zł do 1.706.246,70 zł. Termin realizacji zamówienia został określony do 31.08.2026 r. Średnia złożonych ofert wynosi 1.441.304,13 zł, sześć ofert jest z cenami poniżej średniej. W tegorocznych wydatkach budżetowych została przewidziana kwota wynosząca 800 tys. zł, która powinna zostać zwiększona. Trwa ocena ofert.
9. W postępowaniu na roboty budowlane dotyczące rozbudowy oświetlenia przy ul. Łąkowej w Kłobucku, wpłynęło 9 ofert z cenami od 109.470,00 zł do 246.000,00 zł i terminem realizacji zamówienia w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 158 tys. zł (sześć ofert jest z cenami poniżej tej kwoty). Trwa ocena ofert.

Kłobuck 18.05.2026 r


BURMISTRZ GMINY
Wydział Inwestycji
i Rozwoju
mgr inż. Andrzej Łabudzki