

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 27.07.2026 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Uzyskano pozwolenia na użytkowanie budynku żłobka.
2. Trwają roboty budowlane dotyczące budowy pierwszego etapu kanalizacji w Sołectwie Zakrzew.
3. Odstąpiono od umowy na roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 w Kłobucku. Powodem odstąpienia było przekonanie zamawiającego, oparte na opinii nadzoru inwestorskiego, o braku możliwości wykonania zamówienia w wyznaczonym terminie. Mimo przekazania terenu budowy oraz dwukrotnych wezwań, wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych. Dotrzymanie terminu realizacji było ważne z uwagi na funkcję obiektu. W związku z zaistniałą sytuacją, przedstawiając szczegółowe uzasadnienie, wystąpiono do instytucji dofinansowującej, o zmianę terminu realizacji na rok przyszły. Taką zgodę uzyskano. Na następnej sesji Rady, planowane jest wprowadzenie zmiany do wieloletniej prognozy finansowej oraz jeszcze w tym roku, ogłoszenie nowego postępowania na roboty budowlane.
4. Została zawarta umowa na roboty budowlane dotyczące budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową w Osiedlu Smugi II – III etap, z ceną wynoszącą 1.237.264,52 zł. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia do 31 sierpnia br.
5. Zakończono roboty budowlane dotyczące rozbudowy oświetlenia przy ul. Łąkowej w Kłobucku.
6. Zakończono dostawę i montaż magazynów energii dla odbiorców posiadających instalację fotowoltaiczną (w ramach projektu pn. *Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck - magazyny energii*). Wykonano 77 instalacji.
7. Zostało ogłoszone postępowanie na roboty budowlane przebudowy II etapu ul. Strażackiej w Łobodnie, z terminem realizacji do końca września przyszłego roku.
8. Zostało ogłoszone postępowanie na roboty budowlane dotyczące Modernizacji i doposażenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, z terminem realizacji do końca maja przyszłego roku.
9. W bieżącym tygodniu zostanie ogłoszone postępowanie na wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Kamyku, z terminem realizacji do końca listopada br.
10. W bieżącym tygodniu zostanie ogłoszone postępowanie na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Libidza, z terminem dostawy w bieżącym roku.

Kłobuck 27.07.2026 r

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju

mgr inż. Piotr Chabirski