

Informacja na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 25.06.2019 r.

Wydział Inwestycji i Rozwoju

1. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn.: **Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Łobodnie**. Zgodnie z tą umową całkowita wartość robót budowlanych wynosi 116.340,00 zł i stanowi w całości wydatki kwalifikowane. Przyznane dofinansowanie zadania stanowi nie więcej niż 36,4 % wydatków kwalifikowanych tj. 42.300,00 zł.
2. W dniu 24.06..2019 r. został unieważniony przetarg nieograniczony na roboty budowlane przy realizacji zadania pn.: „**Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo – Rekreacyjnej w Łobodnie**”.
3. W dniu 28 maja br. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy dla operacji typu „*Budowa lub modernizacja dróg lokalnych*” w ramach PROW na lata 2014-2020 dla zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 470128S w miejscowości Biała na odcinku od km 0+000.00 do 1+103.00**”. Zgodnie z umową całkowita wartość robót budowlanych, ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wynosi 3.854.632,07 zł, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 3.831.925,52 zł. Przyznane dofinansowanie na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy wynosi 2.105.041,00 zł, (tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania).
4. W dniu 14 czerwca br. została ogłoszona lista rankingowa zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „*Inicjatywa Sołecka*” w 2019 r.
Na liście tej znajdują się 4 zadania z Gminy Kłobuck:
 - 1) Budowa siłowni zewnętrznej w Sołectwie Rybno;
 - 2) Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Biała;
 - 3) Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Kamyk;
 - 4) Utworzenie centrum rekreacji w Sołectwie Zakrzew;Całkowita kwota każdego z wymienionych zadań, realizowanych przez sołectwa, wynosi 30.000,00 zł; wnioskowana kwota dofinansowania dla każdego z wymienionych zadań to 15.000,00 zł.
5. W dniu 14.06.2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane przy realizacji zadania pn.: „**Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rybno i centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew oraz przebudowa placów zabaw w sołectwach Biała i Kamyk na terenie Gminy Kłobuck**”. Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 01.07.br. Termin wykonania zamówienia został wyznaczony na dzień 30 września br.
6. W dniu 17.06.2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na **usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2019 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 4.333.737,95 zł**. Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 27.06.br.

7. W dniu 18.06.2019 r. miał miejsce odbiór końcowy robót budowlanych polegających na **remontie łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku**". Wartość zadania wyniosła 224.133,33 zł.
8. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: **"Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia"**. Z uwagi na okoliczności występujące po stronie zamawiającego tj. konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej i wykonanie robót będących następstwem tych zmian, termin umowy zakończenia robót został wydłużony do 31.07.2019 r. Zmiany, o których mowa powyżej, dotyczyły zmiany konstrukcji przekrycia i wymiany zbiornika na ścieki oraz przykanalika odprowadzającego ścieki z budynku świetlicy. Sytuacja ta, w kontekście zwiększenia środków na realizację zadania, była już omawiana na wcześniejszej sesji Rady Miejskiej.
9. W dniu 10.06.2019 r. podpisano umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi związanej z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie **„Przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji 61)”** w wysokości 105.803,00 zł. termin wykonania zamówienia upływa w dniu 2 grudnia br.
10. W dniu 16.05.2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane związane z inwestycją pn.: **"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy E. Orzeszkowej w Kłobucku"** na kwotę 48.000,00 zł . Umowny termin wykonania oświetlenia upływa w dniu 12.09.br.
11. W dniu 16.05.2019 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych i instalacyjnych pn.: **"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy E. Orzeszkowej w Kłobucku"**. Kwota za wykonanie usługi to 1 700,00 zł.
12. W dniu 22.05.2019 r. podpisano umowę z na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: **"Budowa sieci wodociągowej w ul. K. Chodkiewicza w Kłobucku"**. Umowny termin wykonania dokumentacji upływa w dniu 30.09.br. Kwota za wykonanie dokumentacji to 8 800,00 zł.
13. W dniu 04.06.2019 r. podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: **"Budowa sieci wodociągowej na potrzeby przyłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejsc. Rybno gm. Kłobuck"**. Umowny termin wykonania dokumentacji upływa w dniu 31.10.br. Kwota za wykonanie dokumentacji to 24 206,40 zł.
14. W dniu 22.05.2019 r. ogłoszono przetarg na **„Opracowanie koncepcji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z ulic Sołectwa Niwa Skrzyszów w Kłobucku"**. Termin na składanie ofert upłynął w dniu 10.06.br. Wpłynęła jedna oferta. Zaoferowana kwota to 59 286,00 zł. Trwają prace nad oceną i badaniem ofert.

15. W dniu 31.05.2019 r. otworzono oferty złożone w przetargu na roboty budowlane pn.: **„Dostosowanie obiektu do wymogów klasy rozgrywkowej w ramach: Przebudowy boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku oraz budową oświetlenia”**. Wpłynęła jedna oferta, gdzie zaoferowana kwota tj. 917 362,41 zł przewyższała środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację. W związku z tym przetarg został unieważniony.
16. W dniu 03.06.2019 r. ogłoszono drugi przetarg na roboty budowlane pn.: **„Dostosowanie obiektu do wymogów klasy rozgrywkowej w ramach: Przebudowy boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku oraz budową oświetlenia”**. Termin na składanie ofert upłynął w dniu 19.06.br. Wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza opiewa na kwotę 784 357,35 zł. Trwają prace nad oceną i badaniem ofert.
17. W dniu 17.06.2019 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych związanych z inwestycją pn.: **Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu SMUGI II w Kłobucku – etap II**. Odbiór wyznaczono na dzień 27.06.2019 r.
18. W dniu 17.06.2019 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych i instalacyjnych pn.: **Dostosowanie obiektu do wymogów klasy rozgrywkowej w ramach: Przebudowy boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku oraz budową oświetlenia**. Kwota za wykonanie usługi to 6 844,00 zł.
19. W dniu 19.06.2019 r. ogłoszono przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: **„Projekt oświetlenia drogi do cmentarza, przejścia dla pieszych i parkingu przy cmentarzu w Kłobucku**: Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 28.06.br.
20. W związku z realizacją inwestycji pn.: **„Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Wincentego Witosa w Łobodnie”**. Zamawiający oczekuje obecnie na wydanie przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – pozwolenia, na podstawie którego Wykonawca będzie mógł zakończyć budowę kanalizacji deszczowej. W ostatnim okresie Wykonawca przedstawił dwa słupy sieci telekomunikacyjnej, które kolidowały ze skrajnią jezdni ul. Prusa. Prace na zadaniu inwestycyjnym zostały wstrzymane do czasu otrzymania decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na włączenie wybudowanego kanału deszczowego w kolektor zbiorczy w ul. Sienkiewicza.
21. W dniu 13.05.2019 r. jednostka projektowa – „DWK projekt” Wojciech Kulawik przedstawiła Zamawiającemu koncepcję **Przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku** z rozwiązaniem klasycznym tj. rozwiązaniem ruchu komunikacji dwukierunkowej, z lokalizacją parkingów równoległą do osi jezdni, jednostronnym chodnikiem o szerokości 200 cm i zaprojektowanymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych tj. przy bloku nr 1 i 3. Po wniesieniu uwag, przedstawiona koncepcja została zaakceptowana przez Zamawiającego.

22. Trwają prace projektowe zadania inwestycyjnego pn.: **Budowa drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku**
23. W wyniku przetargu nieograniczonego, dniu 19.06.2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane pn.: **„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Białą wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0 + 000,00 do 1 + 103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”**. Wykonawca jest spółka BITUM z miejscowości Lipie Śląskie powiat lubliniecki. Wartość podpisanej Umowy wynosi: 3.222.964,70 zł. Termin zakończenia realizacji: do dnia 30.09.2019 r.
24. W wyniku przetargu nieograniczonego, w dniu 19.06.2019 r. podpisano umowę na wykonanie usługi pn.: **„Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Białą wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0 + 000,00 do 1 + 103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”.**” Wartość podpisanej Umowy wynosi: 18.450,00 zł.
25. W dniu 08.05.2019 r. dokonano zgłoszenia Staroście Kłobuckiemu wykonania robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: **„Oświetlenie uliczne przy ul. Sosnowej w Kłobucku”**.
26. W dniu 30.04.2019 r. do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej został złożony wniosek o uzgodnienie ekspertyzy technicznej dotyczącej dokumentacji **Przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.** zawierającej rozwiązania odbiegające od wymaganych przez *Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*. Do dnia dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi. Sytuacja taka uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na roboty budowlane i nadzór inwestorski.
27. Trwają roboty budowlane, dotyczące zadania inwestycyjnego p.n. **„Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”**. Planowany termin zakończenia 16.09.2019 r.
28. Trwają roboty budowlane dotyczące **przebudowy ostatniego etapu targowiska miejskiego w Kłobucku**. Umowny termin zakończenia robót budowlanych został wyznaczony na 16.07.2019 r. Wykonawcy sygnalizował zamawiającemu konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót. Powodem przedłużenia są roboty dodatkowe spowodowane powiększeniem obszaru zabudowania, koniecznością wykonania stabilizacji gruntu oraz koniecznością przebudowy elementów istniejącej instalacji wodociągowej. Sytuacja ta było już omawiana na nadzwyczajnej sesji rady Miejskiej, w kontekście zwiększenia środków na realizację zadania. W przypadku wpłynięcia oficjalnego wniosku, zamawiający będzie analizował wpływ zaistniałych zdarzeń na wielkość wydłużenia terminu, w świetle przesłanek określonych w umowie.
29. W dniu 15 maja 2019 r. zostały wybrane do dofinansowania projekty w konkursie z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii. Projekt Gminy Kłobuck pn.: **"Efektywność i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i**

mieszaniowej" został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe nie otrzymał dofinansowania. Do dofinansowania zostały wybrane 4 projekty na łączną kwotę ponad 147 mln zł.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju

mgr inż. Piotr Chaliński

