

Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 08.09.2020 r.

Wydział Inwestycji i Rozwoju

1. Trwają roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku domu nauczyciela w Kamyku, z terminem wykonania do 30 września br.
2. Dokonano odbioru robót budowlanych dotyczących doposażenia placu zabaw w sołectwie Brody Malina w dodatkowe urządzenia siłowni, z ceną wynoszącą 13.443,90 zł.
3. Wykonano na roboty budowlane dotyczące doposażenia placu zabaw w sołectwie Biała w dodatkowe urządzenia siłowni. Wykonawca zgłosił roboty do odbioru. Wartość zamówienia wynosi 13.327,05 zł.
4. Odebrano roboty budowlane dotyczące modernizacji placu zabaw w sołectwie Lgota Wartość zamówienia wynosi 22.878,00 zł.
5. Dla zamówienia na roboty budowlane dotyczące przebudowy placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś przeprowadzono trzy przetargi nieograniczone. Dwa z nich zostały unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty była wyższa niż kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z uwagi na fakt, że zdanie to uzyskało dofinansowanie z środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 (w wysokości 15 tys. zł), ogłoszono następne postępowanie. W trzecim postępowaniu, w którym otwarciu ofert miało miejsce w dniu 7 września, wpłynęły 3 oferty. Najtańsza cena wyniosła 47.009,05 zł, a najdroższa wyniosła 58.773,46 zł. Rozpoczęto badanie ofert.
6. Trwają roboty budowlane, dotyczące przebudowy boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku”. Termin wykonania zamówienia upływa w dniu 30 września br. Wykonawca w drugiej dekadzie sierpnia przerwał roboty i zawiadomił Gminę, że na skutek wystąpienia infekcji spowodowanej covid-19 oraz nałożonej kwarantanny, jest zmuszony do wystąpienia o wydłużenie terminu wykonania zamówienia. Aktualnie roboty zostały wznowione. Zamawiający bada przesłanki i zasadność złożonego przez wykonawcę wniosku.
7. Trwają roboty budowlane dotyczące drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 470128 w miejscowościach Biała i Kopiec.
8. Zakończono roboty budowlane dotyczące oświetlenia terenu pomiędzy ulicami Baczyńskiego i Wyszyńskiego w Kłobucku. Wartość zamówienia wynosi 88.995,42 zł. W dniu 7 września rozpoczęto procedurę odbiorową, stwierdzono drobne usterki których termin usunięcia zastał wyznaczony do dnia 10 września. Natomiast w trakcie wykonywania robót stwierdzono konieczność dobudowy dwóch latarni. Uzupełniono dokumentację projektową i wystąpiono o zmianę pozwolenia na budowę. Jednocześnie uzyskano od wykonawcy robót budowlanych, zapewnienie wykonania robót dodatkowych. Wykonawca, stosując ceny przetargowe, wycenił wartość robót na ok. 10 tys. zł. Umowa z wykonawcą może zostać podpisana po odebraniu decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę.

9. Zakończono i odebrano roboty budowlane przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza ul. Szkolna 1 w Kłobucku wraz z instalacjami wewnętrznymi w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Otrzymano stanowisko Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku o braku sprzeciwu lub uwag, w sprawie wykonanych robót budowlanych. Ponadto, z uwagi na treść pouczenia zawartego w decyzji pozwalającej na budowę, wystąpiono z wnioskiem do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Kłobucku, o pozwolenie na użytkowanie. Jednocześnie, nieoficjalnie, uzyskano od PINB informację, mówiącą o tym, że sprawa użytkowania, z uwagi na tryb *przebudowy* prowadzenia robót oraz na fakt, że budynek szkoły nie był wyłączony z użytkowania, powinna zakończyć się umorzeniem postępowania.
10. Trwa badanie ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy oświetlenia przy ul. Kołłątaja w Kłobucku. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 25.980,00 zł. Termin wykonania robót został ustalony na 30 października br.
11. Trwa badanie ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy oświetlenia przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku (od skrzyżowania z ul. Korczaka w stronę torów kolejowych). Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 30.538,98 zł. Termin wykonania robót został ustalony na 30 października br.
12. Unieważniono postępowanie przetargowe dotyczące budowy oświetlenia przy ul. Zakrzewskiej (za torami kolejowymi). Powodem unieważnienia postępowania jest jego niemożliwość do usunięcia wada, uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W trakcie badania ofert zamawiający powziął istotną informację, mającą wpływ na opis przedmiotu zamówienia. W związku z tym przynajmniej jedna ze złożonych ofert zawiera cenę, która nie została ustalona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia uwzględnionego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaistniała sytuacja powoduje że złożone oferty są nieporównywalne. Aktualnie trwają czynności zmierzające do ponownego ustalenia opisu przedmiotu zamówienia. Następnie postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone ponownie.
13. Trwa badanie ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy oświetlenia przy ul. Zagłoby w Gruszewni. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 31.574,10 zł. Termin wykonania robót został ustalony na 16 listopada br.
14. Trwa badanie ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy oświetlenia przy ul. Parkowej w Białej. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 45.785,52 zł. Termin wykonania robót został ustalony na 16 listopada br.
15. Ogłoszono przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy ul. Harcerskiej w Kłobucku w zakresie umożliwiającym stworzenie nowych miejsc postojowych.
16. W dniu 7 września br. w przetargu na budowę oświetlenia na osiedlu w Kamyku – etap II, złożono 9 ofert, z których najtańsza cena wyniosła 171.390,00 zł, a najdroższa wyniosła 292.492,77 zł. Rozpoczęto badanie ofert.
17. W dniu 7 września br. w przetargu na budowę oświetlenia w ul. Szkolnej w Kłobucku, złożono 5 ofert, z których najtańsza cena wyniosła 36.285,00 zł, a najdroższa wyniosła 53.700,04 zł. Rozpoczęto badanie ofert.

18. Przygotowywane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę projektowania dotyczące:
- placu zabaw w sołectwie Gruszewnia
 - zagospodarowania terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzeszów
19. Otrzymano środki w ramach dofinansowania w ramach PROW 2014-2020, dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia”. Kwota dofinansowania wyniosła 300.694,00 zł.
20. Po przeprowadzeniu kontroli przez Instytucję Zarządzającą, otrzymano informację o przyznaniu środków w ramach dofinansowania w ramach PROW 2014-2020, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470128 w miejscowości Biała na odcinku od km 0+000.00 do 1+103.00”. Kwota dofinansowania wyniosła 2.031.976,67 zł.
21. Dla Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące modernizacji drogi ul. Poprzecznej w Kłobucku na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do działki parafii. Termin wykonania robót został ustalony na 31 października br. W postępowaniu złożono 5 ofert. Dokonano wyboru oferty z ceną wynoszącą 271.758,52 zł. Przewiduje się podpisanie umowy w dniu 14 września br.
22. Złożono dwa wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych z środków Funduszu Dróg Samorządowych, z realizacją w 2021 r. Pierwszy dotyczy ul. A. Mickiewicza w Kłobucku na odcinku o długości 575 m od skrzyżowania z ul. Częstochowską do skrzyżowania z ul. Ogrodową (drugie skrzyżowanie). Zakres robót obejmuje krawężniki, podbudowę, nawierzchnię mineralno - asfaltową, chodnik na odcinku od skrzyżowania z ul. Częstochowską do skrzyżowania z ul. Ogrodową (pierwsze skrzyżowanie). Drugi dotyczy całej długości ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku. Zakres robót obejmuje krawężniki, podbudowę, nawierzchnię mineralno – asfaltową.

07.09.2020 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju
[Podpis]
mgr inż. Piotr Chaliński