

Informacja na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 07.05.2019 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju

1. W dniu 02.04.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie w przetargu nieograniczonym dotyczące zadania pn.: „**Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck na lata 2019-2021**”.
Zamówienie zostało podzielone na następujące części:
 - **część I** - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą. Wybrano ofertę firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa z ceną 102.780,00 zł. Złożona została tylko jedna oferta.
 - **część II** - obowiązkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP. Wybrano ofertę firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group I Oddział w Katowicach, ul. Misjonarzy Oblatów NMP 11, 10-129 Katowice z ceną 9.340,00 zł. Złożone zostały trzy ofert.
 - **część III** - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym, ubezpieczenie auto-casco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie Assistance na terytorium Europy. Wybrano ofertę firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa z ceną 52.656,00 zł. Złożone zostały trzy oferty.W dniu 9.04.2019 r. podpisano umowy z wymienionymi Wykonawcami.
2. W dniu 29.03.2019 r. w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska do Ministerstwa Sportu i Turystyki, zostały wysłane dwa wnioski o dofinansowanie.
Pierwszy, w ramach II grupy: modernizacja obiektów służących klubom sportowym (z poziomem dofinansowania wynoszącym do 50% kosztów kwalifikowalnych), **dotyczy przebudowy boiska sportowego na terenie OSiR** tj.: przebudowy płyty boiska, oświetlenie i odwodnienie; całkowity koszt zadania: 1.781.617,00 zł; wnioskowane środki: 890.808,00 zł.
Drugi złożony wniosek w ramach grupy III – zadania ogólne – infrastruktura ogólnodostępna (z poziomem dofinansowania wynoszącym do 33% kosztów kwalifikowalnych) , obejmuje **przebudowę obiektu lekkoatletycznego na terenie OSiR** tj.: przebudowę bieżni, skoczni do skoku w dal, koła do pchnięcia kulą oraz wyposażenie stadionu. Całkowity koszt zadania 671.027,00 zł; wnioskowane środki 221.439,00 zł (zgodnie z zasadami programu w ramach grupy III – zadania ogólne – infrastruktura ogólnodostępna, wysokość dofinansowania zależy od wysokości wskaźnika G).
Termin rozstrzygnięcia konkursu został przewidziany na koniec czerwca br.
Planowany we wnioskach, termin realizacji robót budowlanych to 1.IV. – 31.VIII.2020r.

3. Wykonawca dokumentacji projektowej – „DWK projekt” Wojciech Kulawik z siedzibą w Częstochowie przedstawił Zamawiającemu propozycję rozwiązań komunikacyjnych **przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku**. W dniu 6 maja br. miało miejsce posiedzenie komisji ds. oceny złożonych prac projektowych, na którym dyskutowano o wariantach rozwiązań projektowych. Termin wykonania zamówienia upływa w dniu 30.09.br.
4. W dniu 08.04.2018 r. z powodu braku złożonych ofert, został unieważniony przetarg nieograniczony na usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „**Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa**” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Jest to już trzecie postępowanie, które nie doprowadziło do wyboru wykonawcy usługi. Brak ofert w przetargu nieograniczonym stanowi przesłankę do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. Aktualnie rozważana jest możliwość udzielenia takiego zamówienia.
5. W dniu 09.04.2019 r. podpisano umowę z częstochowską firmą **G&G Projekt** na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: **"Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku"** oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Umowny termin wykonania dokumentacji to 09.11.2019 r. Kwota umowy to 68.693,00 zł.
6. W dniu 09.04.2019 r. zostały złożone wnioski o pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku:
 1. Budowa siłowni zewnętrznej w Sołectwie Rybno, szacunkowy koszt całkowity zadania 30.000,00 zł, dofinansowanie 50%,
 2. Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Biała, szacunkowy koszt całkowity zadania 30.000,00 zł, dofinansowanie 50%,
 3. Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Kamyk, szacunkowy koszt całkowity zadania 30.000,00 zł, dofinansowanie 50%,
 4. Utworzenie centrum rekreacji w Sołectwie Zakrzew, szacunkowy koszt całkowity zadania 30.000,00 zł, dofinansowanie 50%.
7. W dniu 12.04.2019 r. zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:

Pierwszy obejmuje **przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec – II etap**. Zadanie wieloletnie, lata realizacji 2019-2021; Całkowity koszt zadania wynosi 6.450.382,00 zł; koszty kwalifikowane wynoszą 6.176.115,00 zł.

Drugi wniosek został złożony na wykonanie **remontu ul. Ogrójcowej w Kłobucku wraz ze skrzyżowaniami z ul. Kolejową i ul. T. Kościuszki**. Całkowity koszt zadania wynosi 880.291,00 zł i stanowi w całości koszty kwalifikowane.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie może być niższe niż 50 % i wyższe niż 80 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Z informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do kalkulacji finansowych należy przyjmować poziom dofinansowania wynoszący 50%.

Termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest na lipiec br.

8. W dniu 16.04.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Białą wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0 + 000,00 do 1 + 103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”**. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 08.05.2019 r.
9. W dniu 17.04.2019 r. ogłoszono przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: **„Budowa sieci wodociągowej w ul. K. Chodkiewicza w Kłobucku”**. Wpłynęły dwie oferty, które zostały otwarte w dniu 29.04.br. Niższa, zaoferowana kwota to 8.800,00 zł. Trwają prace nad oceną i badaniem ofert.
10. W dniu 18.04.2019 r. ogłoszono przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: **„Budowa sieci wodociągowej na potrzeby przyłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejsc. Rybno gm. Kłobuck”**. Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 08.05.2019 r.
11. W dniu 19.04.2019 r. przesłano zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: **„Rozbudowa oświetlenia na ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku”**. Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 06.05.2019 r. Wpłynęło 6 ofert, z czego najdroższa wyniosła 84.747,00 zł, a najtańsza wyniosła 48.000,00 zł.
12. W dniu 19.04.2019 r. zgłoszono zakończenie robót budowlanych, w zakresie budowy kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego pn.: **Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu SMUGI II w Kłobucku – etap II**. Odbiór częściowy rozpoczął się w dniu 06.05.2019 r.
13. W dniu 19.04.2019 r. ogłoszono przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: **„Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo – Rekreacyjnej w Łobodnie”**. Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 07.05.2019 r.
14. W dniu 24.04.2019 r. przesłano zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: **„Rozbudowa oświetlenia na ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku”**. Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 06.05.2019 r. Wpłynęło 6 ofert, z czego najdroższa wyniosła 14.700,00 zł, a najtańsza wyniosła 1.700,00 zł.
15. Wykonawca „OLS” Sp. z o.o. realizujący zadanie inwestycyjne pn.: **„Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Wincentego Witosa w Łobodnie”** wykonał już pierwszą, wiążącą warstwę nawierzchni asfaltowej.
Z uwagi na kolizję z siecią telekomunikacyjną miała miejsce przerwa w realizacji robót budowlanych. Obecnie zamawiający oczekuje od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach formalnego, ostatecznego stanowiska dotyczącego wpięcia kanalizacji deszczowej z ul. Witosa do kanału deszczowego w ul. Sienkiewicza.

16. Wykonawca – „PROJKONS” Jarosław Brymora przedstawił koncepcję rozwiązań dotyczących **projektu budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku**. W dniu 6 maja br. miało miejsce posiedzenie komisji ds. oceny złożonych prac projektowych, na którym dyskutowano o przedstawionych rozwiązaniach projektowych.
17. W dniu 25.04.2019 r. Gmina Kłobuck otrzymała pisemną informację z Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania **Przebudowa drogi gminnej Nr 470128S w miejscowości Biała – Etap I** w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych i do wysokości kwoty wynoszącej 2.199.460,50 zł. Ujęty we wniosku, całkowity koszt zadania wynosi 5.088.586,00 zł, w tym koszty kwalifikowane wynoszą 4.398.921,00 zł.
18. W dniu 30.04.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego **Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128S w miejscowości Biała – Etap I**. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 13.05.2019 r. Planowany termin wykonania robót budowlanych wyznaczono na 30.09.br.
19. W dniu 29.04.2019 r. przedłużono termin realizacji zadania pn.: **„Remont łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku”** do dnia 30.05.2019 r. Przyczyny przedłużenia terminu realizacji ww. zadania leżą po stronie Zamawiającego i związane są z okolicznościami w wyniku, których Wykonawca nie miał możliwości wykonywania robót budowlanych.
20. W dniu 08.04.2019 r. zakończono i odebrano roboty budowlane dotyczące zadania pn.: **„Dostawa drzwi wejściowych do pokoi biurowych na piętrze i parterze w ramach remontu łazienek i korytarzy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku”**.
21. Trwają roboty budowlane przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: **„Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia”**.
22. W dniu 30.04.2019 r. został po raz kolejny zmieniony termin rozstrzygnięcia konkursu **Odnawialne źródła energii – konkurs na maj 2019 r.**, pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowany był na listopad 2018 r. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. **Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gmin: Kłobuck i Wręczyca Wielka** został złożony w dniu 28.05.2018 r., w dniu 26.11.2018 r. uzyskał pozytywną ocenę formalną.
23. W dniu 30.04.2019 r. wykonawca złożył dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn.: **„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.”** Z uwagi na konieczność zastosowania rozwiązań odbiegających od wymaganych przez *Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*, do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej został skierowany wniosek o uzgodnienie ekspertyzy technicznej zawierającej proponowane rozwiązania.

24. W dniu 03.04.2019 r. na kwotę 1.721.107,33 zł. została podpisana umowa na roboty budowlane, dotyczące zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”. Wykonawcą robót budowlanych jest Firma Remontowo – Budowlana Batorex s.c. z siedzibą w Krzepicach.

Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane.

Na poprzedniej sesji podałem informację, że gmina czyni starania o zwiększenie kwoty przyznanego dofinansowania dla całego projektu obejmującego dwa zadania inwestycyjne tzn. 1) *przebudowę i rozbudowę budynku „Strzelnicy” na terenie OSiR w Kłobucku na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych* 2) *przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej*. Wymagana opinia, Komitetu Sterującego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) Subregionu Północnego, powinna zostać podjęta na posiedzeniu w dniu 9 maja br. Ostateczna decyzja o zwiększeniu dofinansowania należeć będzie do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

25. W dniu 15 kwietnia br przekazano plac budowy dotyczący przebudowy ostatniego etapu targowiska miejskiego w Kłobucku. Rozpoczęto roboty budowlane. Umowny termin zakończenia robót budowlanych został wyznaczony na 16.07.2019 r.

